

Switching Deadline
วันที่ 20 ก.ย. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Regional Electricity Generating Authority

เลขที่ ก.๓.กบข.(รล) ๒๐๓๙/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์ทอง

วันที่ - 2 ส.ค. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพิ่ม POINT ระยะทาง ระบบ 115KV... สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๔... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	2YB-01, 3YB-01	๒๕ ก.ย. ๒๕๖๒	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพิ่ม POINT ระยะทาง ระบบ 115KV ที่ระบบ CSCS/SCADA	OPEN BREAKER	ใบมีด	นายสาธิต พักขวงค์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พักขวงค์ ตำแหน่ง ขพ.รล.กบข.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

* ทำ ณ วันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๒

Som
(นายสมหมาย ชินด่าง)
ตำแหน่ง ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SMD248-01 SMD245-01,02 SMD241-03
SMD345-01,02 SMD345-03

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SMD345-01,02 ถึง SMD345-03
ในวันที่ 25 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1266

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย *วชิรพันธ์ อังคารสิน* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *ทศ สวัสดิ์ พักขวงค์*

วชิรพันธ์ อังคารสิน
(อ.ก.บข.สมท. นว.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 2611

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.ร.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี SMD)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม



ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

23 ก.ย. 2562

ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อ.ก.ปบ.(ก.๓) 23 ก.ย. 2562

ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ในสถานีฯ สมุทรสาคร 4 (SMD) SMD24B-01 และ SMD34B-01
2. กำหนดวันที่ทำงาน 25 ก.ย. 62 ระหว่าง 09.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ เพิ่ม Point ระยะทาง ทาง SCADA ตามใบขอปฏิบัติงาน 1266
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายนครินทร์ อังสนาวิน วันที่ 13 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 15 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 16 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ทำการ "Off" Throw Over ของ สถานีฯ สมุทรสาคร 4						
3	ตรวจสอบ เบรกเกอร์ รหัส SMD2YB-01 และ ไบมีด รหัส SMD2YS-01 อยู่สถานะ "OPEN"						
4	SMC03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SMG01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SMD02YS-02	สับ	ปลด		SMD	-	ไบมีด 115 เควี
7	SMD02YS-03	สับ	ปลด		SMD	-	ไบมีด 115 เควี
8	SMC03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SMG01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	-แจ้งให้ ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานทางด้าน SMD2YB-01 ได้						
11	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมทำด้าน SMD3YB-01 ต่อ						
13	ย้ายโหลด SMD ไปจ่ายไฟจาก SMC						
14	SMC03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SMG01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SMD03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SME02YB-03	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SMD02YS-02	ปลด	สับ		SMD	-	ไบมีด 115 เควี
19	SMD02YS-03	ปลด	สับ		SMD	-	ไบมีด 115 เควี
20	SMD02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SMD03YB-01	สับ	ปลด		SMD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SMD03YS-02	สับ	ปลด		SMD	-	ไบมีด 115 เควี
23	SMD03YS-03	สับ	ปลด		SMD	-	ไบมีด 115 เควี
24	SMC03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	SMG01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	SMD02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	SME02YB-03	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
28	-แจ้งให้ ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานทางด้าน SMD3YB-01 ได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	*** สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2 ***						
30	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดคืน						
31	SMD02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	SME02YB-03	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	SMD03YS-02	ปลด	สับ		SMD		- ไบมีด 115 เควี
34	SMD03YS-03	ปลด	สับ		SMD		- ไบมีด 115 เควี
35	SMD03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	SMD02YB-01	สับ	ปลด		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	SMD03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	SME02YB-03	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	ทำการ "On" Throw Over ของ สถานีฯ สมุทรสาคร 4						
40	*** สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2 ***						