



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กสฟ.(สก.) ๑๓๑๑./๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัช

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

Switching Deadline

2 ก.ย. 67

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ศรีประจันต์  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	ดับ ๑๑๕ KV ทั้ง สถานี ไฟฟ้า	๓ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับ ๑๑๕ KV ทั้งสถานีไฟฟ้า เพื่อ ตรวจสอบ CB ๑๑๕ KV Annunciator Show TCS fail (ปลด Riser pole, ไม่ สับ Ground)	๑๑๕ KV	๒๒ KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๕๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๕ - ๑๒๕๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..... นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ร.ก.สฟ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115K จาก SPC 075M-01 ถึง SPC 1PV1M-01

ในวันที่ ๓ ก.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1273/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรวัชร เสนาะ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กษ. สว. กษ. ต.ปจ.

อก.สฟ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

อุษา  
(นางสาวอุษา วงศ์บุญทา)  
จต. 5 แทน ทพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ? แผ่น

แผนผังแนบ ..... แผ่น



ผจฟ. 1 (สถานี SPC)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SPC.				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ก.ย 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก 3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ CB 115 kV	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1273/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง			วันที่	2 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายจิราวัฒน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ		หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ							
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 22 kV SPC01VB-01 , SPC02VB-01 อยู่สถานะ OPEN							
3	แจ้ง กฟส.สข ติดต่อโรงงานทิวลิปสุพรรณ (SPC03) หยุดขนาน							
4	DBN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
5	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
6	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC			
7	ATB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ก.1			เบรกเกอร์ 115 kV
8	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			LOAD 5 MW
9	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA			LOAD 3 MW
10	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC			LOAD 4 MW
11	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC			LOAD 1.5 MW
12	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC			LOAD 3.87 MW
13	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	SCADA	R	หน้าราชมงคล
14	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R	โรงแรมการกีฬา
15	ย้ายโหลด SPC03 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA03							
16	DBA03S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ศปจ.		SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
17	SPC03S-06	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	บ.ธนทรัพย์สมบัติ
18	ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA02							
19	DBA02S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ศปจ.		SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
20	SPC05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6	ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
21	ย้ายโหลด SPC03 ไปรับไฟจาก SPA05							
22	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
23	SPC03VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB	SPC03
24	ย้ายโหลด SPC04 ไปรับไฟจาก SPA04							
25	SPA04S-13	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6	ตรงข้าม เมธีประมุข
26	SPC04VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB	SPC04

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ย้ายโหลด SPC05 ไปรับไฟจาก SPA04						
28	SPA04S-11	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ปุ่งเรื่อง
29	SPC05VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB SPC05
30	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
31	SPC01S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS POT HEAD F.1
32	SPC02S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS POT HEAD F.2
33	SPC03S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS POT HEAD F.3
34	SPC04S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS POT HEAD F.4
35	SPC05S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS POT HEAD F.5
36	SPC1BVB-01	สับ	ปลด		SPC		CB Incoming1
37	SPC01YB-01	สับ	ปลด		SPC		เบรกเกอร์ 115 kV
38	SPC01YS-01	สับ	ปลด		SPC		ใบมีด 115 kV
39	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
40	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
41	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
42	แจ้งพนักงานสถานีฯ ศรีประจันต์ นำหม้อแปลง Station Service ไปรับไฟจากไลน์ด้านนอก						
43	DBN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
44	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
45	ATB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ก.1		เบรกเกอร์ 115 kV
46	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		LOAD 5 MW
47	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		LOAD 3 MW
48	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.	SCADA	R หน้าราชมงคล
49	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
<b>สิ้นสุด Switching แรก</b>							
50	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
51	DBN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
52	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
53	ATB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ก.1		เบรกเกอร์ 115 kV
54	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		LOAD 5 MW
55	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		LOAD 3 MW
56	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	SCADA	R หน้าราชมงคล
57	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
58	จ่ายไฟ						
59	SPC01S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.1
60	SPC02S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.2
61	SPC03S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.3
62	SPC04S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.4
63	SPC05S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.5

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	SPC01YS-01	ปลด	สับ		SPC		ใบมิต 115 kV
65	SPC01YB-01	ปลด	สับ		SPC		เบรกเกอร์ 115 kV
66	SPC1BVB-01	ปลด	สับ		SPC	CB	Incoming1
67	ปรับแรงดันหม้อแปลง SPC-TP1 ไว้ที่ 22.7 kV						
68	ย้ายโหลด SPC03 กลับจาก SPA05						
69	SPC03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC	CB	SPC03
70	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
71	ย้ายโหลด SPC04 กลับจาก SPA04						
72	SPC04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC	CB	SPC04
73	SPA04S-13	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 ตรงข้าม เมธิประมุข
74	ย้ายโหลด SPC05 กลับจาก SPA04						
75	SPC05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC	CB	SPC05
76	SPA04S-11	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ป.รุ่งเรือง
77	ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนกลับจาก DBA02						
78	SPC05S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ศปจ.	SF6	ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
79	DBA02S-0๕	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
80	ย้ายโหลด SPC03 บางส่วนกลับจาก DBA03						
81	SPC03S-06	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 บ.ธนทรัพย์สมบัติ
82	DBA03S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.	SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
83	DBN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
84	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
85	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		
86	ATB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ก.1		เบรกเกอร์ 115 kV
87	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
88	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
89	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		
90	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		
91	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		
92	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R หน้าราชมงคล
93	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
94	แจ้ง กฟส.สช ติดต่อโรงงานทียัพสุพรรณ (SPC03) ขนานไฟได้						
95	แจ้งพนักงานสถานีฯ ศรีประจันต์ นำหม้อแปลง Station Service กลับคืนตามปกติ						
สิ้นสุด Switching							