



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 6 ก.พ. 62

เลขที่ ก.๓.สปร.(ปบ.) **0583**
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงศ์พันนา
ชื่อผู้ส่ง นายอนุชา ฤกษ์ขร

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง มทท.๘ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า OYL ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYL๑๐	๑๐ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	เปลี่ยนเสาและสายจำหน่ายแรงสูงเป็นสาย๑๘๕SAC	DISชั่วคราวสามแยกเขียนคัดบางประแดง	OYL๑๐S-๐๗	นายพิสิทธิ์ ทลงสมบูรณ์ โทร๐๘๙-๕๓๔๙๐๗๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๒.๓. บ้านใหม่

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ วัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พชง.๗ โทร ๐๘๘-๘๘๖๒๕๕

ลงชื่อ

(นายอนุชา ฤกษ์ขร)

ตำแหน่ง มทท.๘ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผจก.) กฟอ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ OYL 10 จาก DIS ชั่วคราวสามแยก ^{เขียนคัดบางประแดง} ถึง OYL 10S-07
ในวันที่ 10 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 128/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย มีเดช ทอริช ประสานงานการขอตัดไฟสว. ทางกวด.๓ สุพรรณบุรี
สวิตซ์ นวระต.

(๖๗/ก.๖ ปฏิบัติงานแทน ผจก.)

สำหรับผู้อนุมัติ

285

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. สปร.

อก.ว. (ก.๘)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นางสาวอรุษา คักดีพนา)

จ.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)


ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

31 มี.ค. 2562

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สามแยกบางประแดง-วัดเชิงเลน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ก.พ. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 128/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนอช ทองย้อย		วันที่ 31 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 31 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 31/1/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายสถาพร, นายรณิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. เพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตช์ตัดตอนและอุปกรณ์ก่อนทำการ switching							
เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.							
1	OYL10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	-
2 ตรวจสอบ สวิตช์ใบมีด รหัส OYL10S-07(วัดเชิงเลน) อยู่ตำแหน่งปลด							
3	Dis ชั่วคราว โล้น OYL10	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS สามแยกบางประแดง-วัดเชิงเลน
4 แจ้งขอทไลน์กระเช้าทำการปลดจุดจัม PG บริเวณสามแยกบางประแดง-วัดเชิงเลน ออกทั้งสามเฟส							
5 หลังจากขอทไลน์กระเช้าทำการปลดจุดจัม PG บริเวณสามแยกบางประแดง-วัดเชิงเลน ออกทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ							
6 แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.สพร. รับทราบ							
7 แจ้ง ผู้ควบคุมงานให้ Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G1							
8 แจ้ง ผู้ควบคุมงานให้ Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G2							
9 แจ้ง กพอ.สพร. ปฏิบัติงานได้							
10	OYL10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL	-	-
สิ้นสุด Switching เข้า							
11 เมื่อ กพอ.สพร.แจ้งทำงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ							
12	OYL10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	-
13 แจ้ง ผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short ground จุด G1							
14 แจ้ง ผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short ground จุด G2							
15 แจ้งขอทไลน์กระเช้าทำการเชื่อมจุดจัม PG บริเวณสามแยกบางประแดง-วัดเชิงเลน เข้าทั้งสามเฟส							
16 หลังจากขอทไลน์กระเช้าทำการเชื่อมจุดจัม PG บริเวณสามแยกบางประแดง-วัดเชิงเลน เข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ							
17	Dis ชั่วคราว โล้น OYL10	ปลด	สับ		สพร.		DIS สามแยกบางประแดง-วัดเชิงเลน
18	OYL10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานตีพิมพ์งานอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เปลี่ยนสายเป็น 185 SAC

