



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สปท.(ปบ.) 4493
ชื่อผู้รับ นายถวัลย์ วงศ์พันทา
ชื่อผู้ส่ง นายนิรันดร์ จินตมารทด

วิญญูขอตัดไฟ

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.ชน.๙ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟอ.สามพราน

Switching Deadline

วันที่ 11 ก.ย. 62

ส่งแล้ว

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนสายแรงสูงเป็น ๑๘๕ SAC ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OY10๘	๒๒ พ.ค. ๖๒ 15 ก.ย. 62	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	เปลี่ยนสายแรงสูงเป็นสาย ๑๘๕ SAC	จุดจุ่ม DDE หลังสาย ข้ามถนนไปทางแม่น้ำ	ปลายสาย	นายนิรันดร์ กุลคลอง ๐๘๓-๗๑๐๒๒๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ริมถนนเพชรเกษมเชิงสะพานโพธิ์แก้ว

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พ.ช. โทร ๐๘๙-๘๘๔๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.คส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
(นายนิรันดร์ จินตมารทด)

ตำแหน่ง ผ.ชน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ / ฟีดเดอร์ OY10๘ จาก DDE หลังสาย ปลายถนน.
ในวันที่ 15 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1281/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ
8 ก.ย. 62
(๐๘๓ ๕๓๓ น.ว.๓พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ 2547

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)
เรียน ผ.จก.
อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง / แผ่น
แผนผังแนบ / แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผ.จก. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑) (นางสาวอรุษา คักดีพนา)

ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

11 ก.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณเชิงสะพานโพธิ์แก้ว						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ก.ย. 62	เวลา	08.30 น.	ถึง	15 ก.ย. 62	เวลา	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	สพร.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสาย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1281/2562	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรตัน ชินะ					วันที่	10 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	10 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	11 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย						1. นายเพชรตัน, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ	
	2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)				
	3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	OYI09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI		-
3	ตั้งแต่จุดตัด DDE วงจร OYI09 - ปลายสาย ไม่มีโหลด						
4	แจ้ง กพอ.สพร. ให้ทำการ ตัด DDE วงจร OYI09 บริเวณหลังสายข้ามถนนไปทางแม่น้ำ โดย Hotline กระเช้า (ตัดแบบมีไฟ)						
5	เมื่อ กพอ.สพร. ทำการ ตัด DDE วงจร OYI09 บริเวณหลังสายข้ามถนนไปทางแม่น้ำ เสร็จเรียบร้อย						
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.สพร. ทราบ						
7	แจ้ง กพอ.สพร. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1 ๑3						
8	แจ้ง กพอ.สพร. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2 ๑๔						
9	เมื่อทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
10	แจ้งให้ กพอ.สพร. ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
11	OYI09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYI		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด ยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
13	OYI09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI		-
14	แจ้ง กพอ.สพร. ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1, ๑3						
15	แจ้ง กพอ.สพร. ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2, ๑๔						
16	เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบ 22 เควี แล้วเสร็จทุกจุด เวลา ผู้แจ้ง.....						
17	แจ้ง กพอ.สพร. ให้ทำการ จั้ม DDE วงจร OYI09 บริเวณหลังสายข้ามถนนไปทางแม่น้ำ โดย Hotline กระเช้า (ตัดแบบมีไฟ)						
18	เมื่อ กพอ.สพร. ทำการ จั้ม DDE วงจร OYI09 บริเวณหลังสายข้ามถนนไปทางแม่น้ำ เสร็จเรียบร้อย						
19	OYI09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYI		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

