



Switching Deadline

วันที่ 1 ต.ค. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กนข.(ร.๑) ๒๐๕๑/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 16 ก.ย. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.นข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กนข.(ก.๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์.. สถานีไฟฟ้า เลาขวัญ..
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	4VB-01	๒ - ๓ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ดับข้ามวัน)	OPEN BREAKER	ปลัด POT HEAD	นายสาธิต พัดขวงค์
๒	1VB-01, 2VB-01	๔ - ๕ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ดับข้ามวัน)	OPEN BREAKER	ปลัด POT HEAD	
๓	3VB-01	๖ - ๗ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ดับข้ามวัน)	OPEN BREAKER	ปลัด POT HEAD	
๔	1BVB-01, 1YB-01	๘ - ๑๑ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ดับข้ามวัน)	OPEN BREAKER	OPEN 1YS-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พัดขวงค์ ตำแหน่ง ข.ผ.ร.กนข.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอนันต์ กาญจนอุปัติหมัก)
ตำแหน่ง อ.ก.นข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.นข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเตอร์ LHV02 จาก LHV02VB-01 ถึง LHV1S-01 LHV2S-01
ในวันที่ 4-5 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1292
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง

พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร ธานี (ก.๓) ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสาธิต พัดขวงค์
22 ก.ย. 62

สทพร ธานี (ก.๓)
(๐๓.๖ แทน น.ค.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2669

เรียน ผจก. คฟ.ร.ส.

อ.ก.นข.(ก.๓)/อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี เลาขวัญ)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ เลขขวัญ (LWU01VB-01, LWU2VB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4-5 ต.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	รื้อถอน ติดตั้งรีเลย์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1292/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 22 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ ๒๒-๐๙-๖๒
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	LWU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWU		- โหลด 2.1 MW
2	LWU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWU		- โหลด 4.0 MW
3	LWU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWU		- โหลด 1.6 MW
4	LWU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWU		- โหลด 2.6 MW
5	ย้ายโหลด LWU01 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก LWU03 (ย้ายโหลดข้ามวัน)						
6	LWU01S-02	ปลด	สับ		ลข.		DIS หน้าสถานีฯ (วงจรบน)
7	LWU01VB-01	สับ	ปลด		LWU		-
8	ย้ายโหลด LWU02 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก LWU04 (ย้ายโหลดข้ามวัน)						
9	LWU02S-03	ปลด	สับ		ลข.		DIS หน้าสถานีฯ (วงจรล่าง)
10	LWU02VB-01	สับ	ปลด		LWU		-
11	LWU01S-01	สับ	ปลด		ลข.		DIS POT HEAD F.1
12	LWU02S-01	สับ	ปลด		ลข.		DIS POT HEAD F.2
13	LWU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWU		-
14	LWU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWU		-
15	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานที่ LWU01VB-01, LWU02VB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
17	LWU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWU		-
18	LWU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWU		-
19	LWU01S-01	ปลด	สับ		ลข.		DIS POT HEAD F.1
20	LWU02S-01	ปลด	สับ		ลข.		DIS POT HEAD F.2
21	ย้ายโหลด LWU01 ทั้งหมด กลับคืนจาก LWU03						
22	LWU01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWU		-
23	LWU01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.		DIS หน้าสถานีฯ (วงจรบน)
24	ย้ายโหลด LWU02 ทั้งหมด กลับคืนจาก LWU04						
25	LWU02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWU		-
26	LWU02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.		DIS หน้าสถานีฯ (วงจรล่าง)
27	LWU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWU		-
28	LWU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWU		-
29	LWU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWU		-
30	LWU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWU		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							