



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Public Electricity Authority

สถานที่ ก.ต.ปทุม(ก.ต.) ๒๑๑๒ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรัตน์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ 10 ต.ค. 62

วันที่ 16 ก.ย. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บ.บ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ สถานีไฟฟ้า ศรีประจันต์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	2VB-01	๑๓ - ๑๔ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ดับข้ามวัน)	OPEN BREAKER	ปลด POT HEAD	นายสาธิต พันธ์ขจรพงศ์
๒	1VB-01, 4VB-01	๑๕ - ๑๖ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ดับข้ามวัน)	OPEN BREAKER	ปลด POT HEAD	
๓	3VB-01, 5VB-01	๑๗ - ๑๘ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ดับข้ามวัน)	OPEN BREAKER	ปลด POT HEAD	
๔	1BVB-01, 1YB-01	๑๘, ๒๓ - ๒๓ ต.ค. ๖๒	๐๖.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์	OPEN BREAKER	OPEN 1YS-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พันธ์ขจรพงศ์ ตำแหน่ง ข.พ.ร.อ.ก.บ.บ.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอนันต์ กาญจนอุบลพันธ์)
ตำแหน่ง ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ SPC1 จาก SPC1VB-๐1 ถึง SPC1S-๐1
ในวันที่ 15-16 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1896

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ SPC4 จาก SPC4VB-๐1 ถึง SPC4S-๐1
ในวันที่ 15-16 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรุต บุญชู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สาธิต พันธ์ขจรพงศ์

4 ต.ค. 62

สมทพร ตันเต็กขจรกิจ
(๑๓๖.๕๑๑๖๖.๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.) 2791
เรียน ผจก. กฟผ. ๗๒๑

อ.ก.บ.บ.(ก.๓)/อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SPC)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ช.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ช.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯศรีประจันต์
2. กำหนดวันที่ทำงาน 15-16 ต.ค. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ รื้อถอน-ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1296/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 4 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 4 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ ๗ ต.ค. ๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์,นายธนิต,นายอนุสรณ์,,นายมนิช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบโหลด และอุปกรณ์ตัดตอน ก่อนทำการSwitching						
2	SPC01VB-01	Auto	Manual		SPC	-	โหลด 1.3 MW
3	SPC03VB-01	Auto	Manual		SPC	-	โหลด 3.0 MW
4	SPC04VB-01	Auto	Manual		SPC	-	โหลด 1.8 MW
5	SPC05VB-01	Auto	Manual		SPC	-	โหลด 1.4 MW
6	ย้าย SPC 1 ไปจ่าย SPC 5						
7	SPC01S-06	ปลด	สับ		ศปจ.	SF6	ห้าแยกบ้านกร่าง
8	SPC01VB-01	สับ	ปลด		SPC	-	-
9	SPC01S-01	สับ	ปลด		ศปจ.	DIS	POT HEAD F.1
10	ย้าย SPC4 ไปจ่ายจาก SPC3						
11	SPC04S-04	ปลด	สับ		ศปจ.	SF6	บ้อมตำรวจ ศปจ.
12	SPC04VB-01	สับ	ปลด		SPC	-	-
13	SPC04S-01	สับ	ปลด		ศปจ.	DIS	POT HEAD F.4
14	SPC03VB-01	Manual	Auto		SPC	-	-
15	SPC05VB-01	Manual	Auto		SPC	-	-
16	แจ้งชุด กบข.ปฏิบัติงาน ได้						
สิ้นสุด Switching วันที่ 15 ต.ค.2562							
17	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จ วันที่ 16 ต.ค.2562 พร้อมจ่ายไฟและย้ายโหลดกลับคืน						
18	SPC03VB-01	Auto	Manual		SPC	-	-
19	SPC05VB-01	Auto	Manual		SPC	-	-
20	SPC01S-01	ปลด	สับ		ศปจ.	DIS	POT HEAD F.1
21	SPC04S-01	ปลด	สับ		ศปจ.	DIS	POT HEAD F.4
22	ย้าย SPC 1 กลับจาก SPC5						
23	SPC01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPC	-	-
24	SPC01S-06	สับ	ปลด พร้อมจ่ายไฟ		ศปจ.	SF6	ห้าแยกบ้านกร่าง
25	ย้าย SPC 4 กลับจาก SPC3						
26	SPC04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPC	-	-
27	SPC04S-04	สับ	ปลด พร้อมจ่ายไฟ		ศปจ.	SF6	บ้อมตำรวจ ศปจ.
28	SPC01VB-01	Manual	Auto		SPC	-	-
29	SPC03VB-01	Manual	Auto		SPC	-	-
30	SPC04VB-01	Manual	Auto		SPC	-	-
31	SPC05VB-01	Manual	Auto		SPC	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							