



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ อสมท (ป.บ.) ๐๓๑๙๒๖๖๖

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ทอง

ชื่อผู้ส่ง นายระยอง ห้วยหงษ์ทอง

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมน.

ส่งแล้ว

O.S. / น.ท.ท.

ด้วยการไฟฟ้า อสมทน้อย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายจุดติดตั้ง SF๖บริเวณ ถนนพุทธมณฑลสาย๔  
เพื่อรองรับการตัดจ่าย งาน UG ตามแผนผังสั่งเซปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 kV	๑๓ ต.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ย้ายจุดติดตั้ง SF๖บริเวณ ถนนพุทธ	SLY	OND	นายชัยชนะ เข็มทอง ชผ.ป.บ. ๐๘ ๑๒๗๘ ๕๙๗๕
๒.	OND05	๑๓ ต.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	มณฑลสาย๔ เพื่อรองรับการตัดจ่าย งาน UG	HL กระเช้าตัด DDE บริเวณหน้า บ.เทพผดุงสาย๔	OND055-06	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวริษา รมโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วศก.๕ ผ.บ. โทร ๐๘.๓๓๕๙.๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

\* ๘ switching iring เดียว 1361

(นายระยอง ห้วยหงษ์ทอง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115 kV จาก SLY ถึง OND

ในวันที่ 13 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1800/62

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ OND05 จาก DDE หน้า กฟภ.อมน. ถึง OND53-06

ในวันที่ 13 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๓๖๕

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิศักดิ์ โยมศรี ประสานงานการขอตัดไฟกับ อ.ก.ป.บ.(ก.๓) โทร ๐๘.๓๓๕๙.๕๑๕๑

30 ก.ย. 62

กฟภ.๓ อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

(วศก.๖ 11ทว น.ท.ท.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ค.ฟ.)

2755

เรียน ผจก. กฟภ.๓ อ.ก.ป.บ.(ก.๓) อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อ.ก.บ.ช.(ก.๓) อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ..... 1.....แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

- 1 ต.ค. 2562

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ช.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ริมถนนพหลโยธินสาย 4 บริเวณบริษัทเทพผดุง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ต.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	ย้ายจุดติดตั้ง OND05S-06 (SF6 วิริยะสาย 4) ตามใบขอปฏิบัติงาน 1300/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 30 ก.ย. 62
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 สกพรส		วันที่ 30 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 1 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายสุชาติ 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายสุชาติ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	วันที่ 12 ต.ค. 2562 เวลา 22.00 น. ย้ายโหลดสถานีฯ มหิตลา ไปจ่ายไฟจาก PMB05						
2	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนการ Switching						
3	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB	-	-
4	MHD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		MHD	-	-
5	SLY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	OND01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	- ย้ายโหลดสถานีฯ มหิตลา ไปจ่ายไฟจาก PMB05						
8	MHD-421	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		MHD	-	-
9	MHD-420	สับ	ปลด		MHD	-	INC01
10	MHD-7922	สับ	ปลด		MHD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	MHD-7012	สับ	ปลด		MHD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	MHD-7013	สับ	ปลด		MHD	-	ใบมีด 115 เควี
13	MHD-7014	สับ	ปลด		MHD	-	ใบมีด 115 เควี
14	SLY02YS-04	สับ	ปลด, ล็อกกุญแจ		รถ พมท.	ABS	ลานวัฒนธรรม
15	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB	-	-
16	SLY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	OND01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching วันที่ 12 ต.ค. 2562 ***							
18	งาน Switching วันที่ 13 ต.ค. 2562						
19	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนการ Switching						
20	SLY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	OND05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND	-	-
22	OND01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	OYK03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	- Open Loop ระบบสายส่ง 115 เควี						
25	OND01YB-01	สับ	ปลด		OND	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	- ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ OYK ,PMB ,SLY ไปจ่ายไฟจาก สถานีฯ NCA						
27	PMB05YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
28	OYK03YB-01	สับ	ปลด		OYK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
29	- เมื่อพร้อมดับไฟระบบ 22 และ 115 เควี ปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
30	SLY02YB-01	สับ	ปลด		SLY	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
31	SLY02YS-01	สับ	ปลด		SLY	-	ใบมีด 115 เควี
32	SLY02YS-03	สับ	ปลด		SLY	-	ใบมีด 115 เควี
33	OND01YS-01	สับ	ปลด		OND	-	ใบมีด 115 เควี
34	OND01YS-03	สับ	ปลด		OND	-	ใบมีด 115 เควี
35	แจ้ง กฟภ.อมน. ตรวจสอบ OND05S-06 (วิริยะสาย 4) อยู่สถานะ "ปลด" และให้ดำเนินการ "Lock คาน"						
36	แจ้ง กฟภ.อมน. โหลด โหลด OND05 บริเวณหน้าบริษัทเทพผดุง สาย 4						
37	หลังจาก กฟภ.อมน. แจ้งโหลด โหลด OND05 บริเวณหน้าบริษัทเทพผดุง สาย 4 ออกแล้วเสร็จ						
38	แจ้ง กฟภ.อมน. แจ้งขอทไลน์กระเช้า 22 เควี ทำการตัด DDE ในไลน์ OND05 บริเวณหน้าบริษัทเทพผดุง สาย 4 (ตามผังแนบ) ได้						
39	เมื่อ กฟภ.อมน. แจ้งขอทไลน์กระเช้า 22 เควีทำการตัด DDE ในไลน์ OND05 บริเวณหน้าบริษัทเทพผดุง สาย 4 แล้วเสร็จ						
40	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
41	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
42	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
43	OND05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND	-	-
44	PMB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
45	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
46	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
47	ตรวจสอบงานตามแผนหมายเลข 1361 ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ จ่ายไฟระบบ 115 เควี คืนสู่ระบบปกติแล้ว						
48	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
49	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
50	OND05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND	-	-
51	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟระบบ 22 และ 115 เควี						
52	แจ้ง กฟภ.อมน. แจ้งขอทไลน์กระเช้า 22 เควี ทำการเชื่อม DDE ในไลน์ OND05 บริเวณหน้าบริษัทเทพผดุง สาย 4 ได้						
53	เมื่อ กฟภ.อมน. แจ้งขอทไลน์กระเช้า 22 เควีทำการเชื่อม DDE ในไลน์ OND05 บริเวณหน้าบริษัทเทพผดุง สาย 4 แล้วเสร็จ ,ให้ปลด ล็อคคาน OND05S-04						
54	OND01YS-01	ปลด	สับ		OND	-	ใบมีด 115 เควี
55	OND01YS-03	ปลด	สับ		OND	-	ใบมีด 115 เควี
56	SLY02YS-01	ปลด	สับ		SLY	-	ใบมีด 115 เควี
57	SLY02YS-03	ปลด	สับ		SLY	-	ใบมีด 115 เควี
58	- ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ OYK ,PMB ,SLY กลับจาก สถานีฯ NCA						
59	ตรวจสอบสถานะใบมีด 115 เควี OYK03YS-01 ,OYK03YS-03 อยู่สถานะ "สับ"						
60	OYK03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		OYK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
61	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
62	SLY02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
63	- Close Loop ระบบสายส่ง 115 เควี						
64	OND01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
65	- ย้ายโหลดสถานี มหิตลาฯ กลับจาก PMB05						
66	SLY02YS-04	ปลด, ล็อกกุญแจ	สับ		รถ พมท.		ABS ลานวัฒนธรรม
67	MHD-7013	ปลด	สับ		MHD		- ไบเม็ด 115 เควี
68	MHD-7014	ปลด	สับ		MHD		- ไบเม็ด 115 เควี
69	MHD-7012	ปลด	สับ		MHD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
70	MHD-7922	ปลด	สับ		MHD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
71	แจ้งพนักงานสถานี MHD ปรับแรงดันหม้อแปลง MHD-TP1 อยู่ที่ 22.5 เควี						
72	MHD-420	ปลด	สับ		MHD		- INC01
73	MHD-421	สับ	ปลด		MHD		-
74	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
75	MHD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		MHD		-
76	SLY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
77	OND05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-
78	OND01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

บริษัท อีทีอี จำกัด

OYK3S-07

ร.ร. ๒๗

OND.

สาย



พื้นที่ปฏิบัติงาน

น. บางกอกกรีน OYK3S-06

น. อุทัยยะสาย 4

OND5S-06

โรงโม่

OYK3S-06


HL ตัด DE

หน้าบ.เทพผดุงสาย 4

OND.



JD8S-02



G1

G2

