



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ตจ.(กป.)-๑๐๕๘/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธ์
ชื่อผู้ส่ง นายฉลอง โพธิ์ทอง

Switching Deadline
วันที่ 16 ก.ค. 62

วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอนเจดีย์ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านรางฝักเผลด ตามแผนผังสิ่งเชื่อมแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วันเดือนปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๘	๑๙ ก.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านรางฝักเผลด	DIS ชั่วคราว	DOA๑S-๑๐	นายอาคม แจ่มสว่าง ๐๘๑-๙๖๗-๒๖๑๑
๒.	๘	๒๙ ก.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านรางฝักเผลด	DIS ชั่วคราว	DOA๑S-๑๐	นายอาคม แจ่มสว่าง ๐๘๑-๙๖๗-๒๖๑๑
๓.	๘	๒๗ ก.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านรางฝักเผลด	DIS ชั่วคราว	DOA๑S-๑๐	นายอาคม แจ่มสว่าง ๐๘๑-๙๖๗-๒๖๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณบ้านรางฝักเผลด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอาคม แจ่มสว่าง ตำแหน่ง พชง.๖ ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์ โทร.๐๘๑-๙๖๗-๒๖๑๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.สรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายฉลอง โพธิ์ทอง)
ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ DOA๑S จากเขตฯบ้านรางฝักเผลด ถึง DOA 1S-10
ในวันที่ 19 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1902
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์ ราษฎร์พิชญ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอาคม แจ่มสว่าง

(นายฉลอง โพธิ์ทอง ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์)
จ.ก. 6 ก.ค. ๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓

2617

อกบช.(ก.๓), อกว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งหน้ที่ไฟดับใน www.kea.co.th

อกบช.(ก.๓) 23 ก.ย. 2562

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน
ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านรางฝักเฉด		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ก.ย. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1302/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม		วันที่ 15 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>พนิต ราษฎร์นิยม</i>		วันที่ 15 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	<i>กพวงษ์</i>		วันที่ 16 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- L=3.8MW.
3	DIS ชั่วคราว DOA08	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ดจ.		DIS บ้านรางฝักกระเฉด
4	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
5	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกกราวด์ จุด G1						
6	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกกราวด์ จุด G2						
7	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
8	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
9	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -
10	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกกราวด์ จุด G1						
11	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกกราวด์ จุด G2						
12	DIS ชั่วคราว DOA08	ปลด	สับ		ดจ.		DIS บ้านรางฝักกระเฉด
13	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ATS SCANNERS PAIS-TREASURY

Throw Over

