



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY ADMINISTRATION ORGANIZATION

Switching Deadline

วันที่ 17 ก.ค. 62

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตบ.) 2090 / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักกพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 11 ก.ค. 62
ตำแหน่ง อภ.บป.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน Disconnecting Sw. จาก ๒๐๐ A เป็น ๑,๒๐๐ A จำนวน ๔ ตัว สถานีไฟฟ้า เือนวชิราลงกรรต์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	VLA 1,3,5	19 ก.ย. 2562	08:30 น.	16:30 น.	เปลี่ยน Disconnecting Sw. เฟส B พร้อมปรับแต่งหน้าสัมผัสทุกจุด	VRK 2212	VLA BR-01 VLA BR-03 VLA BR-05	นายไพรัช น้อยมณี พชง.7 0815719973
* ②	VLA 2,4	20 ก.ย. 2562	08:30 น.	16:30 น.	เปลี่ยน Disconnecting Sw. เฟส A,B,C พร้อมปรับแต่งหน้าสัมผัสทุกจุด (VLA VS-02)	VRK 2232	VLA BR-02 VLA BR-04	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(เฟสดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยถองษ์ โรจนเลิศ ตำแหน่ง พชง.๖ ยศน.กบข.(ก.๓) โทร ๐๒๕๕๓๖๒๖๒๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุรเชษฐ์ สุกพิสิฎฐ์)
ตำแหน่ง (นายสุรเชษฐ์ สุกพิสิฎฐ์)
วคก.๑๐ ปฏิบัติงานแทน อภ.บป.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อภ.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๒ พิดเดอร์ VLA 2,4 จาก VRK-2232 ถึง VLA BR-02, BR-04
ในวันที่ 20 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1313/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภ.บป.บป.ส. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายไพรัช น้อยมณี

แฉะรินทร์ อภิสิทธิ์
(อภ.๕ ทบ. น.๓.)

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 2610
เรียน ผจก. กฟภ.๓
อภ.บป.(ก.๓), อภ.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี) -
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

กวงวณ 23 ก.ย. 2562
(นายภักกพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า)
อภ.บป.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	VRK-2232 - VLA0BR-02,0BR-04 เชื้อนาวิราลงกรณ์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ก.ย. 05	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ เปลี่ยนใบมิต VLAVS-02	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1313/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 13 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 13 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ switching						
2	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	VLABR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.		R
5	VLABR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.		R
6	VLABR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.		R
7	VLABR-05	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.		R
8	-ย้ายโหลด VLA02 ไปรับไฟจาก VLA01 และ VLA04 ไปรับไฟจาก VLA05						
9	VLA04S-06	ปลด	ล๊ပ်		SCADA		SF6 ก่อนบ้านทิพเย
10	VLA01S-02	ปลด	ล๊ပ်		ทภ.		DIS หน้าสถานีฯวิราลงกรณ์
11	VLABR-02	ล๊ပ်	ปลด		ทภ.		R
12	VLABR-04	ล๊ပ်	ปลด		ทภ.		R
13	แจ้ง กฟส.ทภ.ปลดสวิตซ์ใบมิตด้าน Load ของ VLABR-02,VLA04 ออกทั้งสามเฟส						
14	แจ้ง กฟส.ทภ.ตรวจสอบ VLAVS-03 SF6 ขนาน INC01 - INC02 ให้เปิดวงจร "OFF"พร้อมล๊อคคานไว้						
15	VLA0BR-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.		R
16	VLA0BR-05	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.		R
17	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
18	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
19	- ดับไฟ VLA-INC02						
20	VRK-2232	ล๊ပ်	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์
21	VRK-2237	ล๊ပ်	ปลด		EGAT		ใบมิต
22	VLAVS-02	ล๊ပ်	ปลด		ทภ.		DIS Inc.2(วงจรถ่าง)
23	แจ้งกบข.ก.3 ทำการ Test ไฟ INC02 ว่าดับเรียบร้อย						
24	แจ้งกบข.ก.3 ทำการ Short Ground จุด G1						
25	แจ้งกบข.ก.3 ทำการ Short Ground จุด G2						
26	แจ้งกบข.ก.3 ทำการเปลี่ยนใบมิตของ VLAVS-02 ได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า %%%%%%%%%							
27	หลังจากกบข.ก.3 ทำการเปลี่ยนใบมีดของ VLAVS-02 เสร็จเรียบร้อย						
28	แจ้งกบข.ก.3 ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
29	แจ้งกบข.ก.3 ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
30	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
31	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
32	VLAVS-02	ปลด	สับ		ทภ.		DIS Inc.2(วงจรล่าง)
33	- จ่ายไฟ VLA-INC02						
34	VRK-2237	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด
35	VRK-2232	ปลด	สับ		EGAT		เบรกเกอร์
36	-ย้ายโหลด VLA02 ไปรับไฟจาก VLA01 และ VLA04 ไปรับไฟจาก VLA03						
37	แจ้งกฟส.ทภ.สับสวิตช์ใบมีดด้าน Load ของ VLABR-02,VLA04 เข้าทั้งสามเฟส						
38	VLABR-02	ปลด	สับ		ทภ.		R
39	VLABR-04	ปลด	สับ		ทภ.		R
40	VLA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทภ.		DIS หน้าสถานีวาริชราลงกรณ
41	VLA04S-06	สับ	ปลด		SCADA		SF6 ก่อนบ้านทิพเย
42	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
43	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
44	VLABR-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.		R
45	VLABR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.		R
46	VLABR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.		R
47	VLABR-05	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.		R
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%							

