



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 19 ก.ย. 62

เลขที่ ก.3 ดบ.ปบ.11707

วันที่ 11 ก.ย. 2562

ชื่อผู้รับ นายธานิน พ่วงบุญมาก

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง นายณรงค์ ศรีพันธ์

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอเดิมบางนางบวช จะขอตัดจ่ายไฟ เพื่อปรับปรุง ระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีไฟฟ้า เดิมบางนางบวช ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA05	วันพุธที่ 25 ก.ย. 62 และวันศุกร์ที่ 27 ก.ย. 62	07.30 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย	ดิสชั่วคราวปาก ทางเขาขึ้น	ดิสชั่วคราว รั้งพลไพศาล	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร. 086-058-9737
2	DBA06	วันพุธที่ 25 ก.ย. 62 และวันศุกร์ที่ 27 ก.ย. 62	07.30 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย	SF6 DBA6S-02 โรงกลึงนางบวช	SF6 DBA6S-03 หน้าขนสงเดิม บางนางบวช	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร. 086-058-9737

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ม.๕, ๕ ต.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจักรกริช สว่างไสว ตำแหน่ง พง.6 ผ.ปบ. โทร. 081-661-5559 035515998

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระ ผศ.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำระ 1.2 ไม่มีโอกาสชำระ
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ศรีพันธ์)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เขียน ออ.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA5 จาก DIS ซึ่งมาจากทางขึ้นเขา ถึง DIS ซึ่งต่อมายังหม้อแปลง

ในวันที่ 25, 27 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1316

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ DBA 6 จาก DBA 6S-02 ถึง DBA 6S-03

ในวันที่ 25, 27 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิเศษ ศรีพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจักรกริช สว่างไสว

16 ก.ย. 62

นายณรงค์ ศรีพันธ์
รจก.(ท) ผคฟ.

สำหรับคู่มือ

ที่ ก.3 ก.ปบ.(คฟ.)

2651

เขียน ผจก.กฟอ.ดบ.

ออ.จว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง ลป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

ผจก. (สถานี)

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และ จัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์

ผคฟ.0๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)


(นายณรงค์ ศรีพันธ์)

19 ก.ย. 2562

สรุปม ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ ต.นางบวช		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25,27 ก.ย.62	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1316/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 18 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 19 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด 6.2 MW.
5	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	โหลด 4.0 MW.
6	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	R	เขาศีรี
7	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-
8	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	โหลด 1.0 MW.
9	ย้ายโหลด DBA 5 ไปจ่ายจาก DAA 5						
10	DAA05S-03	ปลด	สับ		ดช.	SCADA	SF6 บ่อกรู
11	DBA05R-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	R เขาศีรี
12	ย้ายโหลด DBA 5,6 ไปจ่ายจาก DBA 5						
13	DBA05S-08	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงสีบุญเจริญ
14	DBA06S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 หน้าขนส่งเดิมบาง
15	DBA05S-04	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 ช่างขนส่ง
16	DIS ชั่วคราว DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ชั่วคราวรัชพลไพศาล
17	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
18	DBA06S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 โรงกลิ้งนางบวช
19	DIS ชั่วคราว DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ชั่วคราวปากทางเขาศีรี
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
21	แจ้งหน่วยงานเทศบาล ชื่อดกราวด์ จุด G1						
22	แจ้งหน่วยงานเทศบาล ชื่อดกราวด์ จุด G2						
23	แจ้งหน่วยงานเทศบาล ชื่อดกราวด์ จุด G3						
24	แจ้งหน่วยงานเทศบาล ชื่อดกราวด์ จุด G4						
25	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
26	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
28	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
29	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
30	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
31	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
32	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
33	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
34	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
35	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
36	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
37	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
38	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
39	แจ้งพนักงาน ปลดขั้วตกราวด์ จุด G1						
40	แจ้งพนักงาน ปลดขั้วตกราวด์ จุด G2						
41	แจ้งพนักงาน ปลดขั้วตกราวด์ จุด G3						
42	แจ้งพนักงาน ปลดขั้วตกราวด์ จุด G4						
43	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
44	DBA06S-02	ปลด	ล๊ับ		ดบ.		SF6 โรงกลิ้งนางบวช
45	DIS ขั้วคราว DBA05	ปลด	ล๊ับ		ดบ.		DIS ขั้วคราวปากทางเขาขึ้น
46	ย้ายโหลด DBA 5,6 ไปจ่ายจาก DBA 5						
47	DIS ขั้วคราว DBA05	ปลด	ล๊ับ		ดบ.		DIS ขั้วคราวรัชพลไพศาล
48	DBA05S-04	ล๊ับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 ข้างขนส่ง
49	DBA06S-03	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		ดบ.		SF6 หน้าขนส่งเดิมบาง
50	DBA05S-08	ล๊ับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 โรงสีบุญเจริญ
51	ย้ายโหลด DBA 5 ไปจ่ายจาก DAA 5						
52	DBA05R-03	ปลด	ล๊ับ คง Nonreclosing,ALT		ดบ.	SCADA	R เขาศีรี
53	DAA05S-03	ล๊ับ	ปลด		ดช.	SCADA	SF6 บ่อกรู
54	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
55	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
56	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
57	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
58	DBA05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R เขาศีรี
59	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
60	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

