



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กษบ.ก.3(รล.) 2026 /2562

ผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์

ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 13 ก.ย. 2562

ตำแหน่ง ออ.บ.บ.(ก.3)

ตำแหน่ง

Switching Deadline

18 ก.ย. 62

ด้วยการไฟฟ้า กปช. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ออกดีเลย์ SYS-01 สฟ.บ้านโป่ง 2 ชั่วโมงล่วงหน้า ตามแผนผัง

สิ่งขบแบบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	พีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	5YB-01	22-ก.ย.-2562	08:00 น.	14:00 น.	เขต Distance 1 โดย ที่บริเวณ ถนน	5YS-01,02	5YS-03	นายพีระ บ้านดอนลาน 086-566-1526
			09:00 น.	14:00 น.				

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ):

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพีระ บ้านดอนลาน ตำแหน่ง ออ.บ.บ. โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายพีระ บ้านดอนลาน)  
13ก.ย. 2562 ปฏิบัติงานแทน อ.บ.บ.(ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.บ.บ.(ก.3)

คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเคอร์ 11KV จาก BPO SYS-01, SYS-02 ถึง SPB SYS-03

ในวันที่ 22-09-62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 14:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1320/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อดิศักดิ์ ทรัพย์สุภา ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทน.พีระ บ้านดอนลาน  
14 ก.ย. 62

รศ.ทพ. อดิศักดิ์ ทรัพย์สุภา  
(วอ.ก. 6.11 ทน. นพ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

2613

ที่ ก.3 ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ.บ.บ. น.บ.บ.

อ.บ.บ.(ก.3), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๑ แผน  
แผนผังแนบ - แผน

ผจก. 2 (สถานี บ้านโป่ง 2)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์)  
อ.บ.บ.(ก.๓) 23 ก.ย. 2562

(นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์)  
อ.บ.บ.(ก.๓) 23 ก.ย. 2562

# ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน

สถานีบ้านโป่ง 2

กำหนดวันที่ทำงาน

22/09/2562

เวลา 08:30 น. ถึง

ถึง

22/09/2562

เวลา 12:00 น. ถึง

14:00 น.

ผู้ขอทำงาน

กบข.(ก.3)

งานที่ทำ ถอด Distance รีเลย์ ที่ชำรุดส่งซ่อม

ตามใบขอปฏิบัติงาน

1320/2562

เตรียมการสวิตชิงโดย

นายมงคล ทริพย์สุข

วันที่

14 กันยายน 2562


ตรวจสอบสวิตชิงโดย

รศทพ

วันที่

14 ก.ย. 62

อนุมัติสวิตชิงโดย



วันที่

16 ก.ย. 62

สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา
2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร
3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ

(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี BPB							
1	แจ้ง กพผ. ให้บริษัทเบ็กไฟโรโครเจนหยุดการขนานระบบ 115KV กับ กพผ.				ศูนย์ฯ		
2	BPB05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
3	1BPC0103YB-01	สับ	ปลด		1BPC01		
4	1BPC0103YS-01	สับ	ปลด		1BPC01		
5	1BPC0103YS-02	สับ	ปลด		1BPC01		
6	ย้ายโหลด BYB05YB-01 ไปรับไฟจาก PTR05YB-01						
7	PTR05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
8	ตรวจสอบสถานะ ความดันแก๊ส ของ LBS.115KV ระเบิด PTR03YS-06 (ตอนกระเบื้อง)						
9	PTR03YS-06	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ ๓.1		LBS ตอนกระเบื้อง
10	ตรวจสอบสถานะ Target ของ LBS.115KV ระเบิด PTR03YS-06 (ตอนกระเบื้อง) เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงทั้ง 3 เฟส						
11	BPB05YB-01	สับ	ปลด		BPB		
12	BPB05YS-01	สับ	ปลด		BPB		
13	BPB05YS-03	สับ	ปลด		BPB		
14	PTR05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ			14:00			
15	ย้ายโหลด BYB05YB-01 คืนจาก PTR05YB-01 ( 12:00 น.) พร้อมนำลิ้นสวิตซ์						
16	PTR05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
17	BPB05YS-01	ปลด	สับ		BPB		
18	BPB05YS-03	ปลด	สับ				
19	BPB05YB-01	ปลด	สับ คง Manual				
20	ตรวจสอบสถานะ ความดันแก๊ส ของ LBS.115KV ระเบิด PTR03YS-06 (ตอนกระเบื้อง)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	PTR03YS-06	สับ	ปลด, ล็อคกุญแจ		ต้น...ศก. 1.		LBS ดอนกระเบื้อง
22	ตรวจสอบสถานะ Targat ของ LBS.115KV รหัส PTR03YS-06 (ดอนกระเบื้อง)เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว ทั้ง 3 เฟส						
23	PTR05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
24	แจ้ง กฟผ.ให้บริษัทเบ็กไฟโรโครเจน ขนานระบบ 115KV กับ กฟผ.ได้				ศูนย์ฯ		
25	1BPC0103YS-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
26	1BPC0103YS-02	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
27	1BPC0103YB-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
28	BPB05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		
สิ้นสุด Switching							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# โทรสาร

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)-...../๒๕๖๒	วันที่.....
ชื่อผู้รับ นายธนัทพงศ์ ปราโมทย์.....	ตำแหน่ง ..อก.สฟ.....
ชื่อผู้ส่ง .....	ตำแหน่ง .....
จำนวนเอกสารแนบ ..... แผ่น	

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ บ้านโป่ง ๒ รหัส BPB05YB-01 (จ่ายไฟให้สถานีฯ บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (SPP) ,สถานีฯ หนองปลาหมอ และ บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จำกัด (ท่าม่วง)) เพื่อให้ กบข.(ก.๓) แก้ไขซ่อมแซมรีเลย์ที่เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส BPB05YB-01 ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ บ้านโป่ง ๒ รหัส BPB05YB-01 ไปรับไฟจากสายส่งด้านสถานีฯ โพนาราม ๑ (กฟต.๑) โดยขนานผ่านโหลดเบรกสวิตช์ ๑๑๕ เควี รหัส PTR03YS-06 บริเวณดอนกระเบื้อง โหลดรวมประมาณ ๓๐ MW

ดังนั้นจึงขอให้ ศสฟ. ประสานงานกับ กฟผ. ขอ OFF สวิตช์ Intertrip และปลดการเชื่อมต่อ Generator SPP ระบบ ๑๑๕ เควี บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด รหัส 1BPC03YB-01 เนื่องจากสายส่ง ด้านสถานีฯ โพนาราม ๑ ไม่มีระบบป้องกัน ของบริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด แต่ให้คงการจ่าย เบรกเกอร์ รหัส 1BPC01YB-01 และ 1BPC02YB-01 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) /๒๕๖๒

เรียน อก.ปบ.(ต.๑)

เพื่อโปรดทราบและเตรียมรองรับการ  
ถ่ายเทโหลด โดยขนานเป็นการชั่วคราว ตามวัน  
และเวลาดังกล่าวต่อไป