



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓บป.๒(๒น.) 3048 / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักตพงษ์ วงษ์พันธุ์

ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บป.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) บปง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPA ๒	๒๒ กันยายน ๒๕๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	Circuit Breaker BPA ๒VB-๐๑	Dis BPA ๒S-๐๓ และ SF๖ BPA ๒S-๐๔	นายจรัส ศรีมงคล
๒.	BPA ๔	๒๒ กันยายน ๒๕๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	Circuit Breaker BPA ๔VB-๐๑	SF๖ BPA ๔S- ๐๒ และ Dis BPA ๔S-๐๓	นายจรัส ศรีมงคล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง ๑ ถึง ท้องถนนข้างมุลนิธิ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมนติ กองธรรม ตำแหน่ง พชง.ระดับ ๗ โทร. ๐๘๑-๙๔๗๗๗๗๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.ภรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัฒนา มหารมย์)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) บปง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BPA2 จาก BPA2VB-01 ถึง BPA2S-03, BPA2S-04  
ในวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘-๓๐ น. ถึง ๑๖-๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1327

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BPA4 จาก BPA4VB-01 ถึง BPA4S-02, BPA4S-03  
ในวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘-๓๐ น. ถึง ๑๖-๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โมกข์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสมนติ กองธรรม  
14 ก.ย. 62

สมานต์ อนันตกิจธรรมา  
(อ.ก. ๓ แทน น.บ.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.) 2635

เรียน ผจก. กฟภ. บปง. ๑๖๐ บปง.

อก.บช.(ก.๓), อก.วิว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลง www.pea.co.th



(นายสมศักดิ์ นงษ์สาย)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสถานีฯบ้านโป่ง 1 - หนองน้ำขาวฝั่งมูลนิธิ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ก.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	บปง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1327/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	17 กันยายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17-09-62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	๑๘ ก.ย. ๒๕๖๒	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐภาณุเจริญ, นายพิชชา, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	BPA02VB-01	Auto	Manual		BPA	-	L = 3.26 MW
4	BPA04VB-01	Auto	Manual		BPA	-	L = 2.39 MW
5	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
6	BPB01VB-01	Auto	Manual		BPB	-	L = 2.59 MW
7	ย้ายโหลด BPA02 และ BPA04 ฝาก BPB01						
8	BPA02S-13	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 อสร. (วงจรบน)
9	BPA04S-13	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 อสร. (วงจรล่าง)
10	BPA02VB-01	สับ	ปลด		BPA	-	-
11	BPA04VB-01	สับ	ปลด		BPA	-	-
12	BPA02S-01	สับ	ปลด		นฐ.	DIS	POT HEAD F.2
13	BPA04S-01	สับ	ปลด		นฐ.	DIS	POT HEAD F.4
14	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
15	BPA02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.	DIS	หลังวัดจันทรากรม
16	BPA04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.	DIS	วัดจันทรากรม
17	ตรวจสอบสถานะ BPA02S-04 และ BPA04S-02 (SF6.จุดแบ่งแดนหนองน้ำขาว) อยู่สถานะ OFF พร้อมล๊อคคาน						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3							
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4							
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5							
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G6							
24	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้							
25	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
26	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
27	BPB01VB-01	Manual	Auto		BPB		-	-
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</i>								
28	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ							
29	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1							
30	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2							
31	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3							
32	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4							
33	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G5							
34	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G6							
35	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
36	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
37	BPB01VB-01	Auto	Manual		BPB		-	-
38	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ							
39	BPA02S-03	ปลด	สับ		บปง.		DIS	หลังวัดจันทราธรรม
40	BPA04S-03	ปลด	สับ		บปง.		DIS	วัดจันทราธรรม
41	ย้ายโหลด BPA02 และ BPA04 คืบจาก BPB01							
42	BPA02S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	POT HEAD F.2
43	BPA04S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	POT HEAD F.4
44	BPA02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPA		-	-
45	BPA04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPA		-	-
46	BPA02S-13	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6	อสร. (วงจรบน)
47	BPA04S-13	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6	อสร. (วงจรล่าง)
48	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-



