



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

14 ก.ย. 67

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๕๒๓๓ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอ่ำไพ

วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟเพื่อ ให้ชุดงานแขวงทางหลวง ปฏิบัติงานใกล้สายระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณตรงข้าม THE Station ตามแผนผังสิ่งเข้แบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้


ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ KV	๑๕ ก.ย.๖๗ ๑๖ ก.ย.๖๗	๒๑.๐๐ น. -	- ๐๓.๐๐ น.	ตัดไฟ ให้ชุดงานแขวง ทางหลวง ปฏิบัติงาน ใกล้สายระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณตรง ข้าม The Station	สถานีฯ สค.๕ SME 34B-02 SME 34B-03	SME๓YS-๐๙ หน้าบริษัท โชค สถาพร LBS.115KV.	นายจิรวัดน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....น

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายจิรวัดน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายวิโรจน์ เอกอ่ำไพ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ 11KV จาก SME34B-0203 ถึง SME34S-09
ในวันที่ 15-16 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 03.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1333/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณศรี อรุณพันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ทบ.อริราชันย์ บุณทรัพย์


(นายอรุณศรี อรุณทรัพย์)
จตท. 5 กก. นว. อว.


สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓ค.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SME)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สายส่ง 115 kV.ไลน์ SME03YB-02,03 ถึง SME03YS-09 LBS.โชคสภาพร
2. กำหนดวันที่ทำงาน 15-16 ก.ย.67 ระหว่าง 21.00 น. ถึง 03.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.สค. งานที่ทำ แขวงทางหลวงปฏิบัติงานใกล้สายส่ง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1333/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 13 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 13 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 13 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายวัฒน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นางสาวพิชชา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นางสาวสุกัญชา,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SME03YB-03	On auto reclose	Off auto reclose		SME		
3	BAL02YB-01	On auto reclose	Off auto reclose		BAL		
4	- Open Loop Line 115 kV.						
5	ตรวจสอบ Loop Line 115 kV.สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 5 ว่า Loop ปกติ						
6	ตรวจสอบ Low Gas SME03YS-09 ก่อนทำการปลด						
7	SME03YS-09	สับ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		รตสค.-		LBS โชคสภาพร
8	- ดับไฟสายส่ง 115 kV.เวลา 21.00 น.						
9	SME03YB-02	สับ	ปลด		SME		CB 115 kV.
10	SME03YB-03	สับ	ปลด		SME		CB 115 kV.
11	SME03YS-03	สับ	ปลด		SME		ใบมิด 115 kV.
12	SME03YS-04	สับ	ปลด		SME		ใบมิด 115 kV.
13	SME03YS-05	สับ	ปลด		SME		ใบมิด 115 kV.
14	SME03YS-06	สับ	ปลด		SME		ใบมิด 115 kV.
15	BAL02YB-01	Off auto reclose	On auto reclose		BAL		
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.สค.รับทราบ						
17	แจ้งกฟส.สค.ทำการ Test ไฟดับให้เรียบร้อย						
18	แจ้งกฟส.สค.ให้ลงรายละเอียด We Safe						
19	แจ้งกฟส.สค.แจ้งแขวงทางหลวงปฏิบัติงานได้						
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching 15 ก.ย.67 %%%%%%%%%%							
20	หลังจากกฟส.สค.ยืนยันว่าแขวงทางหลวงทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
21	ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
22	BAL02YB-01	On auto reclose	Off auto reclose		BAL		
23	- จ่ายไฟสายส่ง 115 kV.						
24	SME03YS-03	ปลด	สับ		SME		ใบมิด 115 kV.

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	SME03YS-04	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 kV.
26	SME03YS-05	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 kV.
27	SME03YS-06	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 kV.
28	SME03YB-03	ปลด	สับ คง Manual		SME	CB	115 kV.
29	SME03YB-02	ปลด	สับ		SME	CB	115 kV.
30	- Close Loop Line 115 kV.						
31	ตรวจสอบ Low Gas SME03YS-09 ก่อนทำการสับ						
32	SME03YS-09	ปลด	สับ		รถสค.-	LBS	โชคสภาพร
33	SME03YB-03	Off auto reclose	On auto reclose		SME		
34	BAL02YB-01	Off auto reclose	On auto reclose		BAL		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

