



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 18 ต.ค. 62

เลขที่/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นาย.ภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง ออ.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ...สถานีไฟฟ้า ดงหลวง...ตามบันทึก จำนวน ๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	K72A	๓๑ ต.ค. ๖๒	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Remove & Install Breaker 22 kV C-Bank Step ตัวใหม่	SP-2222	SPA 2BVB-01	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย.ยงยุทธ สีขาว.....ตำแหน่ง.....แทนหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน ออ.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ K72A จาก SP-2222 ถึง SPA 2BVB-01
ในวันที่ 31 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๑๓๕๐.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย. กฤษวิมล คุ้ม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย.ยงยุทธ สีขาว

20 ต.ค. 62

กฤษวิมล คุ้ม
20 ต.ค. 62
ร.ต.ท. 2๕๖.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

2917


ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. จพ., กฟผ. ๕๕๖, กฟผ. ๕๕๗
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจฟ. 1 (สถานี ดงหลวง)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

กฤษวิมล คุ้ม
(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ชก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปน.(ก3)

กฤษวิมล คุ้ม
(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ชก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปน.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุพรรณบุรี (กฟผ.) (KT2A)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31 ต.ค. 62	ระหว่าง	13.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	เปลี่ยน Breaker C-Bank Step 2		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1340/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ			วันที่	20 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch รหัส SPC05S-03 ตรงข้าม บ.ธนสมบัติ ปลอดภัย SPC05 บางส่วนฝากไหลต่อยู่กับวงจร DBA02						
3	ย้ายไหลดวงจร SPC02 ไปรับไฟจาก DOA01						
4	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- 11.7 MW
5	SPC02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		- 1 MW
6	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- 17.3 MW
7	DOA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		- 1.8 MW
8	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
9	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC		- -
10	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
11	DOA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		- -
12	ย้ายไหลดวงจร SPA02 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPA04 และย้ายไหลดวงจร SPA02, SPA04 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPC05						
13	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 18.3 MW
14	SPA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		- 0.98 MW
15	SPA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R บ้านหัวเกาะ
16	SPC05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		- 2.5 MW
17	SPA02S-20	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
18	SPA02R-02	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R บ้านหัวเกาะ
19	SPC05S-08	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ป.รุ่งเรือง
20	SPA04S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ทนายเงาะ
21	SPA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		- -
22	SPC05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		- -
23	ย้ายไหลดวงจร SPA05 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPC03						
24	SPC03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		- 4.2 MW
25	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
26	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SPA05R-02	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
28	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
29	SPC03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		-
30	ย้ายโหลดวงจร SPA08 บางส่วน ไปรับไฟจาก BAM02						
31	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- 14 MW
32	BAM02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAM		- 4.6 MW
33	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 23.6 MW
34	SPA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		- 6.8 MW
35	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
36	SPA08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ประตูศาล
37	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
38	BAM02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BAM		-
39	SPA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		-
40	ย้ายโหลดจากหม้อแปลง SP-KT2A ไปรับไฟจาก SP-KT1A						
41	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
42	SPA02BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 2
43	SPA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- INCOMING 2
44	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบโหลด และกระแสด้าน SP-KT2A เป็น 0 จึงให้ดำเนินการต่อได้						
45	พนักงาน กฟผ. ผู้รับเรื่อง เวลา.....						
46	SP-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
47	SP-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
48	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
49	พนักงาน กฟผ. ผู้แจ้ง เวลา.....						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
50	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
51	พนักงาน กฟผ. ผู้แจ้ง เวลา.....						
52	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
53	SP-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
54	SP-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
55	ตรวจสอบแรงดันที่ กฟผ. ด้าน SP-KT2A ให้แรงดันอยู่ที่ 22.5 เควี						
56	พนักงาน กฟผ. ผู้แจ้ง เวลา.....						
57	ย้ายโหลดจากหม้อแปลง SP-KT2A กลับจาก SP-KT1A						
58	SPA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- INCOMING 2
59	SPA02BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 2
60	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
61	ย้ายโหลดวงจร SPA08 กลับจาก BAM02						
62	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0376/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี
วันที่ 18 กันยายน 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์: 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี
อุปกรณ์ หม้อแปลง KT2A
งานที่ทำ Remove & Install Breaker 22KV C-Bank Step ตัวใหม่
วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น.
ถึงวัน พุธที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดเบรก Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รณิศ เลขสุนทรการ

(นายภาสกร เลขสุนทรการ)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : ๐๒-๕๓๖-๒๖๕๗

โทรสาร : ๐๒-๕๓๖-๒๖๕๗

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติ.....วันที่.....เวลา.....น.