



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 24 ก.ย. 62

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) 2678 / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สึงโททอง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบแก้ไข โคมิต ๑๑๕ KV. สถานีไฟฟ้า กระจุกหมั่นแบน๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๔ ก.ย. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหนดเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส SAA3YB-01 (ไลน์ไม่มีไฟ) และเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส KTD2YB-01 เพื่อตรวจสอบแก้ไขโคมิต ๑๑๕ KV รหัส KTD2YS-02 ที่สถานีไฟฟ้ากระจุกหมั่นแบน๔	SAA3YB-01	KTD2YB-01	นายจรัส ตันภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจรัส ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทผ.บฟ.(ก.๓) โทร. ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก SAA3YB-01 ถึง KTD2YB-01
ในวันที่ 24 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1355/62
พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณะสิทธิ์ สึงโททอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจรัส ตันภูมิประเทศ

(นาย กฤษณะสิทธิ์ สึงโททอง)
วคก. 6 11 ก.ย. ๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 2678
เรียน ผจก.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจก. 2 (สถานี กระจุกหมั่นแบน 4)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

วคก.๑กบข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 4		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ก.ย. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไขใบมีด 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1355/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	วันที่ 23 กันยายน 2562		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	วันที่ 23 ก.ย. 62		
	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบการจ่ายไฟ SAA01YB-01 และ SAA03YB-01 ให้จ่ายไฟแบบ Cloed Loop (Load = 175 MW)						
3	SAA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	KTD02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
6	SAA03YB-01	สับ	ปลด		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	KTD02YB-01	สับ	ปลด		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SAA03YS-01	สับ	ปลด		SAA	-	ใบมีด 115 เควี
9	SAA03YS-03	สับ	ปลด		SAA	-	ใบมีด 115 เควี
10	KTD02YS-01	สับ	ปลด		KTD	-	ใบมีด 115 เควี
11	KTD02YS-02	สับ	ปลด		KTD	-	ใบมีด 115 เควี
12	แจ้งกบข.ก.3 ตรวจสอบและแก้ไขใบมีด KTD02YS-02 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อกบข.ก.3 ตรวจสอบและแก้ไขใบมีด KTD02YS-02 แล้วเสร็จ						
14	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
15	SAA03YS-01	ปลด	สับ		SAA	-	ใบมีด 115 เควี
16	SAA03YS-03	ปลด	สับ		SAA	-	ใบมีด 115 เควี
17	KTD02YS-01	ปลด	สับ		KTD	-	ใบมีด 115 เควี
18	KTD02YS-02	ปลด	สับ		KTD	-	ใบมีด 115 เควี
19	SAA03YB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	KTD02YB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SAA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	KTD02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							