



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROFESSIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต. (พ.บ.) 240 / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุชา

ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ ชาตวิวัฒน์นนท์

295

Switching Deadline

วันที่ 6 ก.พ. 62

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ข)รักษาการแทน ผจก.กฟภ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริณเริมถนน เพชรเกษม ตั้งแต่ หน้าบีม วี ทู แก๊ส จนถึง ปากซอยเพชรเกษม ๑๑๒ ตามแผนผังสังเขบนับ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONA04	๑๐ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี บริ ณเริมถนน เพชรเกษม ตั้งแต่ หน้าบีม วี ทู แก๊ส จนถึง ปากซอยเพชร เกษม ๑๑๒	ONA04BVB	- ONA04S-02 - ONA04S-06 - ONA04S-03 - HL ตัด DDE สะพานลอยบีมวี ทู แก๊ส (วงจรบน)	นายเพ็ช ฑูณเพิ่ม พงษ.๗ ๐๘ ๑๔๘๙-๖๒๐๔
๒.	ONA09	๑๐ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONA09S-02	ONA09S-03 ONA09S-07 ONA09S-04	
๓.	ONA01	๑๐ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONA09S-04	- HL ตัด DDE สะพานลอยบีมวี ทู แก๊ส (วงจรล่าง)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บีม วี ทู แก๊ส, ซอยไปรษณีย์อ้อมน้อย, สมใจสวย.๔

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิษา รมโพธิ์ทอง ตำแหน่ง รจก.๔.ผบน. โทร. ๐๙-๓๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิฑูรย์ ชาตวิวัฒน์นนท์)

ตำแหน่ง รจก.(ข)รักษาการแทน ผจก.กฟภ.อมน.


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ ONA4 จาก ONA4VB-01 ถึง ONA4S-02, ONA4S-01, ONA4S-03
ในวันที่ 10 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 136/62 HL. ฟัด DOE โรงพิมพ์ ๑๑๖ ไร่ ๖๖๖ ไร่ (ป.๔)

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3,3 พัดเตอร์ ONA01 จาก ONA9S-01 ถึง HL. ฟัด DOE โรงพิมพ์ ๑๑๖ ไร่ ๖๖๖ ไร่ (ส.๑)
ONAS22 ONAS-02 ถึง ONA9S-03, ONA9S-09, ONA9S-04
ในวันที่ 10 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จันทอง ฟ้าเงิน ประสานงานการขอดับไฟกับ นางสาว อธิชา ไร่โพธิ์ทอง


จันทอง ฟ้าเงิน
อธิบดี กก.ควบคุม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

295

เรียน ผคฟ. กฟผ.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วิว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ





(นายจันทอง ฟ้าเงิน)

อก.ปบ.(ก.๓)

- 4 ก.พ. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ หน้าป้อมวิ ทุ แก๊ส , ซอยประชณีย์อ้อมน้อย, สมใจสาย 4				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10-ก.พ.-62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	136/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	3 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต , นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล , นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง , นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ						
2	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		
3	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		
4	ONA01VB-01	Auto	Manual		ONA		-
5	ONA04VB-01	Auto	Manual		ONA		-
6	ONA09VB-01	Auto	Manual		ONA		-
7	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		
8	OYK10VB-01	Auto	Manual		OYK		
9	ย้ายโหลด ONA04 บางส่วนรับไฟจาก OYK10						
10	ONA04S-05	ปลด	สับ		อมน.		SF6 เซเวนตลาดเก้าแสน
11	ONA04S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ตรงข้ามสุวรรณการทอ
12	ย้ายโหลด ONA09 บางส่วนรับไฟจาก ONA04						
13	ONABVB-01	ปลด	สับ		ONA		- ขนานบัส
14	ONA04S-13	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 กระจกเพชรมงคล
15	ONA09S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS UG สะพานลอย
16	ONABVB-01	สับ	ปลด		ONA		- ขนานบัส
17	ย้ายโหลด ONA04 บางส่วนรับไฟจาก ONA01						
18	ONA01S-10	ปลด	สับ		อมน.		SF6 บ.คริสโก้
19	ONA04S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS UG สะพานลอย
20	ONA04S-06	สับ	ปลด		อมน.		DIS UG สะพานลอย
21	ONA09S-03	สับ	ปลด		อมน.		DIS UG สะพานลอย
22	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
23	แจ้ง กฟภ.อมน. ตรวจสอบ DIS รหัส ONA9S-04 ให้อยู่ ตำแหน่ง เปิด						
24	หมายเหตุ ตั้งแต่จุดตัด DDE ถึง ONA4S-03, DDE ถึง ONA9S-04 ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	แจ้งHL.กระเช้าตัด DDE บริเวณวิฑูแก๊ส ออกทั้ง 3 เฟส ทั้ง 2 วงจร (บน-ล่าง) แบบมีไฟตามผังแนบ						
26	หลังจากHL.กระเช้าตัด DDE บริเวณวิฑูแก๊ส ออกทั้ง 3 เฟส ทั้ง 2 วงจร (บน-ล่าง) แบบมีไฟ เสร็จเรียบร้อย						
27	ONA04VB-01	สับ	ปลด		ONA		-
28	ONA04S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.4
29	ONA09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS เรือนศิลป์การทอ
30	แจ้งสถานะไฟดับให้กฟภ.อมน.ทราบ						
31	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G1					อมน.	
32	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G2					อมน.	
33	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G3					อมน.	
34	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G4					อมน.	
35	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G5					อมน.	
36	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G6					อมน.	
37	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		
38	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-
39	ONA01VB-01	Manual	Auto		ONA		
40	ONA09VB-01	Manual	Auto		ONA		
41	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		
42	OYK10VB-01	Manual	Auto		OYK		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
43	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
44	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		
45	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		-
46	ONA01VB-01	Auto	Manual		ONA		
47	ONA09VB-01	Auto	Manual		ONA		
48	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		
49	OYK10VB-01	Auto	Manual		OYK		
50	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1					อมน.	
51	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2					อมน.	
52	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3					อมน.	
53	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G4					อมน.	
54	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G5					อมน.	
55	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G6					อมน.	
56	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
57	ONA09S-02	ปลด	สับ		อมน.		DIS เรือนศิลป์การทอ
58	ONA04S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.4
59	ONA04VB-01	ปลด	สับคง Manual		ONA		-

ร.ล.	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
60	แจ้งHL.กระเช้าจัม DDE บริเวณวิฑูแก๊ส เข้าทั้ง 3เฟส ทั้ง 2 วงจร (บน-ล่าง) แบบมีไฟตามผังแนบ						
61	หลังจากHL.กระเช้าจัม DDE บริเวณวิฑูแก๊ส เข้าทั้ง 3เฟส ทั้ง 2 วงจร (บน-ล่าง) แบบมีไฟ เสร็จเรียบร้อย						
62	ย้ายโหลด ONA04 บางส่วนกลับจาก ONA01						
63	ONA04S-06	ปลด	สับ		อมน.		DIS UG สะพานลอย
64	ONA09S-03	ปลด	สับ		อมน.		DIS UG สะพานลอย
65	ONA04S-07	ปลด	สับ		อมน.		DIS UG สะพานลอย
66	ONA01S-10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อมน.		SF6 บ.คริสโก้
67	ย้ายโหลด ONA09 บางส่วนกลับจาก ONA04						
68	ONABVB-01	ปลด	สับ		ONA		- ขนานบัส
69	ONA09S-07	ปลด	สับ		อมน.		DIS UG สะพานลอย
70	ONABVB-01	สับ	ปลด		ONA		- ขนานบัส
71	ONA04S-13	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 กระจกเพชรมงคล
72	ย้ายโหลด ONA04 บางส่วนกลับจาก OYK10						
73	ONA04S-03	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ตรงข้ามสุวรรณการทอ
74	ONA04S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อมน.		SF6 เซเวนตลาดแก้วสน
75	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		
76	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		- -
77	ONA01VB-01	Manual	Auto		ONA		
78	ONA04VB-01	Manual	Auto		ONA		
79	ONA09VB-01	Manual	Auto		ONA		
80	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		
81	OYK10VB-01	Manual	Auto		OYK		- -
สิ้นสุด Switching							

แปล. อีเอ็มแอล จำกัด 10 หมู่ 10 ตำบล 22 หมู่ 22 อำเภอเมืองนครราชสีมา (เมืองเก่า กทม.)
 ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.

