



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 27 ก.ย. 62

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ป.บ.)- ๒๑๖๓/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักคพงศ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายณรงค์วิทย์ นาควิษระ

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ.กระทุ่มแบน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บริเวณสี่แยกไฟแดงวัดดอนไถ่ดี (หน้า กฟอ.กทบ.).....ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....=๒=.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๑ KTE	๒๙ ก.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	งานกรณีจำเป็นเร่งด่วน ผกส.กทบ. แกะเสาแรงสูง ขนาด ๑๒.๐ ม. แดกร้าวที่ โคนเสาชำรุด (รองรับงาน พาดสายแรงสูงเพิ่ม ๒ วงจร)	SF๖ KTE ๑S-๐๒ สี่แยกวัดดอนไถ่ดี	จุดตัด DDE ก่อนถึงสะพานข้าม คลองไปวัดดอนไถ่ดี	นายปรีชา แก้วสีม่วง ชม.กส.กทบ. โทร.๐๘๑-๒๕๑๕๒๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบประมาณ ๓๐ ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มวนันต์จิตต์ ตำแหน่ง หน.ปบ.กฟอ.กทบ.....โทร.๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณรงค์วิทย์ นาควิษระ)

ตำแหน่ง รจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์ KTE๑ จาก KTE 1S-02 ถึง DDE ก่อนถึงสะพานข้ามคลองไปวัดดอนไถ่ดี
ในวันที่ ๒๙-๐๙-๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐8:3๐ น. ถึง 17:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1362/2562

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล ทรัพย์สุภา ประสานงานการขอตัดไฟกับ หน.รณปบ. อ.กฟอ.กทบ.

๒๔ ก.ย. ๖๒

รศพร สันต์เกษมศรี

(รศก.๖ แทน นพ.ฉพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2694

ขั้นตอนการสวิชชิง.....๒.....แผ่น

แผนผังแนบ.....๒.....แผ่น

เรียน ผจก.กฟอ. กทบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ผจก. (สภานี้.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

รศก.๖ (ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

25 ก.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สี่แยกไฟแดงวัดดอนไก่อี					
กำหนดวันที่ทำงาน	29/09/2562	เวลา	08.30 น.	ถึง	29/09/2562	เวลา 17.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย KTE01		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1362/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	25 กันยายน 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	25 ก.ย. 62
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	25 ก.ย. 62
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายฤกษ์ศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ KTA, KTE							
1	ย้ายโหลด KTE01 บางส่วนไปรับจาก KTA03						
2	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
3	KTA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		
4	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
5	KTE01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTE		
6	KTE01S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 บ้านท่าใหม่
7	KTE01S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ปากทางวัดดอนไก่อี
8	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
9	KTE01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTE		
10	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
11	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
12	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลดโหลดในไลน์ KTE01 ตั้งแต่ KTE01S-02 (ปากทางวัดดอนไก่อี) - ก่อนสะพานข้ามคลองไปวัดดอนไก่อี (ตามผังแนบ)						
13	แจ้งช่างควบคุมงานทำการตัด DDE ในไลน์ KTE01 บริเวณก่อนสะพานข้ามคลองไปวัดดอนไก่อี (วิธีฮอทไลน์)						
14	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1				กทบ.		
15	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1				กทบ.		
16	KTA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
17	KTA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		-
18	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				กทบ.		
19	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				กทบ.		
20	แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัม DDE ในไลน์ KTE01 บริเวณก่อนสะพานข้ามคลองไปวัดดอนไก่อี (วิธีฮอทไลน์)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	ย้ายโหลด KTE01บางส่วนคืนจาก KTA03						
22	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
23	KTE01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTE		
24	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
25	KTE01S-02	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		กทบ.		SF6 ปากทางวัดดอนไถ่ดี
26	KTE01S-11	ล๊อค	ปลด,ล๊อคคาน		กทบ.		SF6 บ้านท่าใหม่
27	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
28	KTA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		
29	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
30	KTE01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTE		-
สิ้นสุด Switching							

แผนผังสถานะปัจจุบัน ถัดจนดับไฟ บริเวณสี่แยกวัดคอกมโกด
 ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
 เพื่อให้ ผกส. ปฏิบัติงานเปลี่ยนเสาไฟฟ้าขนาด ๑๒.๐ ม.
 ที่แยกข้าวโคกเสาชารุด บริเวณสี่แยกวัดคอกมโกด
 (กรณีจำเป็นเร่งด่วน)

หมายเหตุ
 มีผู้ชี้แจงที่ได้รับผลกระทบประมาณ 30 ราย

F.1 KTE

F.6 KTE

DIS
 หัวควรวัดคอกมโกดใหม่ (จะเสียบเสร็จเชื่อมเข้าระบบวันที่ 26 ก.ย. 2562)
 สับ
 เจริงสะพานวัดคอกมโกด

จุดที่เสียบเสาโคกเสาชารุดโดย SF6 KTE 1S-02 ไป 1 ต้น

