



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่..... ก.๓.กบ.ช.(คพ.) ๒๕๕๘/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์หา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline  
วันที่ 20 พ.ย. 62

วันที่..... -6 พ.ย. 25๖2  
ตำแหน่ง..... อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง..... อ.ก.บช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบ.ช.(คพ.)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้อุปกรณ์เสาดัน SD-LA๒ ต้นที่ ๓ วงจร NCA ๒YB-0๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NCA2YB-01	24 พ.ย. 62	08.00	16.30 น.	แก้อุปกรณ์เสาดัน SD-LA๒ ต้นที่ ๓ วงจร NCA 2YB-01	Breaker NCS-7012, ไบมีด NCS-7017	NCA 2YB-01, ไบมีดหัวท้าย	นายอนุชา คำสีดา หัวหน้าชุดออกไลน์ กระเช้า ๑๓๕ เควี.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายวิมล ศรีสุทัศน์กุล..... ตำแหน่ง..... พง.๔ ผด.น.กบ.ช.(ก.๓)..... โทร..... ๐๙๙๗-๑๙๗๕๕๕๑.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.ส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Signature)*

ตำแหน่ง (นายสมหมาย ชื่นดวง)  
ทช.บช.ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์..... จาก NCS-7012, 7017 ถึง NCA2YB-01, 2YS-01, 03  
ในวันที่ 24 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1587/62  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... สังกัด..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... นาย..... สังกัด.....

*(Signature)*  
ตำแหน่ง.....  
๑๓ + 6 พ.ย. ๖๒.

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กบ.ช.(คพ.) 3154  
เรียน ผคก. กพ.๑, ๙๕๒  
อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเสอพงศ์ แก่นจันทร์)  
อ.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)  
11 พ.ย. 2562

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 1..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น  
ผจฟ. 1/ (สถานี..... นครชัยศรี 1 (NDA))  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08-06 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสอพงศ์ แก่นจันทร์)  
อ.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)  
11 พ.ย. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ต้นเสาสายส่ง 115 เควี SD-LA2 ต้นที่ 3 (วงจร NCA02YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 พ.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1387/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายอนุสรณ์, นายมนอช, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร, (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>- ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching</b>						
2	NCS-7012	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	NCA02YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	<b>- ย้ายโหลดระบบ 115 เควี NCA02YB-01 (140 MW) ไปรับไฟจาก NCA03YB-01 (30 MW)</b>						
5	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี NCABYS-01,02 อยู่สถานะ "สับ" โขว์ "Close"						
6	NCABYB-01	ปลด	สับ		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี (ขนานบัส)
7	NCA02YB-01	สับ	ปลด		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NCA02YS-01	สับ	ปลด		NCA	-	ใบมีด 115 เควี
9	NCA02YS-03	สับ	ปลด		NCA	-	ใบมีด 115 เควี
10	<b>- เมื่อพร้อมดับไฟระบบ 115 เควี ปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.</b>						
11	ตรวจสอบโหลดทางด้าน NCS-7012 เป็นศูนย์						
12	NCS-7012	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	NCS-7017	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด 115 เควี
14	<b>แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ</b>						
15	<b>แจ้งผู้ควบคุมงานให้หยุดทำงานปฏิบัติงานทางใต้</b>						
<b>*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***</b>							
16	<b>เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งหยุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ</b>						
17	<b>- เมื่อพร้อมจ่ายไฟระบบ 115 เควี</b>						
18	NCS-7017	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด 115 เควี
19	NCS-7012	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	<b>- ย้ายโหลดระบบ 115 เควี NCA02YB-01 (140 MW) กลับจาก NCA03YB-01 (30 MW)</b>						
21	NCA02YS-01	ปลด	สับ		NCA	-	ใบมีด 115 เควี
22	NCA02YS-03	ปลด	สับ		NCA	-	ใบมีด 115 เควี
23	NCA02YB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	NCABYB-01	สับ	ปลด		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี (ขนานบัส)
25	NCS-7012	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	NCA02YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
<b>*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***</b>							