



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
วันที่ 30.0.62

เลขที่ ก.๓.อทง.(ปบ.) ๔๔๔๖ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายอภิสิทธิ์ พลเสน

วันที่ 27 ก.ย. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงสถานีไฟฟ้า อุทอง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F๗ อุทอง	๘ ต.ค.๒๕๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ย้ายโหลดเพื่อดำเนินการเปลี่ยน SF๖รหัส UTG๗S-๐๒	-	-	นายวัฒนา อนุศรี ท.ปบ. ๐๘๑-๘๐๖๑๕๓๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบไฟดับ -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวัฒนา อนุศรี ตำแหน่ง ท.ปบ.กฟอ.อุทอง โทร ๐๘๑-๘๐๖๑๕๓๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ahw

(นายอภิสิทธิ์ พลเสน)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.อุทอง

27 ก.ย. 2562

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ ๗๗๗ จาก UTG๗S-02 ถึง -

ในวันที่ 8 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1600

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

ออกเอกกภว

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฉัตรนทร์ อังสพาส ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทอ.วิเศษ อู่ทอง

ฉัตรนทร์ อังสพาส
(อ.ก.ปบ. น.อ.ท.)

สำหรับผู้อนุมัติ

2739

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟอ.อุทอง

.....อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ภักพงษ์
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อ.ก.ปบ.(ก.๓)

30 ก.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เปลี่ยน SF6 รหัส UTG7S-02 เป็นตัวใหม่		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ต.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.อทง.	งานที่ทำ	เปลี่ยน SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1400
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวศิน		วันที่ 29 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 29 กย 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 กย 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	
4	UTG03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG	-	Load 3 MW
5	UTG07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG	-	Load 7 MW
6	UTG07R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	R	R.ป้อมตำรวจพลับพลายไชย
7	UTG02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	R	R.บ้านหนองไธ้
8	-ย้ายโหลด UTG07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก UTG08						
9	UTG02S-17	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		อทง.		SF6 ปากทางหนองกุฎี
10	UTG07R-03	ล๊ับ	ปลด		อทง.	R	R.ป้อมตำรวจพลับพลายไชย
11	-ย้ายโหลด UTG07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก UTG03						
12	UTG03S-09	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		อทง.		SF6 ร้านเซเว่น
13	UTG07S-02	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 รร.อุทุมพรพิสัย
14	-แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ สถานะการจ่ายไฟ ให้ผู้ควบคุมงานทราบ และเปลี่ยน SF6 ได้						
15	-ขณะเปลี่ยน SF6 ให้ Manual UTG03 , UTG07 ไว้ตลอด						
16	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	
17	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	
18	UTG02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	R	R.บ้านหนองไธ้
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
19	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	
21	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	
22	UTG02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	R	R.บ้านหนองไธ้
23	-ย้ายโหลด UTG07 บางส่วนกลับจาก UTG03						
24	UTG07S-02	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		อทง.		SF6 รร.อุทุมพรพิสัย
25	UTG03S-09	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 ร้านเซเว่น

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	-ย้ายโหลด UTG07 บางส่วนกลับจาก UTG08						
27	UTG07R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		อทง.		R. บ่อมตำรวจพลับพลาย
28	UTG02S-17	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.	SF6	ปากทางหนองกุฎี
29	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	
30	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	
31	UTG03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG	-	Load 3 MW
32	UTG07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG	-	Load 7 MW
33	UTG07R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.		R. บ่อมตำรวจพลับพลาย
34	UTG02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.		R. บ้านหนองโอง
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

สถานะจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

