




## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตรงข้ามหน้าสถานีสามพราน 1 และบริเวณตรงข้ามซอยโรงเหล็ก					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ต.ค. 62	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	เชื่อม DDE จ่ายไฟเข้าซอยโรงเหล็ก		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1402/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	5 ตุลาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 ต.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 ต.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนซ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>							
2	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual	07.30	EGAT		-
3	SAA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose	4	SAA		-
4	SAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose	0	SAA		-
5	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual	0	KTD		-
6	KTD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose	6	KTD		-
7	KTD03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose	6	KTD		-
<b>ย้ายโหลด SAA 2 บางส่วนไปจ่ายจาก KTD 1 (ย้ายถาวร)</b>							
9	KTD01S-03	ปลด	สับ	07.34	กทบ.		SF6 SK Power
10	SAA01S-05	ปลด	สับ	07.35	กทบ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามศิริวัฒนาการทอ
11	KTD01S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)	07.42	กทบ.		DIS ตรงข้ามปากช.วิรุฬราชบุรี
12	SAA01S-05	สับ	ปลด	-	กทบ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามศิริวัฒนาการทอ
13	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
14	SAA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
15	SAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
16	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
17	KTD01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
18	KTD03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
19	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ ไปถึง DIS ต้นเครื่องวัดหน้าโรงเหล็ก						
20	SAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
21	แจ้ง Hotline ทำการเชื่อม DDE จุดที่ 1 บริเวณหน้าสถานีสามพราน 1 ได้ (ตามผังแนบ)						
20	เมื่อ Hotline ทำการเชื่อม DDE จุดที่ 1 บริเวณหน้าสถานีสามพราน 1 แล้วเสร็จ						
23	แจ้ง Hotline ทำการเชื่อม DDE จุดที่ 2 บริเวณตรงข้ามซอยโรงเหล็ก ได้ (ตามผังแนบ)						
24	เมื่อ Hotline ทำการเชื่อม DDE จุดที่ 2 บริเวณตรงข้ามซอยโรงเหล็ก แล้วเสร็จ						
25	SAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							

