


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ DBA04 บริเวณ DDE.ก่อน DBA04R-01(จุด A) - DIS.ชั่วคราวคลองขอม					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ต.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สข.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1408/2562	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	7 ตุลาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 ต.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 ต.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
2	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
3	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
4	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถสข-	SCADA	R ตลลาดประตูน้ำ
5	DBA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถตบ-	SCADA	R ทำฟีน
6	- ย้ายโหลด DBA04 ไปจ่ายจาก DBA05						
7	DBA04S-11	ปลด	สับ		รถสข-		SF6 โรงสีบ้านทิง
8	DBA04R-01	สับ	ปลด		รถสข-	SCADA	R ตลลาดประตูน้ำ
9	ใบมิดด้านLoadDBA04R-01	สับ	ปลด		รถสข-		R ตลลาดประตูน้ำ
10	- ดับไฟไลน์ DBA04 เวลา 09.00 น.						
11	DIS ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถสข-		DIS ชั่วคราวสะพานคลองขอม
12	แจ้ง Hot Line ทำการปลดจุดจัมเสาดันบักอาร์มแยกเข้า DBA04R-01ออกได้ทั้งสามเฟส (จุด A ไม่มีโหลดทาง DBA04R-01 ประมาณ 500 เม						
13	หลังจาก Hot Line ทำการปลดจุดจัมเสาดันบักอาร์มแยกเข้า DBA04R-01 ออกทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.สามชุกทราบ						
15	แจ้งกฟส.สามชุกทดสอบไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
16	แจ้งกฟส.สามชุกทดสอบไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
17	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
18	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
19	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
20	DBA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถตบ-	SCADA	R ทำฟีน
21	แจ้งกฟส.สามชุกปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
22	หลังจากกฟส.สามชุกปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
23	ตรวจสอบ DBA04R-01 ให้ปลดออกโชว์ "OPEN"และใบมิดด้าน Load ปลดออกไว้ทั้งสามเฟสและใบมิดด้าน Source สับเข้าไว้ทั้งสามเฟส						
24	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
25	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
26	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
27	DBA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถตบ-	SCADA	R ทำฟีน
28	- จ่ายไฟไลน์ DBA04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	แจ้ง Hot Line ทำการจี้มสายเสาดันบักอาร์มแยกเข้า DBA04R-01เข้าได้ทั้งสามเฟส (จุด A ไม่มีโหนดห่าง DBA04R-01 ประมาณ 500 เมตร)						
30	หลังจาก Hot Line ทำการจี้มสายเสาดันบักอาร์มแยกเข้า DBA04R-01เข้าทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
31	ใบมีดด้านLoadDBA04R-01	ปลด	สับ		รถสข-		R ตลาดประตุน้ำ
32	DIS ชั่วคราว DBA04	ปลด	สับ		รถสข-		DIS ชั่วคราวสะพานคลองขอม
33	- ย้ายโหนด DBA04 กลับคืนจาก DBA05						
34	DBA04R-01	ปลด	สับ <i>ค.ว Nonreclosing</i>		รถสข-	SCADA	R ตลาดประตุน้ำ
35	DBA04S-11	สับ	ปลด,พร้อมล๊อคคาน		รถสข-		SF6 โรงสีบ้านทิง
36	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
37	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
38	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
39	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถสข-	SCADA	R ตลาดประตุน้ำ
40	DBA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถตบ-	SCADA	R ทำพื้น
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

แผนผังทั่วไปปฏิบัติงานรับปรุงระบบจำหน่ายงานปรับปรุงคลองของถึงรีโตร์สเซอร์บ้านทัง

