



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตรงข้ามสำนักงาน TOT สองพี่น้อง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ต.ค. 62	เวลา	09.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	รื้อถอนเสา และปักเสาแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1412/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม				วันที่	3 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	3 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	4 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
3	UTG06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทท.	SCADA	R R.บ้านทางตลาด
4	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-
5	TKK02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	SCADA	R ตรงข้ามสำนักงาน กฟส.สองพี่น้อง
6	SPN06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
7	ย้ายโหลด SPN 6 บางส่วนไปจ่ายจาก UTG 6						
8	TKK02S-05	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 บ้านรางประทุน
9	TKK02R-02	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	R ตรงข้ามสำนักงาน กฟส.สองพี่น้อง
10	แจ้งหน่วยงานให้ทำการ ปลด ใบมีดด้านออกไลน์ ทั้ง 3 เฟส ของ TKK2R-02						
11	แจ้งหน่วยงานให้ทำการตรวจสอบ SF6 TKK2S-04 ให้อยู่สถานะ OFF พร้อม ล็อคคาน						
12	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
13	SPN02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพน.		SF6 ธนาคารกรุงศรีฯ
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
15	แจ้งหน่วยงานทดสอบ เซลล์ ซ็อกคราวด์ จุด G3						
16	แจ้งหน่วยงานทดสอบ เซลล์ ซ็อกคราวด์ จุด G4						
17	แจ้งหน่วยงาน ทำการปลด DDE บริเวณสะพานลอยหน้าโรงเรียนบางสีวิทย์ฯ ออกทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
18	แจ้งหน่วยงาน ทำการปลด DDE บริเวณหน้าร้านมิตรประมง ออกทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
19	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
20	UTG06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทท.	SCADA	R R.บ้านทางตลาด
21	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-
22	SPN06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
23	เมื่อหน่วยงาน ทำการปลด DDE บริเวณสะพานลอยหน้าโรงเรียนบางสีวิทย์ฯ ออกทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย						
24	เมื่อหน่วยงาน ทำการปลด DDE บริเวณหน้าร้านมิตรประมง ออกทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย						
25	เมื่อหน่วยงาน พร้อมจ่ายไฟ ถึงจุดปลด DDE ทั้ง 2 จุด						
26	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อกคราวด์ จุด G3						
27	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อกคราวด์ จุด G4						
28	SPN06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
30	SPN02S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพน.		SF6 ธนาคารกรุงศรีฯ
31	TKK02S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพน.		SF6 กลางทุ่งศรีสำราญ
32	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
33	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
34	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
35	SPN06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
36	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
37	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
38	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมดับไฟเพื่อเชื่อม DDE						
39	SPN06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
40	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
41	SPN02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพน.		SF6 ธนาคารกรุงศรีฯ
42	TKK02S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพน.		SF6 กลางทุ่งศรีสำราญ
43	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G3						
44	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G4						
45	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
46	แจ้งหน่วยงาน ทำการเชื่อม DDE บริเวณสะพานลอยหน้าโรงเรียนบางสิ่ววิทยา ออกทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
47	แจ้งหน่วยงาน ทำการเชื่อม DDE บริเวณหน้าร้านมิตรประมง ออกทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
48	เมื่อหน่วยงาน ทำการเชื่อม DDE บริเวณสะพานลอยหน้าโรงเรียนบางสิ่ววิทยา ออกทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย						
49	เมื่อหน่วยงาน ทำการเชื่อม DDE บริเวณหน้าร้านมิตรประมง ออกทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย						
50	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
51	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
52	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G3						
53	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G4						
54	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
55	SPN02S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพน.		SF6 ธนาคารกรุงศรีฯ
56	ย้ายโหลด SPN 6 บางส่วนกลับจาก UTG 6						
57	แจ้งหน่วยงานให้ทำการ สับ ไบมีดด้านออกไลน์ ทั้ง 3 เฟส ของ TKK2R-02						
58	TKK02R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		สพน.	SCADA	R ตรงข้ามสำนักงาน กฟส.สองพี่น้อง
59	TKK02S-05	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 บ้านรางประทุน
60	แจ้งหน่วยงานให้ทำการปลดล็อคคาน SF6 TKK2S-04 (SF6 กลางทุ่งศรีสำราญ)						
61	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
62	UTG06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	SCADA	R R.บ้านทางตลาด
63	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-
64	TKK02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.	SCADA	R ตรงข้ามสำนักงาน กฟส.สองพี่น้อง
65	SPN06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

