



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.บส.(ปน) ๒๐๐๒ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา

ชื่อผู้ส่ง นายสงวน นาคลนัย

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟอ.บางเลน

Switching Deadline

วันที่ 16 ต.ค. 62

ด้วยการไฟฟ้า อ.บางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 KV	19 ต.ค.62	08.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนสายได้ไลน์สายส่ง	จุดปลด DDE แยกเข้า วัดเวฬา (ไป บ.ทท)	A/B SNO03YS-12 หน้าโลตัส	ว่าที่ รต.บุญ ฤทธิ์ พันธบุตร พงษ.๕ ผ.กส.
๒.	06 BEA	19 ต.ค.62	08.00 น.	17.00 น.		BEA09S-06 (มีขบวนการช่าง)	BEA09S-23 (งานเกษตรบางเลน) Dis ผ.ค. ตรีวิทย์	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ติดสิบลีน.เอามาฟาร์ม.บีม.PT.บีม.เอสไอ.โรงแรมแกรนด์วิลล์.ม.๗.ต.บางเลน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง ท.ผ.บ. โทร ๐๘๙๙๕๑๑๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

หมายเหตุ จุดปลด DE ๑๑๕ เควี ชุดHotline กระเช้าเป็นผู้ปลด

(นายสงวน นาคลนัย)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟอ.บางเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ 115 KV จาก DDE วัดเวฬาตัดบดไฟ ถึง SNO03YS-12

ในวันที่ 19 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1439/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเดอร์ BEA06 จาก BEA9S-06 ถึง BEA9S-23

ในวันที่ 19 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ตรีวิทย์ ใช้อำนาจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟภ.บ.บ. ผ.ค.ฟ.บ.ค.ค.

สมพร ตันตวิทย์

(อ.ก.บ.บ. 6 กก.บ. น.พ.ค.ฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.ฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟอ.บางเลน

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.บ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงชื่อลงแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง - แผน

แผนผังแนบ 2 แผน


ผ.จก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 62

16 ต.ค. 62

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	มัฆฉาการช่าง - แยกเข้าวัดเวฬุา (BEA06 ,สายส่ง 115 เควี)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ต.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1439/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 16 ต.ค. 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16-10-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายขุนทอง,นายพิชชา,นายสุชาติ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายเพชรรัตน์,นายขุนทอง,นายพิชชา,นายสุชาติ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนการ Switching						
2	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	-
3	BEA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	-
4	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SNO03YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SNO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	- ย้ายโหลด BEA06 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BEA09						
7	BEA08S-13	ปลด	สับ		รถ บล.		DIS ตรงข้าม รง.เม็กก้าคลีน
8	DIS ชค. BEA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ บล.		DIS ตั้งโภชนา
9	Open Loop สายส่งระบบ 115 เควี						
10	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี สถานี SNO จ่ายไฟ Close Loop ปกติ						
11	แจ้ง กฟอ.บล. ตรวจสอบ LBS 115 เควี SNO03YS-11 (คลองพระพิมล) สถานะ Low Gas ปกติ						
12	SNO03YS-11	สับ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		รถ บล.		LBS คลองพระพิมล
13	- เมื่อพร้อมดับไฟระบบ 22 และ 115 เควี ปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
14	แจ้ง กฟอ.บล. ให้ บ.น้ำประปาไทย (TTW) ปลดโหลดภายในออก พร้อมปลดเบรกเกอร์ 115 เควี (Inc)						
15	เมื่อ กฟอ.บล. แจ้ง บ.น้ำประปาไทย (TTW) ปลดโหลดภายในออก พร้อมปลดเบรกเกอร์ 115 เควี (Inc) แล้วเสร็จ						
16	SNO03YS-09	สับ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		รถ บล.		ABS By Pass CSW. ประปาไทย
17	SNO03YS-12	สับ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		รถ บล.		ABS หน้าโลตัส
18	BEA09S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ บล.		DIS มัฆฉาการช่าง
19	แจ้ง กฟอ.บล. ให้ขอทไลน์กระเช้า 115 เควี (ชุดพีโจ) ปลด DDE 115 เควี บริเวณแยกเข้าวัดเวฬุา (ตามผังแนบ) ได้						
20	เมื่อ กฟอ.บล. แจ้งขอทไลน์กระเช้า 115 เควี (ชุดพีโจ) ปลด DDE 115 เควี บริเวณแยกเข้าวัดเวฬุา (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
21	จ่ายไฟระบบ 115 เควี ให้ผู้ใช้ไฟระบบ 115 เควี บ.น้ำประปาไทย (TTW)						
22	แจ้ง กฟอ.บล. ตรวจสอบ LBS 115 เควี SNO03YS-11 (คลองพระพิมล) สถานะ Low Gas ปกติ						
23	SNO03YS-11	ปลด,ล๊อคกุญแจ	สับ		รถ บล.		LBS คลองพระพิมล
24	SNO03YS-09	ปลด,ล๊อคกุญแจ	สับ		รถ บล.		ABS By Pass CSW. ประปาไทย
25	แจ้ง กฟอ.บล. ให้ บ.น้ำประปาไทย (TTW) เดินโหลดดับไฟระบบ 115 เควี ได้ปกติ						
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ระบบ 22 เควี Short Ground จุด G1						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ระบบ 22 เควี Short Ground จุด G2						
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ระบบ 115 เควี Short Ground จุด G01						
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ระบบ 115 เควี Short Ground จุด G02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	-
31	BEA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	-
32	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
33	SNO03YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SNO		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***								
34	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟทั้งระบบ 22 และ 115 เควี ได้							
35	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G1							
36	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G2							
37	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground ระบบ 115 เควี จุด G01							
38	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground ระบบ 115 เควี จุด G02							
39	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-	-
40	BEA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-	-
41	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
42	SNO03YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SNO		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
43	ดับไฟระบบ 115 เควี ผู้ใช้ไฟระบบ 115 เควี บ.น้ำประปาไทย (TTW) เพื่อเชื่อม DDE 115 เควี บริเวณแยกเข้าวัดเวฬุา							
44	แจ้ง กฟอ.บล. ให้ บ.น้ำประปาไทย (TTW) ปลดโหลดภายในออก พร้อมปลดเบรกเกอร์ 115 เควี (Inc)							
45	เมื่อ กฟอ.บล. แจ้ง บ.น้ำประปาไทย (TTW) ปลดโหลดภายในออก พร้อมปลดเบรกเกอร์ 115 เควี (Inc) แล้วเสร็จ							
46	SNO03YS-09	สับ	ปลด, ล็อกคกุญแจ		รถ บล.		ABS	By Pass CSW. ประปาไทย
47	แจ้ง กฟอ.บล. ตรวจสอบ LBS 115 เควี SNO03YS-11 (คลองพระพิมล) สถานะ Low Gas ปกติ							
48	SNO03YS-11	สับ	ปลด, ล็อกคกุญแจ		รถ บล.		LBS	คลองพระพิมล
49	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
50	แจ้ง กฟอ.บล. ให้ขอทไลน์กระเช้า 115 เควี (ชุดพีจี) เชื่อม DDE 115 เควี บริเวณแยกเข้าวัดเวฬุา (ตามผังแนบ) ได้							
51	เมื่อ กฟอ.บล. แจ้งขอทไลน์กระเช้า 115 เควี (ชุดพีจี) เชื่อม DDE 115 เควี บริเวณแยกเข้าวัดเวฬุา (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ							
52	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟระบบ 22 และ 115 เควี							
53	BEA09S-06	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)	สับ		รถ บล.		DIS	มัจฉาการช่าง
54	SNO03YS-10	ปลด, ล็อกคกุญแจ	สับ		รถ บล.		ABS	หน้าโลดัส
55	Close Loop สายส่งระบบ 115 เควี							
56	แจ้ง กฟอ.บล. ตรวจสอบ LBS 115 เควี SNO03YS-11 (คลองพระพิมล) สถานะ Low Gas ปกติ							
57	SNO03YS-11	ปลด, ล็อกคกุญแจ	สับ		รถ บล.		LBS	คลองพระพิมล
58	SNO03YS-09	ปลด, ล็อกคกุญแจ	สับ		รถ บล.		ABS	By Pass CSW. ประปาไทย
59	แจ้ง กฟอ.บล. ให้ บ.น้ำประปาไทย (TTW) เดินโหลดรับไฟระบบ 115 เควี ได้ปกติ							
60	- ย้ายโหลด BEA06 บางส่วนกลับจาก BEA09							
61	DIS ชค. BEA06	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)	สับ		รถ บล.		DIS	ตั้งโภชนา
62	BEA08S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ บล.		DIS	ตรงข้าม รง.เม็กก้าคลีน
63	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	-
64	BEA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	-
65	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
66	SNO03YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SNO		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่	ก.๓.กปบ.(คฟ.)-...../๒๕๖๒	วันที่
ชื่อผู้รับ	นายประวิทย์ ดวงดี.....	ตำแหน่ง	อ.ก.ปบ.(ก.๑).....
ชื่อผู้ส่ง	ตำแหน่ง
จำนวนเอกสารแนบแผ่น		

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วง DDE โลင်းแยกเข้า บ.ประปา - Air Break Switch ๑๑๕ เควี รหัส SNO03YS-12 หน้าโลตัส เพื่อให้ กฟอ.บล. เปลี่ยนสายระบบจำหน่าย ไต้โผล่สายส่ง บริเวณ ม.๗ บางเลน ทั้งนี้ ขอให้ กปบ.(ก.๑) เตรียมระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ไทรน้อย เพื่อรองรับการจ่ายไฟแบบ Open loop ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

ผคฟ.กปบ.(ก.๓)

โทร ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

โทรสาร ๑๐๕๓๒-๓๓