



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วิญญูขอตัดไฟ

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

Switching Deadline

วันที่ 6 ก.พ. 62

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๑ ตามบันทึก
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A KT2A	๑๓ ก.พ. ๖๒	๐๗.๓๐	๑๖.๓๐	Routine Electrical test และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก	NCS 2212	NCS 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสทพร ต้นติเกษตรกิจ ตำแหน่ง ๖๓๖.๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT1A/KT2A จาก NCS - 2212 ถึง NCS-2217
ในวันที่ 13 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๗.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 144/61

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศ ราษฎร์นิยม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ยงยุทธ สีขาว

๖ ก.พ. ๖๒ 167

สทพร ต้นติเกษตรกิจ
(๖๓๖.๖ ทน น.๖๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.) 311
เรียน ผจก. กฟผ.-๓๑

อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวอรอุษา - คักดีพนา)

ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

- 4 ก.พ. 2562

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๓/๒๕๖๐)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 1 (สถานี NCA

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่ ๐๗-๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา - คักดีพนา)

ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

- 4 ก.พ. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	NCA KT1A//2A				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ก.พ. 62	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Routione Electrical test และติดอุปกรณ์ป้องกัน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 144/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภรณ์นิยม			วันที่	4 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำสวิตชิง						
2	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
3	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
4	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- -
5	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- L=0.5MW.
6	NCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- L=2.4MW.
7	NCABR-11	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA		- L=0.5MW.
8	NCABR-12	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA		- L=4MW.
9	ย้ายโหลด NCA11 จาก NCA3						
10	NCA03S-05	ปลด	ล๊اب		สพร.	SCADA	SF6 ช่างร้านโทรทอง บน
11	NCABR-11	ล๊اب	ปลด		NCA		- -
12	ย้ายโหลด NCA12 จาก SAC9						
13	NCA01S-16	ปลด	ล๊اب		นช.	SCADA	SF6 แบงค์คาร์แค
14	NCABR-12	ล๊اب	ปลด		NCA		- -
15	ดึงห้วงเหลือองลงพร้อมปลดใบมีดด้านออกไลน์ของ NCABR-11 NCABR-12						
16	เมื่อดึงห้วงเหลือองลงพร้อมปลดใบมีดด้านออกไลน์ของ NCABR-11 NCABR-12 แล้วเสร็จ						
17	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบโหลดของ NCS-2212 ให้ไม่มีโหลด แล้วจึง						
18	NCS-2212	ล๊اب	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
19	NCS-2217	ล๊اب	ปลด		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
20	แจ้ง กฟผ. ปฏิบัติงาน Routione Electrical test และติดอุปกรณ์ป้องกันกันได้						
21	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -



บันทึก

ที่ นจก-ส. 0040/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี
วันที่ 25 มกราคม 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี		
อุปกรณ์	หม้อแปลง KT1A,KT2A (115/22kV) [NCS 2212 และ NCS 2217]		
งานที่ทำ	Routine Electrical test และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก		
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน พุธ	ที่ 13	เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน พุธ	ที่ 13	เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ : 02-436-2657
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร วันที่ เวลา น.
ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.