



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 10 ต.ค. 62

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ) ๒๓๓๓๓ /๒๕๖๒

วันที่ 9 ต.ค. 2562

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ชา

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบ short circuit test หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.2  
สถานีไฟฟ้า ท่าทราย๑ ตามแผนผังสั่งเซบแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๑๓ ต.ค. ๒๕๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหลตหม้อแปลงไฟฟ้า กำลัง TP.2 และ ขอบลต CB.22 kv. ด้านบัส2 (บัส2 ไม่ มีไฟ) ที่สถานีไฟฟ้าท่าทราย๑	THS4YS-01	CB 22 kv. บัส2	นายภคด ดิลอด 084-406-6389

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอัครัง ดันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทสม.บฟ.(ก.๓) โทร. ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอนันต์ กาญจนอุบลรัตน์)  
ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) วิทยาการแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ THS4YS-01 จาก THS4YS-01 ถึง CB 22 kv บัส 2  
ในวันที่ 13 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1445/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพร อานันท์กมลประสิทธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ เมธธรงค์ อานันท์ประทีป

สมพร อานันท์กมลประสิทธิ์  
(วอ.ก. 6 แทน นพ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

2818

ที่ ก.๓.กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. นรภ.สอ.

อ.ก.บ.ข.(ก.๓)/อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 1 (สถานี ท่าทราย 1)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
ชก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
ชก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ท่าทราย 1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ต.ค. 62	ระหว่าง 09.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ ทดสอบ short circuit test	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1445/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันดิเกษตรกิจ		วันที่ 9 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 09-10-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 10 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนซ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ หม้อแปลง THS-TP2 ไม่มีการจ่ายไฟ (ปลด THS4YB-01 และ ปลด THSBVB-02 ไว้)						
2	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- โหลด 8.0 MW
3	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- โหลด 1.7 MW
4	THS06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 1.3 MW
5	THS07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 1.0 MW
6	THS08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 0.8 MW
7	THS09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 1.5 MW
8	THS10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 0.9 MW
9	THS14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 0.5 MW
10	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		- โหลด 9.1 MW
11	THUBR-01	Normal	Nonreclosing		THU		R โหลด 1.2 MW
12	THUBR-04	Normal	Nonreclosing		THU		R โหลด 4.1 MW
13	SN2 KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 11.6 MW
14	SMB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- โหลด 1.5 MW
15	ย้ายโหลด THS06 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก THU04						
16	THS06S-07	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ก่อนขอย 14
17	THS06VB-01	สับ	ปลด		THS		-
18	ย้ายโหลด THS07 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SMB05						
19	SMB05S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 ท้ายขอยสมุทรสาคร 2
20	THS07VB-01	สับ	ปลด		THS		-
21	ย้ายโหลด THS08 ทั้งหมด และ THS10 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก THU01						
22	THS10S-02	ปลด	สับ		สค.		SF6 บ.บึงเด็กรำรัก
23	THS10VB-01	สับ	ปลด		THS		-
24	THS09S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 หน้า บ.ไทยกัลวาไนด์
25	THS08VB-01	สับ	ปลด		THS		-
26	ย้ายโหลด THS09 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก THS14						
27	THS14S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 บ.บางกรอกพรอย
28	THS09VB-01	สับ	ปลด		THS		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	THSBVB-03	สับ	ปลด		THS		- ขนานบัส
30	THSBVB-03	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		- ขนานบัส
31	THS06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		- -
32	THS07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		- -
33	THS08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		- -
34	THS09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		- -
35	THS10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		- -
36	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
37	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
38	THS14VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
39	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		-
40	THUBR-01	Nonreclosing	Normal		THU		R
41	THUBR-04	Nonreclosing	Normal		THU		R
42	SN2 KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
43	SMB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
44	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
45	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
46	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
47	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
48	THS14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		-
49	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		-
50	THUBR-01	Normal	Nonreclosing		THU		R
51	THUBR-04	Normal	Nonreclosing		THU		R
52	SN2 KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
53	SMB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
54	THSBVB-03	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		- ขนานบัส
55	THS06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		- -
56	THS07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		- -
57	THS08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		- -
58	THS09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		- -
59	THS10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		- -
60	THSBVB-03	ปลด	สับ		THS		- ขนานบัส
61	ย้ายโหลด THS09 ทั้งหมด กลับคืนจาก THS14-03						
62	THS09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		-
63	THS14S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 บ.บางกรอกพรอย
64	ย้ายโหลด THS08 ทั้งหมด และ THS10 ทั้งหมด กลับคืนจาก THU01						
65	THS08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		-
66	THS09S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 หน้า บ.ไทยกัลวาไนต์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	THS10VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		THS		-
68	THS10S-02	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 บ.แบ่งเด็กนำวิก
69	ย้ายโหลด THS07 ทั้งหมด กลับคืนจาก SMB05						
70	THS07VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		THS		-
71	SMB05S-03	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ท้ายซอยสมุทรสาคร 2
72	ย้ายโหลด THS06 ทั้งหมด กลับคืนจาก THU04						
73	THS06VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		THS		-
74	THS06S-07	ล๊اب	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ก่อนซอย 14
75	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
76	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
77	THS06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
78	THS07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
79	THS08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
80	THS09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
81	THS10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
82	THS14VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
83	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		-
84	THUBR-01	Nonreclosing	Normal		THU		R
85	THUBR-04	Nonreclosing	Normal		THU		R
86	SN2 KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
87	SMB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							