




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กษ.(จล) ๒๓๓๗/๗ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ธา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 17 ต.ค. 2562
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บษ.(ก.๓)



ด้วยการไฟฟ้า กษ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอน ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ สถานีไฟฟ้า ศรีประจันต์
ตามแผนผังสิ่งเซบแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1VB-01	๒๔ ต.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๓.๐๐ น.	OJT ให้พนักงานสถานีไฟฟ้า เนื่องจากมีการเปลี่ยนรีเลย์	OPEN BREAKER	ปลัด POT HEAD	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ขพล.กษ.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นตั้ง)
ตำแหน่ง กษ.ปฏิบัติงานแทน อก.บษ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ SPC1 จาก SPC 1VB-01 ถึง SPC 1S-01
ในวันที่ 24 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1465/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิฑูรย์ วัฒนศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ คนสาธิต พยัคฆวงศ์
18 ต.ค. 62

(นายสมหมาย ชื่นตั้ง)
อก.บษ.ปฏิบัติงานแทน

สำหรับผู้อนุมัติ

2915

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

กฟภ. ๐๘๒๑

อก.บษ.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SPC)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กษช. (จว) ๒๓๓๗๘/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรัตน์ สิงห์โตทอง

วันที่ 17 ต.ค. 2562
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กษช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ สถานีไฟฟ้า เลาช่วญ
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1VB-01	๒๔ ต.ค. ๖๒	๑๓.๓๐ น.	๑๖.๐๐ น.	OJT ให้นักงานสถานีไฟฟ้า เนื่องจากมีการเปลี่ยนรีเลย์	OPEN BREAKER	ปลด POT HEAD	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้เข้าไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ข.ผ.ร.กษช.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Siam
(นายสมหมาย ชื่นตั้ง)
ตำแหน่งบช.ปฏิบัติงานแทน อก.บษ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ LNU1 จาก LNU1VB-01 ถึง LNU1S-01
ในวันที่ 24 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1465/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *สุวิทย์ วัฒนวิทย์* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *นายสาธิต พยัคฆวงศ์*

นายสาธิต พยัคฆวงศ์
(นายสาธิต พยัคฆวงศ์)
๐๘๑.๙๙๕.๕๒๑๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. *กฟภ. กษ.*
อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจฟ. 1 (สถานี LNU)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

[Signature]
๒๑ ต.ค. ๖๒

[Signature]
๒๑ ต.ค. ๖๒

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
23	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
24	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
25	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
26	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
*** ลีนสุดสวิตชิงทั้งหมดของสถานีฯศรีประจันต์ ***							
27	เมื่อชุดทำงานพร้อมจะ OJT เปลี่ยนรีเลย์ที่สถานีฯ เลขาวิญ						
28	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		AVR ทุงแสม
29	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		AVR ทุงแสม
30	LWU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWU		
31	LWU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWU		
32	ย้ายโหลด LWU01 ไปจ่ายจาก DAA09						
33	LWU01S-07	ปลด	สับ		ลข	SCADA	SF6 บ้านหนองอีเปาะ
34	LWU01VB-01	สับ	ปลด		LWU		
35	LWU01S-01	สับ	ปลด		ลข.		DIS POT HEAD F.1
36	แจ้งสถานะไฟดับแก่ชุดทำงาน						
37	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
38	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		AVR ทุงแสม
39	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		AVR ทุงแสม
40	LWU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWU		
*** ลีนสุดสวิตชิงช่วงแรกที่สถานีฯเลขาวิญ ***							
41	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
42	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		AVR ทุงแสม
43	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		AVR ทุงแสม
44	LWU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWU		
45	ย้ายโหลด LWU01 กลับจาก DAA09						
46	LWU01S-01	ปลด	สับ		ลข.		DIS POT HEAD F.1
47	LWU01VB-01	ปลด	สับคง"OFF"AutoReclose		LWU		
48	LWU01S-07	สับ	ปลด		ลข	SCADA	SF6 บ้านหนองอีเปาะ
49	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		AVR ทุงแสม
50	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		AVR ทุงแสม
51	LWU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWU		
52	LWU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWU		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
*** สิ้นสุดสวิตซ์ทั้งหมดของสถานีฯ เลาช่วญ ***							