



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 30 ต.ค. 62

เลขที่ ก.๓ กบข.(ปช.) ๒๕๗๖ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงศ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 2๖ ต.ค. ๒๖๖2
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง

ด้วย กบข.(ก.๓) จะขอตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานใน ระบบสายส่ง ตั้งแต่ สฟ.อ้อมน้อย๑ ถึง แอร์เบรคสวิตช์ SAA๕YS-๐๖
ตามแผนผังสังเขป จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้ จุดตัดเคท ต้น ๕๐ และ โหลดเบรคสวิตช์ SAA๕YS-๐๘ รวม บ.สุวรรณการทอ

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ เควี.	๑ พ.ย. ๒๕๖๒	๐๙.๐๐น.	๑๕.๐๐ น.	ขอทไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี ผปช. กบข.(ก.๓) เข้าดำเนินการแก้ไข จุดร้อนแรงดัน ในไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ที่ แอร์เบรคสวิตช์ รหัส SAA๕YS-๐๖ (เยื้อง ธนาครกรุงเทพาอ้อมน้อย) โดย ขอตัดกระแสไฟฟ้าในไลน์สายส่ง ตั้งแต่ สฟ.อ้อมน้อย1 ถึง แอร์ เบรคสวิตช์ SAA๕YS-๐๖ ถึง จุดตัดเคท ต้น ๕๐ และ โหลด เบรคสวิตช์ SAA๕YS-๐๘ รวม บ.สุวรรณการทอ	สฟ. อ้อมน้อย๑	แอร์เบรค สวิตช์ SAA๕YS-๐๖ ถึง จุดตัดเคท ต้น ๕๐ และ โหลด เบรคสวิตช์ SAA๕YS-๐๘ รวม บ.สุวรรณ การทอ	นายอนุชาคำสีดา ๐๙๗-๐๙๗๗๓๓๗๙๙

หมายเหตุ: บ.สุวรรณการทอ(อ้อมน้อย) ปลอดภัย ๓๑ ต.ค. ๑ พ.ย. ๒๕๖๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา คำสีดา ตำแหน่ง พช.๗ โทร. ๐๙๗-๐๙๗๗๓๓๗๙๙
๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายสุรเชษฐ์ สหพิสิฏฐ์)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่ 1 พ.ย.62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1477/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พช.กบข.อ้อมน้อย, อช.พชรอิน ชิน
บริเวณจุด ๖๖๐๗๖ ดัชนี

ลงชื่อ (นายสุรเชษฐ์ สหพิสิฏฐ์)
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 3028
เรียน ผจก. กฟภ.๓

ขั้นตอนสวิตซ์ซึ่ง..... 2.....แผ่น
แผนผังแนบ..... 1.....แผ่น

อก.บข.(ก.๓)/อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี..... อ้อมน้อย 1.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

วศก.๑กบข.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.3)
๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒

วศก.๑กบข.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.3)
๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 30 ต.ค. 62

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตบ.) ๒๔๓๔/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุชา
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 25 ต.ค. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แกะไขจุดร้อน ต้น Riser pole สถานีไฟฟ้า ย้อยพืด
ตามแผนผังเชิงแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	ONA 1YB-01	1 พ.ย. 2562	08:30 น.	16:30 น.	ตรวจสอบพร้อมทำความสะอาด เสาอากาศหน้าสัมผัสทุกจุด *หมายเหตุ ปฏิบัติงานร่วม เนื่องจากในไลน์สายส่ง 115 KV จากสฟฟ.อ้อมน้อย 1 ถึง สฟฟ.สามพราน 1 มีการดับ ไฟปฏิบัติงานจาก ONA 1YB- 01 ถึง SAA 5YS-06	ONA 1YS- 01	SAA 5YS-06	นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ พงษ.6 0615396296

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ ตำแหน่ง พงษ.๖ ผดบ.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๖๑๕๓๙๖๒๙๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นตั้ง)
ตำแหน่ง ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1477/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พริตต์ ธีระ ประสานงานการขอตัดไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|--------------------------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 1 พ.ย. 62 | เวลา 09.00 น. ถึง 1 พ.ย. 62 | เวลา 15.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ แกะไขจุดร้อน ABS SAA05YS-06 | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1477/2562 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายเพชรรัตน์ ชินะ | | วันที่ 28 ตุลาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | วันที่ 28 ต.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 29 ต.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ
2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ก่อนจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี และทำการ Close Loop ต้องรอให้งาน กฟจ.สค. แล้วเสร็จก่อน						
2	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
3	ตรวจสอบสถานะ Load break Switch 115 เควี แยกอ้อมน้อย รหัส SAA05YS-08 อยู่สถานะปลด พร้อมล๊อคกุญแจ						
4	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
5	ตรวจสอบ บริษัท สุวรรณอุตสาหกรรมปิ่นทอง จำกัด ปลดโหลดพร้อมเบรกเกอร์ 115 เควี ออกเรียบร้อยแล้ว						
6	เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 เควี						
7	SAA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	ONA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	ONA01YB-01	สับ	ปลด		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	ONA01YS-01	สับ	ปลด		ONA		- ใบมีด 115 เควี
11	ONA01YS-02	สับ	ปลด		ONA		- ใบมีด 115 เควี
12	SAA05YS-11	สับ ล็อคกุญแจ	ปลด ล็อคกุญแจ		บริษัท		ABS หน้า บ.สุวรรณปิ่นทอง จก
13	SAA05YS-06	สับ ล็อคกุญแจ	ปลด ล็อคกุญแจ		อมน.		ABS ตรงข้าม ธ.กรุงเทพฯ
14	แจ้งสถานะการจ่ายไฟดับให้ กบข.(ก.3) ทราบ						
15	แจ้ง Hotline กระเช้า 115 เควี ปลดสายส่ง 115 เควี เสาต้นที่ 50 ปลดแบบ มีไฟ						
16	เมื่อ Hotline กระเช้า 115 เควี ปลดสายส่ง 115 เควี เสาต้นที่ 50 เสร็จเรียบร้อยแล้ว						
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก.3) ทราบ						
18	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้ทำการ Test ไฟ สายส่ง 115 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
19	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้ทำการ Test ไฟ สายส่ง 115 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
20	เมื่อทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 115 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว เวลา ผู้แจ้ง.....						
21	แจ้งให้ กบข.(ก.3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
22	SAA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
23	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
24	SAA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
26	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
27	เมื่อทำการปลด Short Ground 115 เควี แล้วเสร็จ เวลาผู้แจ้ง.....						
28	ตรวจสอบสถานะ Airbreak Switch 115 เควี บริเวณหน้าอาคารกรุงเทพ รหัส SAA05YS-06 อยู่สถานะปลด พร้อมล๊อคกุญแจ						
29	แจ้ง Hotline กระเช้า 115 เควี เชื่อมสายส่ง 115 เควี เสาต้นที่ 50 เข้าได้ เชื่อมแบบ 3 มีไฟ						
30	เมื่อ Hotline กระเช้า 115 เควี เชื่อมสายส่ง 115 เควี เสาต้นที่ 50 เสร็จเรียบร้อย						
31	ตรวจสอบ บริษัท สุวรรณอุตสาหกรรมปันทอ จำกัด พร้อมรับไฟด้าน 115 เควี						
32	SAA05YS-06	ปลด ล๊อคกุญแจ	ล๊อค ล๊อคกุญแจ		อมน.		ABS ตรงข้าม ธ.กรุงเทพฯ
33	ONA01YS-01	ปลด	ล๊อค		ONA		- ใบมีด 115 เควี
34	ONA01YS-02	ปลด	ล๊อค		ONA		- ใบมีด 115 เควี
35	ONA01YB-01	ปลด	ล๊อค คง "Off" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	SAA05YS-11	ปลด ล๊อคกุญแจ	ล๊อค ล๊อคกุญแจ		บริษัท		ABS หน้า บ.สุวรรณปันทอ จก
37	ONA01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	SAA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

