



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กษช.ก3(รล.) ๒๕๑๓ /2562

ผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง

Switching Deadline

วันที่ 23 ๑๑ ๖๒

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.3)

ตำแหน่ง อก.บช.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กป.๒๕ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้ง PT. ที่ต้น Riser Pole 10VB-01 สฟฟ.อุทอง ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTG10VB-01	24-๓.ค. 2562	08.30 น.	16.30 น.	ติดตั้ง PT สำหรับสำหรับ Sync Check Relay UTG10VB-01	10VB-01	Riser Pole	นายพัชระ ปานดอนลาน 086-566-1526

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง วศก.๖ โทร 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชินดำรง)
ตำแหน่ง ปรึกษ.ปฏิบัติงานแทน อก.บช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.บ.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ๖๖๑๐ จาก ๖๖๑๐VB-01 ถึง ๖๖๑๐S-01
ในวันที่ 24 ๓.ค. 6๒ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1979

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฤกษ์วิภาส ใจเกษมกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัชระ ปานดอนลาน

(นายฤกษ์วิภาส ใจเกษมกิจ)
วศก. 6 11 ๓๖๓.๐๖

สำหรับผู้อนุมัติ

2958

ที่ ก.3 กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กป.๑๐.๐๗

อก.บช.(ก.3) / อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ช.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ป.บ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจก. 1 (สถานี ๑๑๐๖)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ช.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีอุ้มทอง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ต.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้ง PT สำหรับ Sync check		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1479/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่	22 ตุลาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 ต.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 ต.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายเพชรตัน, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	
4	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	
5	UTG10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	
6	ย้ายโหลด UTG10 ไปจ่ายจาก UTG05						
7	UTG10S-04	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 จุดแบ่งแดน หจก-อทง
8	UTG10VB-01	สับ	ปลด		UTG	-	-
9	UTG10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		UTG	-	-
10	UTG10S-01	สับ	ปลด		อทง.	DIS	POT HEAD F.10
11	แจ้งพนักงานตรวจสอบไฟย้อนของเบรกเกอร์ UTG10VB-01 ถ้าไม่มีไฟย้อน						
12	UTG10VG-01	ปลด	สับ		UTG	-	กราวด์ F10
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
14	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	
15	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	
16	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
19	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	
20	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	
21	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	
22	UTG10VG-01	สับ	ปลด		UTG	-	กราวด์ F10
23	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
24	UTG10S-01	ปลด	สับ		อทง.	DIS	POT HEAD F.10
25	UTG10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		UTG	-	-
26	UTG10VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Autoreclose		UTG	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	UTG10S-04	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6	จุดแบ่งแดน หจก-อทง
28	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	
29	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	
30	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	
31	UTG10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								