



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 26 ต.ค. ๖๒

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ กค.กปน.(คฟ.)  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา  
ชื่อผู้ส่ง นายเทพธำรง สะตะรัตน์

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.ปน.(ต.๑)

ด้วยการไฟฟ้า กปน.(ต.๑) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง สฟฟ.ราชบุรี (กฟต.๑) - สฟฟ.จอมบึง (กฟต.๑) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DMA02	๒๗ ต.ค.๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอฝากโหลด วงจร CBN03 ประมาณ ๗ MW งานเชื่อม DDE สายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณบึง ปตท. เขาสูง	-	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)  
ผู้ประสานงาน ชื่อ ..... ตำแหน่ง ..... โทร .....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ ..... เทพธำรง สะตะรัตน์  
(.....นายเทพธำรง สะตะรัตน์.....)  
ตำแหน่ง ..... อก.ปน.(ต.๑).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓  
เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DMA02 จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ 27 ต.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1982  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ DMA02 จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย ..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ ..... นายวิศิษฐ์ วัฒนพานิช

.....  
(.....นายวิศิษฐ์ วัฒนพานิช.....)

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟท. ๑๕๒

ขั้นตอนการสวิชชิง ..... 2 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผจก. .... (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	ทดสอบย้ายโหลดสถานีฯ จอมบึง (กฟต.1)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ต.ค. 62	เวลา	09.00 น.	ถึง	27 ต.ค. 62	เวลา	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟต.1	งานที่ทำ	ขอฝากโหลด วงจร CBN03			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1482/2562
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	26 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย						วันที่	
6. อนุมัติสวิทชิงโดย						วันที่	
7. สั่งทำสวิทชิงโดย						วันที่	
		1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ, นายพนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด วงจร DMA02 บางส่วน ไปรับไฟจาก วงจร DMA01						
3	DMA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DMA		- 2 MW
4	DMA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DMA		- 2.5 MW
5	DMA01S-03	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		ดมข.		SF6 โรงเรียนต้นมะขามเตี้ย
6	DMA01S-06	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมข.		SF6 โรงเรียนวัดต้นมะขามเตี้ย
7	DMA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DMA		-
8	ทำการ Bypass รีโคลสเซอร์ DMA02R-01						
9	DMA02R-01	Normal	Nonreclosing, GND		ดมข.		R หลังวัดต้นมะขามเตี้ย
10	แจ้ง กฟส.ดมข. ให้ทำการ ล๊ับ SW Bypass รีโคลสเซอร์ DMA02R-01 เข้าได้ทั้งสามเฟส						
11	DMA02R-01	ล๊ับ	ปลด		ดมข.		R หลังวัดต้นมะขามเตี้ย
12	ย้ายโหลด วงจร CBN03 ไปรับไฟจาก วงจร DMA02						
13	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
14	CBN03-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟต.1		- -
15	CBN03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟต.1		- -
16	DMA02S-09	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		ดมข.		SF6 จุดแบ่งแดนวัดรางเข้
17	CBN03R-01	ล๊ับ	ปลด		กฟต.1		R บ้านแก้มอัน
18	ให้ทำการ Off Auto Reclose ของเบรกเกอร์ DMA02VB-01 ไว้เพื่อให้ กฟต.1 ทดสอบการย้ายโหลด						
19	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ กฟต.1 ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
20	กฟต.1 จะดำเนินการย้ายโหลด ในส่วนของ กฟต.1 เองโดยจะ Byapass รีโคลสเซอร์ CBN03R-01 และย้ายโหลดเข้าวงจร DMA02 เพิ่ม						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
21	เมื่อ กฟต.1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย						
22	ย้ายโหลด วงจร CBN03 กลับจาก วงจร DMA02						
23	ตรวจสอบ กฟต.1 ขนาน วงจร CBN03 กับวงจร DMA02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	DMA02S-09	สับ	ปลด, ล็อกคาน		ดมข.		SF6 จุดแบ่งแดนวัดรางเข้า
25	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
26	นำรีโคลสเซอร์ DMA02R-01 เข้าระบบ						
27	DMA02R-01	Nonreclosing,GND	Nonreclosing		ดมข.		R หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
28	DMA02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดมข.		R หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
29	DMA02R-01	Nonreclosing	Nonreclosing,GND		ดมข.		R หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
30	แจ้ง กฟส.ดมข. ให้ทำการ ปลด SW Bypass รีโคลสเซอร์ DMA02R-01 ออกได้ทั้งสามเฟส						
31	DMA02R-01	Nonreclosing,GND	Normal		ดมข.		R หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
32	ย้ายโหลด วงจร DMA02 กลับจาก วงจร DMA01						
33	DMA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DMA		- -
34	DMA01S-06	ปลด, ล็อกคาน	สับ		ดมข.		SF6 โรงเรือนวัดด้านมะขามเตี้ย
35	DMA01S-03	สับ	ปลด, ล็อกคาน		ดมข.		SF6 โรงเรือนด้านมะขามเตี้ย
36	DMA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DMA		- -
37	DMA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DMA		- -
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						