



Switching Deadline
วันที่ 24 ต.ค. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ) ๒๔๒๔/๒๕๖๒

วันที่ 22 ต.ค. 2562

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์หา

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบแก้ไข เบรกเกอร์ ๑๑๕ KV สถานีไฟฟ้าท่ามะกา
ตามแผนผังส่งเขตนับ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๔ ต.ค. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV รหัส TMK2YB-01 และ TMK4YB-01 (ที่ลวงจร) เพื่อตรวจสอบเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV ที่สถานีไฟฟ้าท่ามะกา๑	TMK2YS-01 TMK4YS-01	TMK2YS-02 TMK4YS-02	นายธำรง ต้นภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทพ.บพ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

วิรัตน์

(นายสมหมาย ชื่นดำรง)

ตำแหน่ง ก.บ.บ.รักษาการแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ส่วนรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 KV จาก TMK2YS-01 ถึง TMK4YS-02
ในวันที่ 24 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1490/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย สวัสดิ์สิทธิ์ เคียงแก้ว ๐๘๖-๕๖๖๖-๐๓๐๘

น.ธ.น.ธ. สวัสดิ์สิทธิ์
(๐๘๖-๕๖๖๖ น.ธ.น.ธ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.)

เรียน ผจก. ศคฟ. กบข.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ศคฟ. 2 (สถานี กิ่งผล = ๑๖ 1 (TMK))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ ท่ามะกา 1 (เบรกเกอร์ 115 เควี TMK02,04YB-01)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 24 ต.ค. 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1490/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 23 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 23 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
 วันที่
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายพนิต , นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	เมื่อชุดทำงานพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี TMK02YB-01						
3	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี TMKBYS-01,02 อยู่สถานะ "สับ"						
4	TMK02YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		TMK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	TMKBYB-01	ปลด	สับ		TMK	-	เบรกเกอร์สแปร์ 115 เควี
6	TMKBYB-01	สับ	ปลด		TMK	-	เบรกเกอร์สแปร์ 115 เควี
7	TMK02YS-03	ปลด	สับ		TMK	-	ใบมีด 115 เควี
8	TMKBYB-01	ปลด	สับ		TMK	-	เบรกเกอร์สแปร์ 115 เควี
9	TMK02YB-01	สับ	ปลด		TMK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	TMK02YS-01	สับ	ปลด		TMK	-	ใบมีด 115 เควี
11	TMK02YS-02	สับ	ปลด		TMK	-	ใบมีด 115 เควี
12	TMK02YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		TMK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานที่ เบรกเกอร์ 115 เควี TMK02YB-01 ได้						
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***						
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานที่ เบรกเกอร์ 115 เควี TMK02YB-01 แล้วเสร็จ						
16	TMK02YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		TMK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	TMK02YS-01	ปลด	สับ		TMK	-	ใบมีด 115 เควี
18	TMK02YS-02	ปลด	สับ		TMK	-	ใบมีด 115 เควี
19	TMK02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		TMK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	TMKBYB-01	สับ	ปลด		TMK	-	เบรกเกอร์สแปร์ 115 เควี
21	TMK02YS-03	สับ	ปลด		TMK	-	ใบมีด 115 เควี
22	TMK02YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		TMK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	เมื่อชุดทำงานพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี TMK04YB-01						
24	TMK04YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		TMK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	TMK04YS-03	ปลด	สับ		TMK	-	ใบมีด 115 เควี
26	TMKBYB-01	ปลด	สับ		TMK	-	เบรกเกอร์สแปร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	TMK04YB-01	สับ	ปลด		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	TMK04YS-01	สับ	ปลด		TMK		- ไบมีด 115 เควี
29	TMK04YS-02	สับ	ปลด		TMK		- ไบมีด 115 เควี
30	TMK04YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	แจ้งสถานะพื้นที่ไต่บให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
32	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานที่ เบรกเกอร์ 115 เควี TMK04YB-01 ได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงสอง ***							
33	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานที่ เบรกเกอร์ 115 เควี TMK04YB-01 แล้วเสร็จ						
34	TMK04YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	TMK04YS-01	ปลด	สับ		TMK		- ไบมีด 115 เควี
36	TMK04YS-02	ปลด	สับ		TMK		- ไบมีด 115 เควี
37	TMK04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	TMKBYB-01	สับ	ปลด		TMK		- เบรกเกอร์สแปร์ 115 เควี
39	TMK04YS-03	สับ	ปลด		TMK		- ไบมีด 115 เควี
40	TMK04YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							