



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กบษ.(ตบ.) ๒๔๓๑/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุธา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิ้นโททอง

วันที่ 21 ต.ค. 2562  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แกะไขจุดร้อน สถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๒ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP.๑	๔ พ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับหม้อแปลง TP.๑ โดยจ่าย เบรกเกอร์ชานบัส ๒๒ kV. เพื่อ แกะไขจุดร้อนบushing แรงสูง เฟส C			นายเชาว์ลิต นิสรอด

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิสรอด ตำแหน่ง พงษ.๖ ผดบ.กบษ.(ก.๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นดำรง)

ตำแหน่งบช.ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1. ฟีดเตอร์ TP1 จาก NCB1YB-01 ถึง NCB1BVB-01.

ในวันที่ ๒๖/๑๑/๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐8:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1492/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรพร นิสรอด ประสานงานการขอตัดไฟกับ พงษ.1610 อ.ก.บ.น. นิสรอด

26 ต.ค. 62

(นายสมหมาย ชื่นดำรง)  
อ.ก.บ.น.(ก.๓) แทน

สำหรับผู้อนุมัติ

3007

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ๖๕

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓) ✓

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ ๐ แผ่น

ผจก. 1 (สถานี - NCB -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐8:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเชาว์ลิต นิสรอด) 28 ต.ค. 2562

จก.บ.น.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก3)

(นายเชาว์ลิต นิสรอด) 28 ต.ค. 25

จก.บ.น.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯนครชัยศรี2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 พ.ย. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ แกะไขจุดร้อนบุงชิงเฟส C TP1	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1492/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 26 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 26 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 -10-62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชาน, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ตัดตอนภายในสถานีฯ และ ระบบจำหน่าย และ สายส่งก่อนทำ Switching						
2	กบข.ก3.ปฏิบัติงาน NCB-TP1						
3	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		โหลด 14.37 MW
4	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		โหลด 17.35 MW
5	ย้ายโหลด NCB-TP1 ไปรับไฟจาก NCB-TP2						
6	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		ขนานบัส
7	NCB01BVB-01	สับ	ปลด		NCB		เบรกเกอร์ Incomming1
8	NCB01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCB		เบรกเกอร์ Incomming1
9	NCB01YB-01	สับ	ปลด		NCB		เบรกเกอร์ 115 KV No.TP1
10	NCB01YS-01	สับ	ปลด		NCB		ใบมีด 115 KV
11	NCB01YS-03	สับ	ปลด		NCB		ใบมีด 115 KV
12	แจ้งพนักงานสถานีฯตรวจไฟอ่อน NCB01BVB-01 ว่ามีไฟอ่อนหรือไม่						
13	หลังจากตรวจสอบแล้วไม่มีไฟอ่อน NCB01BVB-01 แจ้งพนักงานสถานีฯดำเนินการสับกราวด์						
14	NCB01BVG-01	ปลด	สับ		NCB		Sw.Ground. 22.KV Inc.01
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก3.รับทราบให้ปฏิบัติงานได้						
16	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
17	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
18	เมื่อ กบข.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
19	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
20	NCB01BVG-01	สับ	ปลด		NCB		Sw.Ground. 22.KV In.01
21	NCB01YS-03	ปลด	สับ		NCB		ใบมีด 115 KV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	NCB01YS-01	ปลด	สับ		NCB		ใบมีด 115 KV
23	NCB01YB-01	ปลด	สับ		NCB		เบรกเกอร์ 115 KV No.TP1
24	ย้ายโหลด NCB-TP1 กลับจาก NCB-TP2						
25	NCB01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		เบรกเกอร์ Incomming1
26	NCB01BVB-01	ปลด	สับ		NCB		เบรกเกอร์ Incomming1
27	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		ขนานบัส
28	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
29	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
30	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						