



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพ.น.(กป.) ๔๕๒ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา  
ชื่อผู้ส่ง นายโอเค มีแก้วน้อย

Switching Deadline

วันที่ 30 ต.ค. ๖2  
**ส่งแล้ว**

chr

วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)  
ตำแหน่ง พ.ม.บ.รักษาการแทนผจก.กฟส.อ.สพ.น.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน พาดสายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F4 (สพ.น.2)	3 พ.ย.62	09.00 06.00 นทพ.ร	17.00	พาดสายแรงสูงหน้าสถานี สพ.น.2 - DIS บีมเก่า และ DIS หนองบ่อ - SF6 แบ่ง แดน ทคก./อทง.	DIS หน้าสถานี DIS หนองบ่อ	DIS ชั่วคราวบีมเก่า SF6แบ่งแดน ทคก .อทง	นายอุดมศักดิ์ ตะเพียนทอง โทร.๐๘๑-๐๗๘๓๐๒๓๓
๒.	UT6 4Y8-๑	3 พ.ย.62	09.00 06.00 นทพ.ร	17.00	— " —	UT6 4Y8-๐๑	SP03Y8-๐๑	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...บ้านทุ่งคอก และ บ้านหนองบ่อ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต ตำแหน่ง พ.ม.ก.บ. โทร๐๘๑-๔๕๒๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Signature)*

(นายโอเค มีแก้วน้อย)

ตำแหน่ง พ.ม.บ.รักษาการแทนผจก.กฟส.อ.สพ.น.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPO ๐๔ จาก DIS หนองบ่อ ถึง SF6 หนองบ่อ ทคก./อทง.  
DIS หน้าสถานี SPO

ในวันที่ 3 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1493/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 115kv จาก UT6 4Y8-01 ถึง SP03Y8-01

ในวันที่ 3 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ขุนทอง ฝาเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต

*(Signature)*

(นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต รักษาการ)  
อ.ก.บ.น.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.) 3010

เรียน ผจก. กฟส.อ.สพ.น.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.บ.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

1821

ผจก. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*(Signature)* 28 ต.ค. 2562  
(นายเสถียรพงศ์ แก่นจันทร์)

อ.ก.บ.น.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ ดิสหน้าสถานีฯ-ดิสชั่วคราวบึงเก่า, ดิสหนองบ่อ-SF6แบ่งแดนทคก, อทง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3-พ.ย.-62	ระหว่าง	09:00 น. <i>08.00 น. ทคก</i>	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูงหน้าสถานีฯสพน.2	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1439/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายขุนทอง	ฝาเงิน	วันที่	25 ตุลาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย		<i>นายสุภากร ฟ้าใส</i>			วันที่	25 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย		<i>[Signature]</i>			วันที่	25-10-62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโฆ 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐภาณุจัน, นายสามารถ 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ						
2	SPO04VB-01	Auto	Manual		SPO		
3	SPO06VB-01	Auto	Manual		SPO		
4	UTG04YB-01	Auto	Manual		UTG		
5	ย้ายโหลด SPO04 บางส่วนรับไฟจาก SPO06						
6	SPO04S-06	ปลด	สับ		ทคก.		SF6 ร้านคาร์แคร์
7	DISชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทคก.		DIS หน้าบึงเก่า
8	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09:00 น. ทั้งระบบ 22 KV และ 115 KV						
9	SPO04VB-01	สับ	ปลด		SPO		
10	SPO04S-01	สับ	ปลด		ทคก.		POT HEAD F4
11	SPO04S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทคก.		DIS หนองบ่อ
12	ตรวจสอบ SPO03YB-01 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN						
13	UTG04YS-09	สับ	ปลด+ล๊อคกุญแจ		ทคก.		ABS. ตรงข้ามบึงเอี่ยมการยาง
14	SPO03YS-01	สับ	ปลด		SPO		ใบมีด 115 เควี
15	SPO03YS-02	สับ	ปลด		SPO		ใบมีด 115 เควี
16	แจ้งกฟส.ทคก. ตรวจสอบ SF6 SPO4S-05, SPO4S-02 อยู่ตำแหน่ง OFF แล้ว LOCK คาน						
17	แจ้งสถานะไฟดับให้กฟส.สพน.ทราบ						
18	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G1					สพน.	
19	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G2					สพน.	
20	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G3					สพน.	
21	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G4					สพน.	
22	SPO06VB-01	Manual	Auto		SPO		
23	UTG04YB-01	Manual	Auto		UTG		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
25	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				สพน.		
26	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				สพน.		
27	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3				สพน.		
28	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G4				สพน.		
29	SPO06VB-01	Auto	Manual		SPO		
30	UTG04YB-01	Auto	Manual		UTG		
31	เมื่อพร้อมจ่ายไฟทั้งระบบ 22 KV และ 115 KV						
32	SPO03YS-01	ปลด	สับ		SPO		ใบมีด 115 เควี
33	SPO03YS-02	ปลด	สับ		SPO		ใบมีด 115 เควี
34	UTG04YS-09	ปลด	สับ		ทคก.		ABS. ตรงข้ามบีกเอ็มการยาง
35	SPO04S-04	ปลด	สับ		ทคก.		DIS หนองบ่อ
36	SPO04S-01	ปลด	สับ		ทคก.		POT HEAD F4
37	SPO04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPO		
38	ย้ายโหลด SPO04 บางส่วนกลับจาก SPO06						
39	DISชั่วคราว	ปลด	สับ		ทคก.		DIS หน้าป้อมเก่า
40	SPO04S-06	สับ	ปลด+ล๊อคคาน		ทคก.		SF6 ร้านคาร์แคร์
41	SPO04VB-01	Manual	Auto		SPO		
42	SPO06VB-01	Manual	Auto		SPO		
43	UTG04YB-01	Manual	Auto		UTG		
สิ้นสุด Switching							

