



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา .....  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ....

# วิทย์ขอตัดไฟ

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓) .....  
ตำแหน่ง .....

Switching Deadline

วันที่ 13 May 62

**ตั้งแล้ว**

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ (กฟผ.) ตามบันทึก  
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	BP2- 70412	๑๗ พ.ย. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๒.๓๐ น.	เพื่อ De-energize	BP2-70412	BPB08YB-01
					BP2-70012 และควบคุมโหลด		
					Bus 1 ไม่เกิน 200 MVA		
					Bus 2 ไม่เกิน 400 MVA		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง .....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง BP2-70412 จาก BP2-70412 ถึง BPB8YB-01  
ในวันที่ 17 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐7.30 น. ถึง 12.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1498  
24  อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิฑูรย์ อภิสิทธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายยงยุทธ สีขาว

28 ๑๑.๖๒

นายยงยุทธ สีขาว  
2๐๒๓/๑๑/๒๖  
๐๘๑.๑๓๓.๑๕๐.๐๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3037  
เรียน ผจก. กฟภ.๓.๒๒๐.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี BPB)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นายเอกชัย ทังสุวรรณ 30 ต.ค. 2562

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

**ใบสั่งทำสวิตชิง**

1. สถานที่ทำงาน ..... สถานีบ้านโป่ง 2 (EGAT) BP2-70412
2. กำหนดวันที่ทำงาน ..... 17 พ.ย. 62 ..... ระหว่าง 07.30 น. ถึง 12.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน ..... กฟผ. งานที่ทำ De-energize BP2-70012 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1498/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย ..... นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง ..... วันที่ 29 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย ..... *นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง* ..... วันที่ 29 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย ..... *[Signature]* ..... วันที่ 30 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตซ์ (ตรวจสอบ Load มี BPB2YB-01 ไม่เกิน 360 MW)							
1	BPB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kv L= <del>109</del> MW
2	BPB08YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kv L= <del>117</del> MW
3	ตรวจสอบ Sw.ใบมีด BPB04YS-01 และ 02 ให้อยู่ในตำแหน่ง สับ						
4	ย้ายโหลด BP2-70412 ไปรับไฟจาก BP2-70122						
5	BPB04YB-01	ปลด	สับคง "OFF" Auto Reclose		BPB		เบรกเกอร์ 115 kv
6	BPB08YB-01	สับ	ปลด		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kv
7	BPB08YS-01	สับ	ปลด		BPB		ใบมีด 115 kv
8	BPB08YS-02	สับ	ปลด		BPB		ใบมีด 115 kv
9	เมื่อ กฟผ. พร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
10	BP2-70412	สับ	ปลด		EGAT		
11	BP2-70417	สับ	ปลด		EGAT		
12	BPB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kv
13	BPB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kv
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
14	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	BPB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kv
16	BPB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kv
17	ย้ายโหลด BP2-70412 กลับจาก BP2-70122						
18	BPB08YS-01	ปลด	สับ		BPB		ใบมีด 115 kv
19	BPB08YS-02	ปลด	สับ		BPB		ใบมีด 115 kv
20	BP2-70417	ปลด	สับ		EGAT		
21	BP2-70412	ปลด	สับ		EGAT		
22	BPB08YB-01	ปลด	สับคง "OFF" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kv
23	BPB04YB-01	สับ	ปลด		BPB		เบรกเกอร์ 115 kv
24	BPB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kv
25	BPB08YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kv
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							



## บันทึก

ที่	ทจล-ส. 10717 /2562	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 KV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	25 ตุลาคม 2562	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 2
อุปกรณ์	- De-energize BP2-70012
	- ควบคุมโหลด BP2 Main Bus No.1 ไม่เกิน 200 MVA (KT1A)
	- ควบคุมโหลด BP2 Main Bus No.2 ไม่เกิน 400 MVA (KT2A, KT5A)
	- ขอย้ายโหลดจาก 115 kV BP2 To PEA No.2 ไป 115 kV BP2 To PEA No.1
	(แจ้งคุณสภาพ ศูนย์นครปฐม)
งานที่ทำ	- 2 Year Inspection
หมายเหตุ	
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 24 <sup>th</sup> 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2562 เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 24 <sup>th</sup> 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ  
กองควบคุมระบบ  
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.