



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 30 ต.ค. 62

เลขที่ ก.๓.กบข.(คป.) 1516 / 2562  
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ชา  
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 22 ต.ค. 2562  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้วไขจุดร้อน ต้นRiser pole สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๒ ตามแผนผังสิ่งเซปแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	OYK 6VB-01	2 พ.ย. 2562	08:30 น.	12:00 น.	เปลี่ยนสายลิต เฟส C ตรวจสอบพร้อมทำความสะอาด สะอาดหน้าสัมผัสทุกจุด	OYK 6VB-01	OYK 6S-01	นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ พงษ.6
2.	OYK 7VB-01	2 พ.ย. 2562	13:30 น.	16:30 น.	ปรับแต่ง Dis sw. เฟส B,C ตรวจสอบพร้อมทำความสะอาด สะอาดหน้าสัมผัสทุกจุด	OYK 7VB-01	OYK 7S-01	0615396296

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ ตำแหน่ง พงษ.๖ ผดบ.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๖๑๕๓๓๖๒๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง

*(Signature)*

(นายสมหมาย ชื่นดำรง)  
ตำแหน่ง ษ.รักษาการแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ OYK6 จาก OYK6VB-01 ถึง OYK6S-01  
ในวันที่ 2 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1501/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ OYK7 จาก OYK7VB-01 ถึง OYK7S-01  
ในวันที่ 2 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 13:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *(Signature)* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *(Signature)*  
26 ต.ค. 62

*(Signature)*  
28 ต.ค. 2562

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.) 3011  
เรียน ผจก. กฟผ. อ.บ.บ. กฟผ. ส.บ.บ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น



อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. 2 (สถานี OYK)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*(Signature)* 28 ต.ค. 2562  
(นายเลขพงศ์ แก่นจันทร์)  
จก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

*(Signature)* 28 ต.ค.  
(นายเลขพงศ์ แก่นจันทร์)  
จก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |  |          |                           |                   |                |
|------------------------|--|----------|---------------------------|-------------------|----------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 (OYK06S-01 และ OYK07S-01)  |          |                           |                   |                |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 2 พ.ย. 62  | ระหว่าง  | 08.30 น.                  | ถึง               | 16.30 น.       |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กบข.(ก.3)  | งานที่ทำ | ทำความสะอาด Pothead F6,F7 | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1501/62        |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง   |          |                           | วันที่            | 26 ตุลาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          |                           | วันที่            | 27 ต.ค. 62     |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          |                           | วันที่            | 28 ต.ค. 62     |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |                           |                   |                |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	เมื่อชุดทำงานจะทำงานที่หัว Pothead OYK06S-01						
3	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK	-	28.3 MW
4	OYK06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK	-	9.7 MW
5	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI	-	16.0 MW
6	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	4.4 MW
7	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM	-	12.5 MW
8	OYM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	1.4 MW
9	OYM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	4.3 MW
10	ย้ายโหลด OYM03 ไปจ่ายจาก OYI05 (เพื่อลดโหลดหม้อแปลง OYM-TP1)						
11	OYI05S-11	ปลด	สับ		สพร.		SF6 หม้อบ้านสามพราน2
12	OYM03VB-01	สับ	ปลด		OYM	-	-
13	ย้ายโหลด OYK06 ไปจ่ายจาก OYM02						
14	OYK06S-02	ปลด	สับ		อมน.		SF6 วินมอเตอร์ไซด์แยกสาย 5
15	OYK06VB-01	สับ	ปลด		OYK	-	-
16	OYK06S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.6
17	OYK06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYK	-	-
18	OYK06VG-01	ปลด	สับ		OYK	-	กราวด์ F6
19	แจ้งชุดทำงาน ตรวจสอบพร้อมทำความสะอาดที่ OYK06S-01 ได้ (ให้คง Manual OYM02VB-01 ไว้ตลอดขณะทำงาน)						
20	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK	-	
21	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI	-	
22	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก							
24	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานที่ OYK06S-01 แล้วเสร็จ						
25	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-
26	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
27	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-
28	OYM-TP1	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		-
29	OYK06VG-01	สับ	ปลด		OYK		- กราวด์ F6
30	OYK06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYK		-
31	OYK06S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.6
32	ย้ายโหลด OYK06 กลับจาก OYM02						
33	OYK06VB-01	ปลด	สับคง"OFF"AutoReclose		OYK		-
34	OYK06S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 วินมอเตอร์ไซค์แยกสาย 5
35	ย้ายโหลด OYM03 กลับจาก OYI05						
36	OYM03VB-01	ปลด	สับคง"OFF"AutoReclose		OYM		-
37	OYI05S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 หม้อบ้านสามพราน2
39	OYK06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
40	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
41	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
42	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-
43	OYM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		-
44	OYM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		-
*** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงที่สอง ***							
45	เมื่อชุดทำงานจะทำงานที่หัว Pothead OYK07S-01						
46	OYK07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		- 4.7 MW
47	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- 28.0 MW
48	SAC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- 3.0 MW
49	ย้ายโหลด OYK07 ไปจ่ายจาก SAC06						
50	PMB06S-21	ปลด	สับ		พมท.		SF6 ปากซอยดอนหวาย
51	OYK07VB-01	สับ	ปลด		OYK		-
52	OYK07S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.7
53	OYK07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYK		-
54	OYK07VG-01	ปลด	สับ		OYK		- กราวด์ F7

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
55	แจ้งชุดทำงาน ตรวจสอบพร้อมทำความสะอาดที่ OYK07S-01 ได้ (ให้คง Manual SAC06VB-01 ไว้ตลอดขณะทำงาน)						
56	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
57	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
*** สิ้นสุดสวิตช์ช่วงที่สาม ***							
58	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานที่ OYK07S-01 แล้วเสร็จ						
59	SAC-TP1	"OLTC" <i>Auto</i>	"OLTC" <i>Manual</i>		SAC		-
60	OYK-TP2	"OLTC" <i>Auto</i>	"OLTC" <i>Manual</i>		OYK		-
61	OYK07VG-01	สับ	ปลด		OYK		- กราวด์ F7
62	OYK07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYK		- -
63	OYK07S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.7
64	ย้ายโหลด OYK07 กลับจาก SAC06						
65	OYK07VB-01	ปลด	สับคง"OFF"AutoReclose		OYK		- -
66	PMB06S-21	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พมท.		SF6 ปากชอยตอนหวาย
67	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
68	OYK07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
69	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
70	SAC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
*** สิ้นสุดสวิตช์ทั้งหมด ***							