



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 11 พ.ย. 62

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามบันทึก
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	SP KT2A	๑๔ พ.ย. ๖๒	๐๗.๓๐	๑๖.๓๐	Correct Potential Lead ที่ CT QW๒A & Electrical Test	SP 2222	SP 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายภาสกร เลขสุนทรวกร ตำแหน่ง แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วศก.๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SP-KT2A จาก SP-2222 ถึง SP-2227
ในวันที่ 14 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1511/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มิ่งชัย ทนชัย ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ

พรินทร์ สันทรทวน
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3022
เรียน ผจก. กฟผ. กฟผ. ๖๖๖๖, กฟผ. ๖๖๖๖
อก.บช.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ ๑ แผ่น

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผจพ. 1 (สถานี SPA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายสมศักดิ์ หุ่ยสาย)

(นายสมศักดิ์ หุ่ยสาย)

วศก.๑กปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก.๓)

(นายสมศักดิ์ หุ่ยสาย)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีาสัพพรรณบุรี (SP-KT2A)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 14 พ.ย. 62 เวลา 07.30 น. ถึง 14 พ.ย. 62 เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพพ. งานที่ทำ Correct Potential Lead ที่ CT ตามใบขอปฏิบัติงาน 1511/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมโนช ทองย้อย วันที่ 28 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 28-10-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด							
1	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load= 19.20 MW
2	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load=28.00 MW
3	SPA02VB-01	"ON'Auto Reclose	"OFF'Auto Reclose		SPA		- Load=3.60 MW
4	SPA04VB-01	"ON'Auto Reclose	"OFF'Auto Reclose		SPA		- Load=1.20 MW
5	SPA07VB-01	"ON'Auto Reclose	"OFF'Auto Reclose		SPA		- Load=3.30 MW
6	SPA02R-02	Normal	Nonreclosing		สพ.	SCADA	R บ้านหัวเกาะ
7	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
8	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
9	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- Load=11.60 MW
10	BAM01VB-01	"ON'Auto Reclose	"OFF'Auto Reclose		BAM		- Load=2.10 MW
11	BAM07VB-01	"ON'Auto Reclose	"OFF'Auto Reclose		BAM		- Load=3.10 MW
12	BAM02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.		R Load=2.20 MW
13	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- Load=14.00 MW
14	SPC01VB-01	"ON'Auto Reclose	"OFF'Auto Reclose		SPC		- Load=1.50 MW
15	SPC03VB-01	"ON'Auto Reclose	"OFF'Auto Reclose		SPC		- Load=5.80 MW
16	SPC04VB-01	"ON'Auto Reclose	"OFF'Auto Reclose		SPC		- Load=2.50 MW
17	SPC05VB-01	"ON'Auto Reclose	"OFF'Auto Reclose		SPC		- Load=1.90 MW
18	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- Load=21.00 MW
19	DOA03VB-01	"ON'Auto Reclose	"OFF'Auto Reclose		DOA		- Load=1.40 MW
20	ย้ายโหลดดวงจร SPC01 ไปรับไฟจาก DOA03**						
21	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
22	DOA01VB-01	สับ	ปลด		DOA		- -
23	**ย้ายโหลดดวงจร SPA02 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPA04 **						
24	SPA02S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ร้านพอเพียง
25	SPA02R-02	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R บ้านหัวเกาะ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	**ย้ายโหลดวงจร SPA02, SPA04 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPC05**						
27	SPA02S-20	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
28	SPA04S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ทนายเงาะ
29	SPC05S-08	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ป.รุ่งเรือง
30	SPA02S-24	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 หมู่บ้านนิศาชล
31	**ย้ายโหลดวงจร SPA04 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPC04 **						
32	SPA04S-07	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟโพธิ์พระยา
33	SPA04VB-01	สับ	ปลด		SPA		- -
34	ย้ายโหลดวงจร SPA05 บางส่วนไปรับไฟจาก SPC03**						
35	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
36	SPA05R-02	สับ	ปลด		สพ.		R โรงแรมการกีฬา
37	ย้ายโหลดวงจร SPA07 บางส่วนไปรับไฟจาก BAM07**						
38	BAM07S-05	ปลด	สับ		บปม.		SF6 วัดโพธิ์ค้อย
39	SPA07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ขนส่ง
40	ย้ายโหลดวงจร SPA07 บางส่วนไปรับไฟจาก BAM01**						
41	BAM01S-12	ปลด	สับ		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
42	SPA07VB-01	สับ	ปลด		SPA		- -
43	ย้ายโหลดวงจร SPA09 บางส่วนไปรับไฟจาก BAM02**						
44	BAM02S-18	ปลด	สับ		มขล.		SF6 สีแยมมะขามล้ม
45	SPA09R-01	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
46	- ย้ายโหลด SP-KT2A ไปจ่ายจาก SP-KT1A						
47	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนानบัส
48	SPA02BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 2
49	- ดับไฟหม้อแปลง SP-KT2A เวลา 07.30 น.						
50	SP-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
51	SP-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
52	SPA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- INCOMING 2
53	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
54	SPA02VB-01	"OFF'Auto Reclose	"ON'Auto Reclose		SPA		-
55	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
56	BAM01VB-01	"OFF'Auto Reclose	"ON'Auto Reclose		BAM		-
57	BAM07VB-01	"OFF'Auto Reclose	"ON'Auto Reclose		BAM		-
58	BAM02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	R บ้านสูตร
59	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
60	SPC03VB-01	"OFF'Auto Reclose	"ON'Auto Reclose		SPC		-
61	SPC04VB-01	"OFF'Auto Reclose	"ON'Auto Reclose		SPC		-
62	SPC05VB-01	"OFF'Auto Reclose	"ON'Auto Reclose		SPC		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
64	DOA03VB-01	"OFF'Auto Reclose	"ON'Auto Reclose		DOA		-
65	แจ้ง กฟผ.ปฏิบัติด้าน SP-KT2A ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
66	หลังจาก กฟผ.ปฏิบัติงาน SP-KT2A แล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
67	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
68	SPA02VB-01	"ON'Auto Reclose	"OFF'Auto Reclose		SPA		-
69	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
70	BAM01VB-01	"ON'Auto Reclose	"OFF'Auto Reclose		BAM		-
71	BAM07VB-01	"ON'Auto Reclose	"OFF'Auto Reclose		BAM		-
72	BAM02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.		R
73	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
74	SPC03VB-01	"ON'Auto Reclose	"OFF'Auto Reclose		SPC		-
75	SPC04VB-01	"ON'Auto Reclose	"OFF'Auto Reclose		SPC		-
76	SPC05VB-01	"ON'Auto Reclose	"OFF'Auto Reclose		SPC		-
77	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
78	DOA03VB-01	"ON'Auto Reclose	"OFF'Auto Reclose		DOA		-
79	- จ่ายไฟหม้อแปลง SP-KT2A						
80	SPA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- INCOMING 2
81	SP-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
82	SP-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
83	- ย้ายโหลด SP-KT2A กลับคืนจาก SP-KT1A						
84	SPA02BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 2
85	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
86	ย้ายโหลดวงจร SPA05 บางส่วนกลับคืนจาก SPC03**						
87	SPA05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สพ.		R โรงแรมการกีฬา
88	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
89	**ย้ายโหลดวงจร SPA04 บางส่วนกลับคืนจาก SPC04 **						
90	SPA04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA	SCADA	-
91	SPA04S-07	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกโพธิ์พระยา
92	**ย้ายโหลดวงจร SPA02 บางส่วนกลับคืนจาก SPA04 **						
93	SPA02R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สพ.	SCADA	R บ้านหัวเกาะ
94	SPA02S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ร้านพอเพียง
95	**ย้ายโหลดวงจร SPA02, SPA04 บางส่วนกลับคืนจาก SPC05**						
96	SPA02S-24	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6 หมู่บ้านนิศาชล
97	SPC05S-08	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 ป.รุ่งเรือง
98	SPA04S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ทนายเงาะ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
99	SPA02S-20	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
100	ย้ายโหลดวงจร SPA09 บางส่วนกลับคืนจาก BAM02**						
101	SPA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
102	BAM02S-18	สับ	ปลด, ล็อคคาน		มขล.		SF6 สีแยมมะขามส้ม
103	ย้ายโหลดวงจร SPA07 บางส่วนกลับคืนจาก BAM01**						
104	SPA07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		- -
105	BAM01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
106	ย้ายโหลดวงจร SPA07 บางส่วนกลับคืนจาก BAM07**						
107	SPA07S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6 ขนส่ง
108	BAM07S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6 วัดโพธิ์ค้อย
109	ย้ายโหลดวงจร SPC01 กลับคืนจาก DOA03**						
110	DOA01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA		- -
111	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
112	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
113	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
114	SPA02VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SPA		-
115	SPA04VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SPA		-
116	SPA07VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SPA		-
117	SPA02R-02	Nonreclosing	Normal		สพ.	SCADA	R บ้านหัวเกาะ
118	SPA05R-02	Nonreclosing	Normal		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
119	SPA09R-01	Nonreclosing	Normal		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
120	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
121	BAM01VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		BAM		-
122	BAM07VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		BAM		-
123	BAM02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.		R
124	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
125	SPC01VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SPC		-
126	SPC03VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SPC		-
127	SPC04VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SPC		-
128	SPC05VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SPC		-
129	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
130	DOA03VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DOA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเย็น							



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0423/2562

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี

วันที่ 24 ตุลาคม 2562

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี
อุปกรณ์	หม้อแปลง SP KT2A (115/22KV) [SP 2222 และ SP 2227]
งานที่ทำ	Correct Potential Lead ที่ CT QW2A & Electrical Test
วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน พุธที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน พุธที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมิด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทรงยศ เสงี่ยมกลาง

(นายภาสกร เสขสุนทรากร)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร วันที่ เวลา น.
ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.