



Switching Deadline

วันที่ 1 พ.ย. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 5397
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงศ์พันทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมิตย์ เรืองจ้อย

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทนผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ แก้ไขจุดต่อสายแรงสูง(อาร์ทชาวด) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAC๐๑	๓ พ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	แก้ไขจุดต่อสายอาร์ทชาวดและซ่อมจุดต่อ DDE	เบรกเกอร์ F๑	SAC๑S-๐๒ SAC๑S-๐๓ SAC๑S-๐๔ SAC๑S-๐๕	นายรัชชัย วงศ์บุญมาก ๐๘๙-๙๘๑๔๗๗๒
๒	SAC๐๖					เบรกเกอร์ F๖	SAC๖S-๐๒ SAC๖S-๐๓	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ริมถนนปิ่นเกล้า - นช ตั้งแต่ น.เชียงใหม่ สดิล ถึงแม่น้ำท่าจีน.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัชชัย วงศ์บุญมาก.....ตำแหน่ง หน.ปบ.....โทร ๐๘๙-๙๘๑๔๗๗๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กสร.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายสมิตย์ เรืองจ้อย)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SAC 1S-02

SAC 1S-03

SAC 1S-04 66% SAC 1S-05

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAC 1 จาก SAC 1VB-01 ถึง SAC 1S-05
ในวันที่ 3 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1518

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SAC 6 จาก SAC 6VB-01 ถึง SAC 6S-02 100% SAC 6S-03
ในวันที่ 3 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... (นายสมิตย์ เรืองจ้อย) ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย รัชชัย วงศ์บุญมาก

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ 3051

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. สพร.

อก.บข.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลขพงศ์ แก่นจันทร์)

ช.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

๐1 พ.ย. ๖๕๖

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณเชิงสะพานท่าจีน (วงจร SAC01 , SAC06)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 พ.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	สพร.	งานที่ทำ	ต่อสายอาร์คขาด	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1513	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นาย นครินทร์ อังสนาวิน			วันที่	30 ตุลาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>นายศักดิ์สิทธิ์ เกื้อวงศ์</i>			วันที่	1 พ.ย. 2562	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 พ.ย. 2562	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนซ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	SAC01VB-01	Auto	Manual		SAC		- L = 1.53 MW
3	SAC02VB-01	Auto	Manual		SAC		- L = 3.32 MW
4	SAC06VB-01	Auto	Manual		SAC		- L = 2.03 MW
5	ย้ายโหลดวงจร SAC6 ฝากวงจร SAC2						
6	PMB06S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ตึกขาว (ตรงข้ามโลตัส)
7	SAC06VB-01	สับ	ปลด		SAC		-
8	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.30 น.						
9	SAC01VB-01	สับ	ปลด		SAC		-
10	SAC06S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS โรงหล่อพระ
11	SAC01S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.1
12	SAC06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.6
13	ตรวจสอบ SAC01S-03 (SF6 ฐานแดงโม) SAC01S-02 (SF6 ฐานไก่ย่าง) และ SAC06S-02 (SF6 โรงปูนท่าท่อ) อยู่สถานะ "OFF" และล๊อคคาน						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
18	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
19	SAC02VB-01	Manual	Auto		SAC		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
**** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ****							
20	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
25	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- -
26	SAC02VB-01	Auto	Manual		SAC		- -
27	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU		- -
28	SAU02VB-01	Auto	Manual		SAU		- -
29	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
30	SAC01S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.1
31	SAC06S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.6
32	SAC06S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS โรงหล่อพระ
33	SAC01S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS บ.ไทยเชียงใหม่สตีล
34	ย้ายโหลดวงจร SAC1 คืบจากวงจร SAU02						
35	SAC01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAC		- -
36	SAC01S-08	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ช.บางเตย 2
37	ย้ายโหลดวงจร SAC6 คืบจากวงจร SAC2						
38	SAC06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAC		- -
39	PMB06S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ตึกขาว (ตรงข้ามโลตัส)
40	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
41	SAC01VB-01	Manual	Auto		SAC		- -
42	SAC02VB-01	Manual	Auto		SAC		- -
43	SAC06VB-01	Manual	Auto		SAC		- -
44	SAU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAU		- -
45	SAU02VB-01	Manual	Auto		SAU		- -
**** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ****							

