

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นล.(ปบ) ๒๑๓๘ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นางวรรณทวน นาคพานิช

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.นวงเลน

ด้วยการไฟฟ้า อ.นวงเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อพาดสาย ๑๑๕. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....ด

แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 เควี	10 พ.ย. 62	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายส่ง 115 ไปสถานี ชั่วคราว บางเลน 2	เซอร์กิส สวิตช์เซอร์	บริษัทหน้าประปา ไทย TTW	นาย สุนทร มาก คล้าย พงษ์.๕ กภฟ.๒ กภฟ. ส่วนกลาง ๐๘๗- ๓๖๓๓๒๗๕
๒.	06 BEA	10 พ.ย. 62	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายส่ง 115 ไปสถานี ชั่วคราว บางเลน 2	BEA09S-17 SF6 คลอง ทองหลวง	Dis ชั่วคราว ตรง ข้ามไร่วัฒนา- BEA09S-21	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แยกอริยมณฑล ๑.๑.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร..... ๐๘๕๕-๕๕๑๑๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. / มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ / ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

หมายเหตุ ปฏิบัติงานโดยใช้ชุด ก่อสร้าง กทม.และชุดก่อสร้าง ก.๓

(นางวรรณทวน นาคพานิช)

ตำแหน่ง ร.จก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.นวงเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ 115 kV จาก ABS Bypass CSW ถึง ย. หน้าประปา  
ในวันที่ 10 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1579/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์ 06A06 จาก BEA09S-17 ถึง Dis. ตรงข้ามไร่วัฒนา, 08A9S-21  
ในวันที่ 16 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวินัย หอยสังข์ทอง

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. (ก.๖) ๓๐๖๔

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลง www.pea.co.thขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)  
ช.ก.ปบ.(ก3)

- 4 ต.ค. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกอริยะแลนด์ 10					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 พ.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	พาดสายส่ง 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1519/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายฤกษ์ณรงค์ศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่	2 พฤศจิกายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	๕ พ.ย. 6๒	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	๕ พ.ย. 6๒	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
		2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
		3. นายฤกษ์ณรงค์ศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟท.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	-	แยกวัดเกษม
4	เมื่อพร้อมดับไฟ						
5	แจ้งบริษัท น้ำประปาไทยปลดโหลดออกจากระบบ						
6	ABS หน้าบริษัท	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บล.	-	หน้าบ.น้ำประปาไทย
7	ABS By-pass	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บล.	-	CSW ไลน์ไปน้ำประปาไทย
8	BEA09S-17	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.	-	สะพานคลองทองกลาง
9	แจ้งกฟอ.บล.ให้ตรวจสอบ SF6 รหัส BEA09S-21, SLY09S-08 ให้อยู่ตำแหน่งไขว้ OFF พร้อมล็อคคาน						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1, ๑๐1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2, ๑๐2						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G4						
15	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟท.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	-	แยกวัดเกษม
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ปฏิบัติงานได้						
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
18	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1, ๑๐1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2, ๑๐2						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4						
23	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟท.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	-	แยกวัดเกษม
25	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
26	ABS By-pass	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บล.	-	CSW ไลน์ไปน้ำประปาไทย
27	ABS หน้าบริษัท	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บล.	-	หน้าบ.น้ำประปาไทย
28	แจ้งบริษัท น้ำประปาไทยเดินโหลดได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	BEA09S-17	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บล.		-	สะพานคลองทองกลาง
30	แจ้งกฟอ.บล.ปลดล็อคคาน SF6 รหัส SLY09S-08 บริเวณ สามแยกตาเพียง							
31	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟก.1		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
32	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		-	แยกวัดเกษม
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***								

