



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

23/10/67

เลขที่ ก.ต.สข.(ก.ป.) ๕95 /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นาย พุฒพงษ์ กาทหลง

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า
เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA2	๒๗ ต.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟขาดสายและตัดอุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี (ได้แนวสาย ส่ง ๑๑๕ เควี) บริเวณจุดแบ่ง แดนเดิมบาง - สามชุก ถึง สะพานบางขวางฝั่งซ้าย ช่วง ๓	DIS ชั่วคราว โรงเหล็กจันทร์ เทีย	DIS ชั่วคราว ปตท	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๑๒ เครื่อง ๓,๒๑๐ เควีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๓๕๐ ไร่.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เทีย ตำแหน่ง ผจก.ป โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น ๑๔.๗๔๑๒๓๖, ๑๐๐.๑๐๑๗๓๔
๓.๒ สิ้นสุด ๑๔.๗๒๔๕๓๒, ๑๐๐.๑๐๖๔๗๓

(Signature)
(นายพุฒพงษ์ กาทหลง)
ผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ 1 ฟีดเดอร์ DBA2 จาก DIS โรงเหล็กจันทร์เทีย ถึง DIS Jan.
ในวันที่ 27.๑๐.๖7 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1522/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *(Signature)* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *(Signature)*

(Signature)
(นางสาวสุวิภา รุ่งโรจน์)
๑๓ก 5 1๓๗ นพ.๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. กฟผ. สจ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตชิง..... 2แผ่น
แผนผังแนบ..... 1แผ่น

ผจพ..... (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	โรงเหล็กจันทร์เพ็ญ - ปตท.สามชุก					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ต.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สข.	งานที่ทำ	ดับไฟพาดสายแรงสูงและติดตอปกรณ์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1522/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	21 ตุลาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 ตุลาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 ตุลาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
4	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
5	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
6	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
7	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
8	*หมายเหตุ*คุณเทอดไทย จันทร์เพ็ญแจ้งว่า ปากทางราชมงคล ถึงรีโกลเซอร์ลำพำระยา รหัส DBA2R-02 สายแรงสูงขนาดเล็ก						
9	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนไปรับไฟจาก SPC05						
10	DBA03S-07	ปลด	สับ		สข.	SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
11	DBA02S-08	ปลด	สับ		สข.	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
12	DIS ชค. DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.	DIS	บีมปตท. สามชุก
13	DBA03S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สข.	SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
14	ดับไฟ เวลา 08.30 น.						
15	DIS ชค. DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.	DIS	โรงเหล็กจันทร์เพ็ญ
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สข. ทราบ						
17	แจ้ง กฟส.สข. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
18	แจ้ง กฟส.สข. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
19	หลังจากชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground แล้วเสร็จและพร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
20	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
21	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
22	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
23	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
24	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
25	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
26	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
27	หลังจาก กฟส.สข. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
28	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
29	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
31	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
32	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
33	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
34	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
35	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
36	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
37	หลังจากชุดปฏิบัติงานปลด Short Ground แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
38	เมื่อกฟส.สามชุกทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
39	DIS ชค. DBA02	ปลด	สับ		สช.		DIS โรงเหล็กจันทร์พืง
40	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนกลับคืนจาก SPC03						
41	DBA03S-07	ปลด	สับ		สช.		SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
42	DIS ชค. DBA02	ปลด	สับ		สช.		DIS ป้อมปดท. สามชุก
43	DBA03S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
44	DBA02S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 หมวดยการทางศรีประจันต์
45	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
46	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
47	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
48	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
49	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
50	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ดับไฟฟ้าตสาย และติดตั้งอุปกรณ์

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้แนวสายส่ง 115 เควี)

ทางหลวงหมายเลข 340 บริเวณจุดแบ่งแดนเดิมบาง - สามชุก ถึง

สะพานบางขวางฝั่งซ้าย ช่วง 3

วันที่ 27 ตุลาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

ผู้ขอตรวจราวดจุด G1

นายภูวนัย ทิมหอม พง.4 ผก.กฟล.สามชุก

ผู้ขอตรวจราวดจุด G2

นาย ปิณณทัต เทพบุตร พง.5 ผก.กฟล.สามชุก

