



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 14 พ.ย. 62

เลขที่ ก.๓ ก.บ.ช.(บ.พ.) /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สึงโตทอง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บ.ช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า สามพราน ๒ ตามแผนผังสั่งเซปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SABBVB-01	๑๙ พ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลด เบรกเกอร์ 22 kV.)	SA2 2212	Pothead	นายนพดล ดีลอด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลอด ตำแหน่ง วิศวกร.๕ โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ SAB จาก SA2-2212 ถึง Riser pole F1-F5
ในวันที่ 19 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1539/62
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย ภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนพดล ดีลอด
3 พ.ย. 62

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา)
๑๐๑๑ พ.ย. ๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.ช.(ค.พ.) 3114
เรียน ผจก. กฟผ. ๒๕, กฟผ. ๓๒๕

อก.บ.ช.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ช.ก.บ.น.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก3)
๒7 พ.ย. 2562

ขั้นตอนการสวิตซ์ 5 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจก. 2 (สถานี ๒๒๑๖๖ ๒)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ช.ก.บ.น.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก3)
๒7 พ.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 2 ด้านบัส 1						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 พ.ย. 62	เวลา	08.00 น.	ถึง	19 พ.ย. 62	เวลา	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา		ตามใบขอปฏิบัติงาน		1539/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ				วันที่	6 พฤศจิกายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	6 พ.ย. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	7 พ.ย. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด วงจร SAB03 ไปรับไฟจาก วงจร OYI09						
3	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 12 MW
4	SAB03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAB		- 4 MW
5	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- 13.8 MW
6	OYI09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI		- 0.98 MW
7	OYI09S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ป้อน ปดท.
8	SAB03VB-01	สับ	ปลด		SAB		- -
9	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
10	OYI09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYI		- -
11	ย้ายโหลด วงจร SAB04 ไปรับไฟจาก วงจร SAB07						
12	SAB04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAB		- 1.1 MW
13	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 16.5 MW
14	SAB07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAB		- 3.8 MW
15	SAB04S-04	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 อยู่ปรีชา
16	SAB04VB-01	สับ	ปลด		SAB		- -
17	SAB07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAB		- -
18	ย้ายโหลด วงจร NCA09 บางส่วน (4 MW) ไปรับไฟจาก วงจร NCA06						
19	NCA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA		- 1.65 MW
20	NCA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.		R คลองทางหลวง
21	NCA09S-12	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ปากทางวัดไทร
22	NCA09R-01	สับ	ปลด		นช.		R คลองทางหลวง
23	NCA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		- -
24	ย้ายโหลด วงจร SAB05 บางส่วน (2.5 MW) ไปรับไฟจาก วงจร NCA09						
25	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 14.2 MW

ที่.	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	NCA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA		- 3 MW
27	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพร.		R วัดวัง
28	NCA09S-06	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 แยกเข้า อบต. คลองใหม่
29	SAB05R-01	สับ	ปลด		สพร.		R วัดวัง
30	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
31	NCA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		- -
32	ย้ายโหลด วงจร SAB10 บางส่วน ไปรับไฟจาก วงจร NCA11						
33	SAB10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAB		- 7.2 MW
34	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 5.5 MW
35	NCABR-11	Normal	Nonreclosing		NCA		- 0.1 MW
36	NCA11S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 สะพานลอยก่อนถึงชวนชม
37	SAB10S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 แยกเข้า อ.สามพราม
38	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
39	NCABR-11	Nonreclosing	Normal		NCA		- -
40	ย้ายโหลด วงจร SAB05 ไปรับไฟจาก วงจร SAB10						
41	SAB05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAB		- -
42	SABVB-03	ปลด	สับ		SAB		- ขนानบัส
43	SAB05S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS แนวถนนวัดเตชา
44	SAB05VB-01	สับ	ปลด		SAB		- -
45	SABVB-03	สับ	ปลด		SAB		- ขนานบัส
46	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
47	SAB10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAB		- -
48	เมื่อพร้อมดับไฟด้านเมนบัส 1						
49	NCA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA		- -
50	OYI09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI		- -
51	SAB07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAB		- -
52	SAB10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAB		- -
53	SAD04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAD		- -
54	SAD09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAD		- -
55	SAB01S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.1
56	SAB02S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.2
57	SAB03S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.3
58	SAB04S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.4
59	SAB05S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.5
60	ตรวจสอบการจ่ายไฟให้หม้อแปลง Station Service						
61	SABVB-01	สับ	ปลด		SAB		- INCOMING 1
62	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบโหลด และกระแสด้าน SA2-KT1A เป็น 0 จึงให้ดำเนินการต่อได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	พนักงาน กพผ. ผู้รับเรื่อง เวลา.....						
64	SA2-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
65	SA2-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
66	พนักงาน กพผ. ผู้แจ้ง เวลา.....						
67	ตรวจสอบไฟทางด้านเบรกเกอร์ SABBVB-01, SAB01VB-01, SAB02VB-01, SAB03VB-01, SAB04VB-01, SAB05VB-01 สถานะไฟดับไม่มีไฟย้อน						
68	SAB01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		- -
69	SAB02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		- -
70	SAB03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		- -
71	SAB04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		- -
72	SAB05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		- -
73	SABBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		- INCOMING 1
74	SABBVB-03	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		- ขนานบัส
75	SAB01VG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ F1
76	SAB02VG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ F2
77	SAB03VG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ F3
78	SAB04VG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ F4
79	SAB05VG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ F5
80	SABBVG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ INCOMING 1
81	NCA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		- -
82	OYI09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYI		- -
83	SAB07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAB		- -
84	SAB10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAB		- -
85	SAD04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAD		- -
86	SAD09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAD		- -
87	แจ้ง กบข.(ก.3) ให้ปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
88	เมื่อ กบข.(ก.3) ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยยืนยัน สามารถจ่ายไฟได้						
89	NCA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA		- -
90	OYI09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI		- -
91	SAB07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAB		- -
92	SAB10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAB		- -
93	SAD04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAD		- -
94	SAD09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAD		- -
95	SAB01VG-01	สับ	ปลด		SAB		- กราวด์ F1
96	SAB02VG-01	สับ	ปลด		SAB		- กราวด์ F2
97	SAB03VG-01	สับ	ปลด		SAB		- กราวด์ F3

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
98	SAB04VG-01	สับ	ปลด		SAB		- กราวด์ F4
99	SAB05VG-01	สับ	ปลด		SAB		- กราวด์ F5
100	SABBVG-01	สับ	ปลด		SAB		- กราวด์ INCOMING 1
101	SAB01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		- -
102	SAB02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		- -
103	SAB03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		- -
104	SAB04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		- -
105	SAB05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		- -
106	SABVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		- INCOMING 1
107	SABVB-03	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		- ขนานบัส
108	SAB01S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.1
109	SAB02S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.2
110	SAB03S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.3
111	SAB04S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.4
112	SAB05S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.5
113	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
114	พนักงาน กฟผ. ผู้รับเรื่อง เวลา.....						
115	SA2-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใม่มีด
116	SA2-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
117	ตรวจสอบแรงดันที่ กฟผ. ด้าน SA2-KT1A ให้แรงดันอยู่ที่ 22.5 เควี						
118	พนักงาน กฟผ. ผู้แจ้ง เวลา.....						
119	SABVB-01	ปลด	สับ		SAB		- INCOMING 1
120	ย้ายโหลด วงจร SAB05 กลับจาก วงจร SAB10						
121	SABVB-03	ปลด	สับ		SAB		- ขนานบัส
122	SAB05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAB		- -
123	SAB05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS แนวถนนวัดเดชา
124	SABVB-03	สับ	ปลด		SAB		- ขนานบัส
125	SAB05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAB		- -
126	ย้ายโหลด วงจร SAB10 กลับจาก วงจร NCA11						
127	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
128	NCABR-11	Normal	Nonreclosing		NCA		- -
129	SAB10S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 แยกเข้า อ.สามพราม
130	NCA11S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 สะพานลอยก่อนถึงชวนชม
131	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
132	NCABR-11	Nonreclosing	Normal		NCA		- -
133	SAB10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAB		- -
134	ย้ายโหลด วงจร SAB05 กลับจาก วงจร NCA09						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
135	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
136	SAB05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สพร.		R วัดวัง
137	NCA09S-06	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 แยกเข้า อบต. คลองใหม่
138	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
139	NCA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		- -
140	SAB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพร.		R วัดวัง
141	ย้ายโหลด วงจร NCA09 กลับจาก วงจร NCA06						
142	NCA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		นช.		R คลองทางหลวง
143	NCA09S-12	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ปากทางวัดไทร
144	NCA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		- -
145	NCA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นช.		R คลองทางหลวง
146	ย้ายโหลด วงจร SAB04 กลับจาก วงจร SAB07						
147	SAB04VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAB		- -
148	SAB04S-04	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 อุปรีชา
149	SAB04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAB		- -
150	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
151	SAB07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAB		- -
152	ย้ายโหลด วงจร SAB03 กลับจาก วงจร OYI09						
153	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- -
154	SAB03VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAB		- -
155	OYI09S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 บั้ม ปตท.
156	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
157	OYI09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYI		- -
158	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
159	SAB03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAB		- -
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	สมุทรสาคร 3	10 พ.ย. 62	08.00-12.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล ศีลอด 084-4066389
			13.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.		
2	สามพราน 1	24 พ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล ศีลอด 084-4066389
			08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 2-3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.		
			08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAA1YB-01, SAA4YB-01, SAA5YB-01 และ SAA7YB-01 (ที่จะวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAA2YB-01, SAA3YB-01 และ SAA6YB-01 (ที่จะวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		
			08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.		
3	สามพราน 2	19 พ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล ศีลอด 084-4066389
			20 พ.ย. 62	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.		
4	เดิมบางนางบวช	21 พ.ย. 62	08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	นพดล ศีลอด 084-4066389
			08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.		
			08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.		
			08.00-16.00 น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ 22 kV. ด้านบัส 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. โดยขอให้ EGAT.ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.		
5	นครปฐม 2	1 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	นพดล ศีลอด 084-4066389
			08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.1)		
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. (TP.2)		
			08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NPU2YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส NPU4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
			08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่จะวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)		
6	เลาขวัญ (ชั่วคราว)	3 ธ.ค. 62	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3)	นพดล ศีลอด 084-4066389
			08.00-16.00 น.			