



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(ปย.) /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สິงห์โตทอง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓).....
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓).....

ด้วย กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ตั้งแต่โหนดเบรกสวิทช์ ๑๑๕ เควี รหัส NCA05YS-05 บริเวณ บั้มแก๊ส ถึง สถานีฯ สามพราน ๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๓ พ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ฮอทไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี แก้ไขสาย OHGW ขาด บริเวณ หน้าเบงค์ชาติ แนว ถนนบรมราชชนนี ฝั่งขาเข้า กทม.	NCA05YS-05	SAC01YB-01 SAC01YS-01 SAC01YS-03	นายอนุชา คำสีดา ๐๙๗-๑๙๗๓๓๗๙

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณณพณ์ เปรมศิริ ตำแหน่ง ช.ผ.ตบ โทร. ๐๘๙-๗๗๒๓๐๔๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ NCA5Y จาก NCA5YS-05 ถึง SAC1YB-01, SAC1YS-01, 03
ในวันที่ 3 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข ๑๕๕๑/๖๒
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณณพณ์ เปรมศิริ


(นายฤกษ์ศักดิ์ รักนตรสารศ.)
วศก.๖ แทน ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓


อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น


ผจก. 1 (สถานีฯ ศาลเทพารักษ์ 3 (ฮาว))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08-00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ





ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แก๊ซสาย OHGW 115 เควี ขาดชำรุด (ช่วง LBS 115 เควี NCA05YS-05 - SAC01YB-01)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 พ.ย. 62	ระหว่าง	10.00 น.	ถึง	12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก๊ซสาย OHGW 115 เควี ขาดชำรุด	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1551/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	1 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายอนุสรณ์, นายมโนช, นายศักดิ์สิทธิ์ 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร,				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	OYL04YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"	08.00	OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SAC01YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"	4	SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	NCA05YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"	6	SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟระบบสายส่ง 115 เควี NCA01YB-01 ,NCA05YB-01 อยู่สถานะ Close Loop						
6	Open Loop ระบบสายส่ง 115 เควี						
7	OYL04YB-01	สับ	ปลด	08.04	OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	- ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานี OYM,SAU,SAC ไปรับไฟจากสถานี SAA						
9	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี SAA07YS-01 ,SAA07YS-03 อยู่สถานะ "สับ" โขว์ "Close"						
10	SAA07YB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"	08.13	SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	SAC01YB-01	สับ	ปลด	08.14	SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	SAC01YS-01	สับ	ปลด	08.15	SAC	-	ใบมีด 115 เควี
13	SAC01YS-03	สับ	ปลด	08.15	SAC	-	ใบมีด 115 เควี
14	SAA07YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"	08.15	SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	- เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 เควี ปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
16	ตรวจสอบ LBS 115 เควี NCA05YS-05 (ปั๊มแก๊ส) สถานะ "Gas" ปกติไม่ "Low Gas"						
17	NCA05YS-05	สับ	ปลด, ล็อกกุญแจ	08.35	รถ นข.	LBS	ปั๊มแก๊ส
18	NCA05YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"	08.36	SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	แจ้งสถานะไฟดับผู้ควบคุมงานรับทราบ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้หยุดทำงานปฏิบัติงานทางใต้						
21	ขณะปฏิบัติงานให้ตั้ง Auto Re "OFF" ระบบ 22 เควีใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี ไว้ตลอด						
22	SAC03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAC	-	-
23	SAC09VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAC	-	-
24	NCA05VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAC	-	-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
25	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
26	SAA07YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	NCA05YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
29	SAC01YS-01	ปลด	สับ		SAC		- ไบมีด 115 เควี
30	SAC01YS-03	ปลด	สับ		SAC		- ไบมีด 115 เควี
31	ตรวจสอบ LBS 115 เควี NCA05YS-05 (ปั้มแก๊ส) สถานะ "Gas" ปกติไม่ "Low Gas"						
32	NCA05YS-05	ปลด, ล็อคกุญแจ	สับ		รถ นข.	LBS	ปั้มแก๊ส
33	- ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ OYM,SAU,SAC กลับจากสถานีฯ SAA						
34	SAC01YB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	SAA07YB-01	สับ	ปลด		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	Close Loop ระบบสายส่ง 115 เควี						
37	OYL04YB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	NCA05YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	OYL04YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	SAC01YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	SAC03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SAC		-
42	SAC09VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SAC		-
43	NCA05VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SAC		-
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						