



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 6 พ.ย. 62

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๒๘๔/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงศ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ.กระทุ่มแบน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.....ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง.....ตามแผนผังส่งเซบแบบ
จำนวน=๒=.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๐๓ KTE	๑๐ พ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงไลน์ ฟีดเดอร์ ๓ กทบ.๕ และปักเสา พาดสายแรงสูง บริเวณช่วงโค้ง โรงเหล็กแหลมทอง ถึงชนแดน กฟจ.สค. (วัดพันธุวงศ์)	SF๖ KTE ๓S-๐๔	SF๖ KTE ๓S-๐๖ KTE ๓S-๐๘	นายสมชาย มาบัณฑิตย์ หน.ปบ.กทบ. โทร. ๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากไฟดับประมาณ ๕๕ ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง หน.ปบ.กฟอ.กทบ..... โทร ๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายอดิสร แก้วสินธุ์.....)

ตำแหน่ง..... รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KTE3 จาก DVE 1141/1142 ถึง KTE3S-06, KTE3S-08
ในวันที่ 10 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1561

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิสร มาบัณฑิตย์ 5 พ.ย. 62 ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สมชาย มาบัณฑิตย์

รจก.ท อดิสร มาบัณฑิตย์
(.....๐๙๖.๖ หน.หน.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3102

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ. กระทุ่มแบน

อก.บข.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

ผจก. (สถานี.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หิวงสุวรรณ) 6 พ.ย. ๖๒

รจก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	ย้ายโหลด KTE03 กลับคืนจาก SMA05						
30	BAL07S-10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 บริษัทเบ็ทเนอร์
31	BAL07S-08	สับ	ปลด		สค.	scada	SF6 ศาลเจ้าตึก
32	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
33	SMA05VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		SMA		
34	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE	-	-
35	KTE03VB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		KTE	-	-
สิ้นสุด Switching							

แผนผังสถานะปัจจุบัน **หลังดับไฟ** บริเวณช่วงโค้งเหล็กแหลมทอง ถึงบริเวณบ้านห้องคู้ง ตำบลท่าเสา
 เพื่อให้ ศกส.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย และก่อสร้างไลน์แรงสูงเพิ่มเติม (ตามอนุมัติที่ ก.๓ กทบ.(กส.)-๒๒๘/๒๕๖๒ ลว. ๖ ส.ค. ๒๕๖๒)
 กพด. กทบ. มีแผนงานดับไฟในวันอาทิตย์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

