



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ภ3(รล.) ๑๙๗๙ /2562  
ผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง .....

Switching Deadline  
วันที่ 29 มี.ค. 63

วันที่ 24 ธ.ค. 2562 ชื่อ  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)  
ตำแหน่ง .....

ด้วยการไฟฟ้า กบข จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งรีเลย์ RT ที่สถานีไฟฟ้าตลาหว...ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	TP1	3 - 5 ก.พ. 2563	08.30 น.	20.30 น.	เปลี่ยนรีเลย์ป้องกันหม้อแปลง TP1 และ TP2 ตามแผนปรับปรุง ระบบป้องกันหม้อแปลงของ กอร. หมายเหตุ : ดึงทรัก สับ Ground	1YS-01,02	1YS-03	นายพัชระ ปานตอนลาน 086-566-1526
2.	TP2	6 - 8 ก.พ. 2563	08.30 น.	20.30 น.		4YS-01,02	4YS-03	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานตอนลาน ตำแหน่ง วศก.6 โทร 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง)  
ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเตอร์ TP1 จาก SL4143-01 ถึง SL41BV8-01  
ในวันที่ 3-5 ก.พ. 63 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 20:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1602/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อรรถประพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ททช. ฝ่ายฯ ปภตคพ

(วศก. 5 กทพ. น.คพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.) 3620  
เรียน ผจก. กฟภ. ขมท.

อก.บช.(ก.3)  อก.วว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา)  
อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผน  
แผนผังแนบ - แผน  
ผจพ. 1 (สถานี SL4)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา)  
อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน SLY-TP1 สถานีไฟฟ้าศาลายา
2. กำหนดวันที่ทำงาน 3-5 ก.พ.63 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 20.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.ก.3. งานที่ทำ เปลี่ยนรีเลย์ป้องกันหม้อแปลง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1602/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 25 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 25 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 26 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าศาลายา (SLY)							
2	- ย้ายโหลด SLY-TP1 ไปจ่ายจาก SLY-TP2							
3	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		โหลด 14.6 MW.	
4	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		โหลด 24.7 MW.	
5	SLY0BVB-01	ปลด	สับ		SLY	CB	22 KV.ชานาเมนบัส	
6	SLY01BVB-01	สับ	ปลด		SLY	CB	22 KV.IN01	
7	- ดับไฟ SLY-TP1 (ทำงานวันที่ 3-5 ก.พ.63)							
8	SLY01YB-01	สับ	ปลด		SLY	CB	115 KV.TP1	
9	SLY01YS-01	สับ	ปลด		SLY			
10	SLY01YS-03	สับ	ปลด		SLY			
11	ดึงทรัคของ SLY01BVB-01 ออก โข้ว "OUT SERVICE"					SLY		
12	ตรวจสอบไฟย้อนของ SLY01BVB-01 ว่าไม่มีไฟย้อน					SLY		
13	SLY01BVG-01	ปลด	สับ		SLY		SW.Ground 22 KV.IN01	
14	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY			
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก.3 รับทราบ							
16	แจ้ง กบข.ก.3 ปฏิบัติงาน SLY-TP1 ได้							
	%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิง วันที่ 3 ก.พ.63 %%%%%%%%%%							
17	หลังจาก กบข.ก.3 ปฏิบัติงาน SLY-TP1 เสร็จทุกชุดวันที่ 5 ก.พ.63							
18	SLY01BVG-01	สับ	ปลด		SLY		SW.Ground 22 KV.IN01	
19	ดันทรัคของ SLY01BVB-01 เข้าโ้ว "IN SERVICE"					SLY		เบรกเกอร์ 22 KV.IN01
20	SLY01YS-01	ปลด	สับ		SLY			
21	SLY01YS-03	ปลด	สับ		SLY			
22	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY			
23	- จ่ายไฟ SLY-TP1							
24	SLY01YB-01	ปลด	สับ		SLY		เบรกเกอร์ 115 KV.TP1	
25	ปรับแรงดัน SLY-TP1 ไว้ 22.7 KV.					SLY		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	- ย้ายโหลด SLY-TP1 กลับคืนจาก SLY-TP2						
27	SLY01BVB-01	ปลด	สับ		SLY		เบรกเกอร์ 22 KV.IN01
28	SLY0BVB-01	สับ	ปลด		SLY		22 KV.ขานานเมนบัส
29	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
30	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงวันที่ 5 ก.พง63 %%%%%%%%%%							