



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY REGULATORY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ภพธ.(ปน) ๓๖๐๖ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายณนรร ลาคมเจริญวงศ์

Switching Deadline

วันที่ 20 พ.ย. 62

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ภ.ป.น.(อ.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.ภพธ.ก.ว.แห่งแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.ก.ว.แห่งแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับแต่งเสา พิคเตอร์ ๘ สถานีไฟฟ้า ก.ว.แห่งแสน ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิคเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA08	25 พ.ย. 62	08.30 น.	16.30 น.	ปรับแต่งเสาหลัง KU8R-01 ม.เกษตร	KSA085-04 ม.เกษตร	จุดตัด DDE หลัง KU8R-01 ม.เกษตร	นายพูนทรัพย์ กระเจ้าเพชร พงษ.๕
๒								
๓								
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสิกรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๑-๕๕๒๘๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณนรร ลาคมเจริญวงศ์)
ตำแหน่ง ผ.จก.ภพธ.ก.ว.แห่งแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) ภพธ.๓
เรียน อ.ภ.ป.น.(ก.๓)

๕ ๘ พ.ย. ๒๕๖๒

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

๒. ๑๒๒๓๕

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิคเตอร์ KSA08 จาก KSA85-04 ถึง จุดตัด DDE หลัง KU8R-01
ในวันที่ 25 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1607/62 ๒. ๑๒๒๓๕

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิคเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ณนรร ลาคมเจริญวงศ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สิกรินทร์ จิตติขานนท์

11 พ.ย. 62

(นายณนรร ลาคมเจริญวงศ์)
๐๘๑. ๕๕๒ ๘๘๘๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3177
เรียน ผจก. นวอ.นพธ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า) 12 พ.ย. 2562
อก.ป.น.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	KSA8S-04 ม.เกษตร - จุดตัด DDE หลัง KU8R-01 ม.เกษตร				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 พ.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพส.	งานที่ทำ	ปรับแต่งเสา	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1607/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	11 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>ศุภมา</i>			วันที่	11 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	<i>กพส.</i>			วันที่	12 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	KU01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	R	ด้านหลัง ม.เกษตร
5	KU08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	R	ม.เกษตร
6	ย้ายโหลด KSA08 บางส่วนไปปรับไฟจาก KSA01						
7	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		ขนานบัส
8	KSA01S-20	ปลด	สับ		กพส.	DIS	หน้าคณะวิศวกรรม
9	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		ขนานบัส
10	KU08R-01	สับ	ปลด		กพส.	R	ม.เกษตร
11	แจ้ง กพอ.กพส.ทำการปลดใบมิดด้านออกไลน์ออกทั้ง 3 เฟสได้						
12	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
13	KSA08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.	SF6	ม.เกษตร
14	แจ้ง กพอ.กพส.ทำการไลนโหลดด้านหลัง KU8R-01 - จุดตัด DDE ออกได้						
15	เมื่อ กพอ.กพส.ทำการไลนโหลดด้านหลัง KU8R-01 - จุดตัด DDE ออกแล้วเสร็จ						
16	แจ้ง HL ทำการตัด DDE ออกทั้ง 3 เฟสได้						
17	เมื่อ HL ทำการตัด DDE ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
18	แจ้ง กพอ.กพส.ทำการตรวจสอบ SF6 KSA8S-05 (ไประณีย์) ให้อยู่ตำแหน่ง ปลด + ล็อคคาน						
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.กพส.ทราบ						
22	KU01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	R	ด้านหลัง ม.เกษตร
23	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
24	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
25	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
26	เมื่อ กพอ.กพส.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
28	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
29	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
30	KU01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	R	ด้านหลัง ม.เกษตร

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
32	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
33	แจ้ง HL ทำการเชื่อม DDE เข้าทั้ง 3 เฟสได้						
34	เมื่อ HL ทำการเชื่อม DDE เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
35	แจ้ง กพอ.กพส.ทำการเอาโหดด้านหลัง KU8R-01 - จุดตัด DDE เข้าได้						
36	เมื่อ กพอ.กพส.ทำการเอาโหดด้านหลัง KU8R-01 - จุดตัด DDE เข้าแล้วเสร็จ						
37	KSA08S-04	ปลด	สับ		กพส.		SF6 ม.เกษตร
38	ย้ายโหด KSA08 บางส่วนกลับจาก KSA01						
39	แจ้ง กพอ.กพส.ทำการสับไบมิตด้านออกไลน์เข้าทั้ง 3 เฟสได้						
40	KU08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		กพส.		R ม.เกษตร
41	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		ขนานบัส
42	KSA01S-20	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		กพส.		DIS หน้าคณะวิศวกรรม
43	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		ขนานบัส
44	KU08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R ม.เกษตร
45	KU01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R ด้านหลัง ม.เกษตร
46	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
47	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
48	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

๑๖๘๕

๑๖๘๕

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน
2.5 พฤศจิกายน 2562

