



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ถนน.(นพ) ๒๖๔๘ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 18 พ.ย. 2562
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..อก.บช.(ก.๓)

Switching Deadline
วันที่ 26 พ.ค. 62

18 พ.ย. 2562
ส่งแล้ว
Aw / mton

ด้วยการไฟฟ้า.....กบช.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบแก้ไข เบรกเกอร์ ๒๒ KV สถานีไฟฟ้า สองพี่น้อง๑.
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๘ พ.ย. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ ๒๒ KV. รหัส SPN7VB-01 SPN8VB-01 และ SPN9VB-01	SPN7VB-01 SPN8VB-01 SPN9VB-01	Riser Pole	นายปิยะพร นิลพลอย 085-129-7844
๒		๒๘ พ.ย. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ ๒๒ KV. รหัส SPN10VB-01 SPN1CVB-01 และ SPN2CVB-01 <i>ยกเลิก</i>	SPN10VB-01 SPN1CVB-01 SPN2CVB-01	Riser Pole	นายปิยะพร นิลพลอย 085-129-7844

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.บพ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

∴ *ยกเลิก SPN1CVB-01 และ SPN2CVB-01*
.....
.....
ตำแหน่ง กบช.ปฏิบัติงานแทน อก.บช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กพท.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SPN10 จาก SPN10VB-01 ถึง Riser Pole
ในวันที่ 28 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1648

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย *มิณห์ ทองย้อย* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *นายฉ้าง* ทัชสูริประเทศไทย

นายฉ้าง ทัชสูริ
(นายฉ้าง ทัชสูริ)
วช. กบช.เขต๑๖

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปบ.(ศฟ.) 3330
เรียน ผจก. กฟส.ศฟช.; กฟย.บลง.
อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น
ผจพ. ๑/ (สถานี SPN)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.ปบ.(ก.๓) 26 พ.ย. 2562

นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.ปบ.(ก.๓) 26 พ.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสองพี่น้อง 1 (SPN10VB-01, SPN1CVB-01, SPN2CVB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 พ.ย. 62	ระหว่าง 09.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ แก๊สเบรกเกอร์ 22 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1648/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนิช ทองย่อย		วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 26-11-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์ศิริ, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนิช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด							
1	SPN05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- Load= 2.2 MW
2	SPN10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- Load= 2.5 MW
3	**ย้ายโหลด SPN10 ไปรับไฟจาก SPN05**						
4	SPN05S-02	ปลด	สับ		บลง.		DIS ตรงข้ามเฉลิมพลค้าไม้
5	SPN10VB-01	สับ	ปลด		SPN		-
6	SPN10S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.10
7	แจ้งพนักงานสถานีฯ SPN ตรวจสอบ SPN2CVB-01 อยู่สถานะปลดโซ่ OPEN และ ทรีด อยู่ตำแหน่ง Out Service						
8	แจ้งพนักงานสถานีฯ SPN ปลด CAPA ด้าน BUS1 STEP1, STEP2, STEP3 ทีละ STEP แต่ละ STEP โดยเว้นระยะเวลาปลด						
9	แจ้งพนักงานสถานีฯ SPN ปลด CAPA ด้าน BUS1 STEP1, STEP2, STEP3 แล้วเสร็จ						
10	SPN01CVB-01	สับ	ปลด		SPN		- CAP 1
11	SPN10VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		SPN		-
12	SPN01CVB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		SPN		- CAP 1
13	แจ้งพนักงานสถานีฯ SPN ทดสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ดำเนินการสับกราวด์						
14	SPN10VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F10
15	SPN01CVG-01, 2 CVB-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ CAP1
16	แจ้งชุด กบข. ทำการบำรุงรักษา SPN10VB-01, SPN01CVB-01 และ SPN02CVB-01 ได้						
17	SPN05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
19	SPN05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
20	SPN01CVG-01, 2 CV4-01	สับ	ปลด		SPN		กราวด์ CAP1
21	SPN10VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F10
22	SPN01CVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SPN		- CAP 1
23	SPN10VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SPN		-
24	SPN10S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.10
25	**ย้ายโหลด SPN10 กลับคืนจาก SPN05**						
26	SPN10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPN		-
27	SPN05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS ตรงข้ามเฉลิมพลค้าไม้
28	SPN01CVB-01	ปลด	สับ		SPN		- CAP 1
29	แจ้งพนักงานสถานีฯ SPN สับ CAPA ด้าน BUS1 STEP1, STEP2, STEP3 ทีละ STEP แต่ละ STEP ห่างกัน 5 นาที						
30	SPN05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
31	SPN10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							