



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงพันธ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3)
ตำแหน่ง

ด้วย กฟผ. จะขอควบคุมโหลดภายในสถานีไฟฟ้า สถานีฯ สมุทรสาคร.3. ตามบันทึกจำนวน 1... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	115 เควี	22 ต.ค.62	08.00	16.00	Installation equipment 115 kV ขอให้ กฟผ. ควบคุมโหลด สฟ.สมุทรสาคร 3 ไม่เกิน 200 MW	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นาย.นครินทร์ อังสนาวศิน.....ตำแหน่ง.....วศก.5.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115kV จาก ถึง
ในวันที่ 22 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1653/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุหนทอน ฝาวิชา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนครินทร์ อังสนาวศิน

นายสุหนทอน ฝาวิชา
(นายสุหนทอน ฝาวิชา รักษาตำแหน่ง)
วศก. 6 กฟผ. ๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบ.บ.(คฟ.) 3446

เรียน ผจก. กฟผ. กทบ.

อก.บช.(ก.๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมศักดิ์ หุ่ยสาย)

วศก.9กบ.บ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

คคฟ.01-(rev.03/2560)

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี KTB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายสมศักดิ์ หุ่ยสาย)

วศก.9กบ.บ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 3 กฟผ.					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ธ.ค. 62	เวลา	08.00 น.	ถึง	เวลา	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ควบคุมโหลดสฟ.สมุทรสาคร 3 ไม่เกิน 200 MW		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1653/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายขุนทอง	ฝาเงิน		วันที่	11 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	11 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	11 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมษ (กะ 1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ 2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ 3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ กระทุ่มแบน 6, บ.จงสถิตย์ ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ สามพราน 1						
3	KTA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	ONB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KTB04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch 115 เควี รหัส ONB02YS-04 สถานะปกติไม่โซว์ Low gass						
7	ONB02YS-04	ปลด ล็อคกุญแจ	ล๊ับ ล็อคกุญแจ		กทบ.		LBS โชคปราณี
8	ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch 115 เควี รหัส ONB02YS-04 สถานะ Indicator เปลี่ยนเป็นสีแดงทั้ง สามเฟส						
9	KTB04YB-01	ล๊ับ	ปลด		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	KTA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	ONB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
12	หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย						
13	ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ กระทุ่มแบน 6, บ.จงสถิตย์ กลับจากสายส่งทางด้านสถานีฯ สามพราน 1						
14	KTA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	ONB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	KTB04YB-01	ปลด	ล๊ับ คง "Off" Auto Reclose		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch 115 เควี รหัส ONB02YS-04 สถานะปกติไม่โซว์ Low gass						
18	ONB02YS-04	ล๊ับ ล็อคกุญแจ	ปลด ล็อคกุญแจ		กทบ.		LBS โชคปราณี
19	ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch 115 เควี รหัส ONB02YS-04 สถานะ Indicator เปลี่ยนเป็นสีเขียวทั้ง สามเฟส						
20	KTA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	ONB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	KTB04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



บันทึก

ที่	หจล-ส. 11172 /2562	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	19 พฤศจิกายน 2562	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 3
อุปกรณ์	De-energize 115 Main Bus No.1
งานที่ทำ	Installation equipment 115 kV 2 x 36 MVAR C-Bank Step #4 & 5
หมายเหตุ	Keep Load ที่ สฟ. SN3 ไม่เกิน 200 MW

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อาทิตย์	ที่	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. 2562	เวลา	08.00 น.
	ถึงวัน	อาทิตย์	ที่	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. 2562	เวลา	16.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.