



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กนษ.(ตบ) ๒๖๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า
ชื่อผู้ส่ง

Switching Deadline

วันที่ 22 พ.ย. 62

วันที่ 19 พ.ย. 2562
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กนษ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แกะไขจุดร้อน ต้นรีโครสเซอร์ สถานีไฟฟ้าท่าทราย ๒ ตามแผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	THU BR-01	23 พ.ย. 2562	08:30 น.	16:30 น.	แกะไขจุดร้อนหน้าสัมผัสทางปลาเข้า Disconnecting sw.02 เฟส A,B,C ด้าน Load	THU BR-01 Dis sw.01	THU BR-01 Dis sw.01, ๐2	นายไพรัช น้อยมณี พง.7 0815719973
2.	THU BR-02	23 พ.ย. 2562	08:30 น.	16:30 น.	แกะไขจุดร้อน สายลิต เข้ารีโครสเซอร์ เฟส C ด้าน Load	THU BR-02 Dis sw.01	THU BR-02 Dis sw.01, ๐2	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยณรงค์ โรจนเลิศ ตำแหน่ง พง.๖.ผตบ.กนษ.(ก.๓) โทร ๐๖๑๕๓๘๖๒๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Jan

(นายสมหมาย ชื่นดีวงศ์)

ตำแหน่ง กนษ.ปฏิบัติงานแทน ออ.บษ.(ก.๓)

18 พ.ย. 2562

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑, ๒ ฟีดเดอร์ THU BR-01 จาก THU BR-01 ถึง THU BR-02

ในวันที่ 23 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๑663

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *อ.วิเศษ อ.สมชาติ* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *อ.ไชยณรงค์ โรจนเลิศ*

อ.วิเศษ อ.สมชาติ
(*อ.กร รทพ น.ต.*)

สำหรับผู้อนุมัติ

3283

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓.คต.
อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย *อ.ชัย* หังสุวรรณ)

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี THU)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

- 1. สถานที่ทำงาน แก๊วจุดร้อน THUBR-01, THUBR-02
- 2. กำหนดวันที่ทำงาน 23 พ.ย. 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
- 3. ผู้ขอทำงาน กษช.(ก.3) งานที่ทำ แก๊วจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1663
- 4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายนครินทร์ อังสนาวคิน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
- 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย *99-101* วันที่ 22 พ.ย. 62
- 6. อนุมัติสวิตชิงโดย *[Signature]* วันที่ 22 พ.ย. 62
- 7. สั่งทำสวิตชิงโดย

- 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายโมนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
- 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
- 3. เพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายสุชาติ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- Load 22.93 MW
3	THS10VB-01	Auto	Manual		THS		- Load 1.94 MW
4	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- Load 6.37 MW
5	THS14VB-01	Auto	Manual		THS		- Load 2.04 MW
6	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		- Load 21.21 MW
7	THUBR-01	Normal	Nonreclosing		THU	R	Load 5.18 MW
8	THUBR-02	Normal	Nonreclosing		THU	R	Load 6.97 MW
9	ย้ายโหลดวงจร THU01 ไปจ่ายไฟจาก THS10						
10	THS10S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สก.		SF6 บ.แบ่งเด็กน่ารัก
11	THUBR-01	สับ	ปลด		THU	R	-
12	SW.Source THUBR-01	สับ	ปลด		THU	R	ใบมีด ด้าน Source
13	SW.Load THUBR-01	สับ	ปลด		THU	R	ใบมีด ด้าน Load
14	ย้ายโหลดวงจร THU02 ไปจ่ายไฟจาก THS14						
15	THS14S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สก.		SF6 สามแยก ช.10
16	THUBR-02	สับ	ปลด		THU	R	-
17	SW.Source THUBR-02	สับ	ปลด		THU	R	ใบมีด ด้าน Source
18	SW.Load THUBR-02	สับ	ปลด		THU	R	ใบมีด ด้าน Load
19	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
20	แจ้ง Hotline ให้ ปลด DDE บริเวณหน้าสถานีฯ ทำทราาย 2 ก่อนเข้า THUBR-01 ออกทั้ง 3 เฟส						
21	เมื่อ Hotline ปลด DDE บริเวณหน้าสถานีฯ ทำทราาย 2 ก่อนเข้า THUBR-01 แล้วเสร็จ						
22	แจ้ง Hotline ให้ ปลด DDE บริเวณหน้าสถานีฯ ทำทราาย 2 ก่อนเข้า THUBR-02 ออกทั้ง 3 เฟส						
23	เมื่อ Hotline ปลด DDE บริเวณหน้าสถานีฯ ทำทราาย 2 ก่อนเข้า THUBR-02 แล้วเสร็จ						
24	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ * กษช. เค็งจ๋า วิจารณ์ ดิมขันธ์ Hotline *						
25	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	THS10VB-01	Manual	Auto		THS		-
27	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
28	THS14VB-01	Manual	Auto		THS		-
29	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
30	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟคืนปกติ						
31	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
32	THS10VB-01	Auto	Manual		THS		-
33	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
34	THS14VB-01	Auto	Manual		THS		-
35	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		-
36	แจ้ง Hotline ให้ เชื่อม DDE บริเวณหน้าสถานีฯ ทำทราาย 2 ก่อนเข้า THUBR-01 เข้าทั้ง 3 เฟส						
37	เมื่อ Hotline เชื่อม DDE บริเวณหน้าสถานีฯ ทำทราาย 2 ก่อนเข้า THUBR-01 แล้วเสร็จ						
38	แจ้ง Hotline ให้ เชื่อม DDE บริเวณหน้าสถานีฯ ทำทราาย 2 ก่อนเข้า THUBR-02 เข้าทั้ง 3 เฟส						
39	เมื่อ Hotline เชื่อม DDE บริเวณหน้าสถานีฯ ทำทราาย 2 ก่อนเข้า THUBR-02 แล้วเสร็จ						
40	ย้ายโหลดวงจร THU02 กลับจาก THS14						
41	SW.Source THUBR-02	ปลด	สับ		THU		R ไบมีด ด้าน Source
42	SW.Load THUBR-02	ปลด	สับ		THU		R ไบมีด ด้าน Load
43	THUBR-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		THU		R -
44	THS14S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 สามแยก ช.10
45	ย้ายโหลดวงจร THU01 กลับจาก THS10						
46	SW.Source THUBR-01	ปลด	สับ		THU		R ไบมีด ด้าน Source
47	SW.Load THUBR-01	ปลด	สับ		THU		R ไบมีด ด้าน Load
48	THUBR-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		THU		R -
49	THS10S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 บ.แบ่งเด็กน่ารัก
50	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
51	THS10VB-01	Manual	Auto		THS		-
52	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
53	THS14VB-01	Manual	Auto		THS		-
54	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		-
55	THUBR-01	Nonreclosing	Normal		THU		R
56	THUBR-02	Nonreclosing	Normal		THU		R
57	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						