



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(นพ.) ๒๖๗๓ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมทีทอง

Switching Deadline
วันที่ 25 พ.ค. 62

วันที่ 21 พ.ค. ๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบ Alarm Gas Detector อุปกรณ์ไฟฟ้า
Circuit Switcher ไลน์ทำน้ำดื่ม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๒๖ พ.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลด Circuit Switcher ไลน์ทำน้ำดื่ม โดยทำการ Bypass Circuit Switcher และให้ Hotline ปลดจุดจัมสายด้าน Source เพื่อตรวจสอบ Alarm Gas Detector			นายเรีกรัก ตียะตาม ๐๘๙ - ๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ตียะตาม ตำแหน่ง วศก.๕ โทร ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุรเชษฐ์ สุธพิสิฎฐ์)
วิศวกรรักษาการแผน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ตำแหน่ง
สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ๒๖kV จาก KCB๒YB-๐4 ถึง KCB๒YB-๐4
ในวันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1678/๖๒
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ดิศักดิ์สิทธิ์ วัฒนพร ประสานงานการขอตัดไฟกับ จ.ก.บ.เรีกรัก ตียะตาม

(นายสุรเชษฐ์ สุธพิสิฎฐ์)

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.) 3305
เรียน ผจก. กฟภ.๓.ก.
อก.บ.ข.(ก.๓) อก.ชว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา) พ.๖
อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจพ. ๒ (สถานี สถานีหม้อ ๒ (KCB))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ
อเล็กทรอนิกส์
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา) ๒ 21/11/๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	CSW ทำน้ำดื่ม รหัส KCB02YB-04		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 พ.ย. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ Alarm Gas Detector ตามใบขอปฏิบัติงาน 1678/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 25 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายอนุสรณ์, นายโนช, นายศักดิ์สิทธิ์		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร,		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	KCB02YB-01,02	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KCB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	KCB02YB-04	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		รท กจ.	CSW	บ้านทำน้ำดื่ม
4	KCB02YS-09	ปลด, ล็อคกุญแจ	สับ		รท กจ.	ABS	By Pass CSW บ้านทำน้ำดื่ม
5	KCB02YB-04	สับ	ปลด		รท กจ.	CSW	บ้านทำน้ำดื่ม
6	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดฮอทไลน์ 115 เควี (พีโจ) ปลดจุดจัมสายด้าน Source CSW ทำน้ำดื่ม รหัส KCB02YB-04						
8	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดฮอทไลน์ 115 เควี (พีโจ) ปลดจุดจัมสายด้าน Source CSW ทำน้ำดื่ม รหัส KCB02YB-04 แล้วเสร็จ						
9	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
11	KCB02YB-01,02	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KCB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	แจ้งพนักงานสถานีฯ KCB ปรับ Setting Distance Relay KCB02YB-01,02 อยู่ Group 2						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	KCB02YB-01,02	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KCB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดฮอทไลน์ 115 เควี (พีโจ) เชื่อมจุดจัมสายด้าน Source CSW ทำน้ำดื่ม รหัส KCB02YB-04						
16	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดฮอทไลน์ 115 เควี (พีโจ) เชื่อมจุดจัมสายด้าน Source CSW ทำน้ำดื่ม รหัส KCB02YB-04 แล้วเสร็จ						
17	KCB02YB-04	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		รท กจ.	CSW	บ้านทำน้ำดื่ม
18	KCB02YS-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รท กจ.	ABS	By Pass CSW บ้านทำน้ำดื่ม
19	KCB02YB-01,02	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KCB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	KCB02YB-04	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		รท กจ.	CSW	บ้านทำน้ำดื่ม
21	แจ้งพนักงานสถานีฯ KCB ปรับ Setting Distance Relay KCB02YB-01,02 อยู่ Group 1						
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							