



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) ๒๖๗๕ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง

วันที่ 21 พ.ย. 2๐๐๘
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....AVR. ทิพเย
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	VLA04	๒๗ พ.ย. ๖๒	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR ทิพเย โดย ตัด โหนด๑๑, ปลดใบมีดด้าน Source และด้าน Load เพื่อ แก้ไขน้ำมันรั่วซึม	VLA4R-01	-	นายเจริญรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๖๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ตีลอด ตำแหน่ง วิศวกร.๕ โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุรเชษฐ์ สหพิสิฏฐ์)

ตำแหน่ง ๑๑ วิชาการแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ VLA04 จาก VLA4R-01 ถึง
ในวันที่ 27 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1679

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผคฟ. พนพล ตีลอด
25 พ.ย. 62

ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
๐๐๓ 1๓๖ ๕๖๐๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 3327
เรียน ผจก. กฟภ. ก.๓, กฟภ. ๕๖.
อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง.....!.....แผ่น
แผนผังแนบ.....-.....แผ่น
ผจก.....(สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

26 พ.ค. 62
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ส่งทางสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

21/11/62

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	AVR.ทิพเย (VLA4R-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 พ.ย. 62	เวลา	09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3) งานที่ทำ	แก้ไขน้ำมันรั่วซึม	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1679/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 26 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 26 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐภาณุจัน, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.	SCADA	AVR บ้านทิพเย
3	VLA04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.		AVR บ้านทิพเย
4	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.	SCADA	AVR บ้านจงอ้ว
5	VLA05R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.		AVR บ้านจงอ้ว
6	ย้ายโหลด VLA 4 บางส่วนไปจ่ายจาก VLA 5						
7	VLA04S-08	ปลด	สับ		สข.		SF6 ก่อนนำตกเกริงกระเวีย
8	VLA04R-01	สับ	ปลด		ทภ.		AVR บ้านทิพเย
9	แจ้งหน่วยงานทำการ ปลด สวิตซ์ใบมีดด้าน Source และ Load VLA04R-01						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
11	แจ้งชุดปฏิบัติงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ ก่อนปฏิบัติงาน						
12	VLA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.	SCADA	AVR บ้านจงอ้ว
13	VLA05R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.		AVR บ้านจงอ้ว
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
16	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.		AVR บ้านจงอ้ว
17	VLA05R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.		AVR บ้านจงอ้ว
18	แจ้งชุดปฏิบัติงาน ปลดซ็อดกราวด์						
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	ย้ายโหลด VLA 4 บางส่วนกลับจาก VLA 5						
21	แจ้งหน่วยงานทำการ สับ สวิตซ์ใบมีดด้าน Source และ Load VLA04R-01						
22	แจ้งหน่วยงานทำการลด TAP AVR VLA04R-01 ลงเหลือ TAP 1						
23	VLA04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ทภ.		AVR บ้านทิพเย
24	VLA04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สข.		SF6 ก่อนนำตกเกริงกระเวีย
25	VLA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.		AVR บ้านทิพเย
26	VLA04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.		AVR บ้านทิพเย
27	VLA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.		AVR บ้านจงอ้ว
28	VLA05R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.		AVR บ้านจงอ้ว
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							