

3366

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.อ.ม.น. ๒๕๕๑/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท)รักษาการแทน ผจก.นฟก.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย จะขอตัดไฟเพื่อปักเสา 115 เควี เพื่อรองรับการตัดจ่ายสถานีออมน้อย 5 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๒.	ONB09	๑๕ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟเพื่อปักเสา 115 เควีเพื่อรองรับการตัดจ่ายสถานีออมน้อย 5	ONB09S-05	OND02S-17 ONB08S-05 ONB09S-07	นายอนุยุทธ ชูโชติ ๐๘-๘๘๗๒-๙๖๔๕
๓.	ONB08	๑๕ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONB08S-06	- ONB08S-05 - ONB05S-11	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ม.พฤษลา(สาม.ง).รร.บานาน่าอินท์.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิชา รมโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วศก.๕.ผปบ. โทร. ๐๙-๓๓๗๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรล.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(ณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ)

ตำแหน่ง รจก.(ท)รักษาการแทน ผจก.นฟก.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คพฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คพฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

ONB 9 S-07

ONB 8 S-05

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเดอร์ ONB01 จาก ONB 9 S-05 ถึง OND 2 S-17

ในวันที่ 19 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1694

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พีดเดอร์ ONB 8 จาก ONB 8 S-06 ถึง ONB 8 S-05

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย สุทธิ นนท

ประสานงานการขอดับไฟกับ นางสาวจิรา ไม้โพธิ์ทอง

เฉลิมพร อัครมณี
(๐๐๑.๕๓๓๓.๖๖๖)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

3366

เรียน ผจก. กฟผ. อ้อมน้อย

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

กชชช ๒๕๖๒

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น



แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

หน้าที 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ปากทางวัดใหม่หนองพะอง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ธ.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	รื้อสายข้ามถนนวัดใหม่หนองพะอง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1694/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 2 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมฆ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ ONB						
2	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB	-	
3	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB	-	
4	ONB05VB-01	Auto	Manual		ONB	-	โหลด 2.73 MW.
5	ONB08VB-01	Auto	Manual		ONB	-	โหลด 1.0 MW.
6	ONB09VB-01	Auto	Manual		ONB	-	โหลด 4.8 MW.
7	ONB10VB-01	Auto	Manual		ONB	-	โหลด 3.0 MW.
8	ย้ายโหลด ONB08 บางส่วน ไปรับไฟจาก ONB10						
9	ONB08S-07	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		อมน.	SF6	สกลเท็ค
10	ONB08S-06	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.	SF6	บ่อปลาเงินจ
11	ย้ายโหลด ONB09 บางส่วน ไปรับไฟจาก ONB05						
12	ONB05S-13	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		อมน.	SF6	ชอยสระแกงาม
13	ONB09S-07	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.	SF6	ท้ายชอยสระแกงาม
14	ตรวจสอบ SF6 OND02S-17 และ ONB05S-11 อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อมล็อคคาน						
15	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
16	ONB09S-05	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.	SF6	หน้าปั้ม ปตท.
17	แจ้ง กฟภ.อมน. โหลดวงจร ONB08 ปากซอยสุขาภิบาล2 ออกได้						
18	แจ้ง ฮอทไลน์กระแสเข้าปลดจุดจัมป์ วงจร ONB08 ปากซอยสุขาภิบาล2 ออกได้						
19	เมื่อ ฮอทไลน์ ปลดจุดจัมป์ออกแล้วเสร็จ แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟภ.อมน.ทราบ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
24	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้ปฏิบัติได้						
25	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB	-	
26	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB	-	
27	ONB05VB-01	Manual	Auto		ONB	-	-
28	ONB08VB-01	Manual	Auto		ONB	-	-
29	ONB09VB-01	Manual	Auto		ONB	-	-
30	ONB10VB-01	Manual	Auto		ONB	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
31	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
32	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
33	ONB05VB-01	Auto	Manual		ONB		-
34	ONB08VB-01	Auto	Manual		ONB		-
35	ONB09VB-01	Auto	Manual		ONB		-
36	ONB10VB-01	Auto	Manual		ONB		-
37	เมื่อ กฟภ.อมน. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟได้						
38	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
39	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
40	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
41	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
42	ONB08S-05	ปลด	สับ		อมน.		DIS บั้ม TA
43	ONB09S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.		SF6 หน้าบั้ม ปตท.
44	แจ้ง ฮอทไลน์กระเช้า จั้มจุดจั้ม วงจรONB08 ปากซอยสุขาภิบาล 2 เข้าได้						
45	เมื่อ ฮอทไลน์ จั้มจุดจั้มเข้าแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
46	ย้ายโหลด ONB08 บางส่วน กลับคืนจาก ONB10						
47	ONB08S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.		SF6 บ่อปลาลินจง
48	ONB08S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 สกลเท็ค
49	ย้ายโหลด ONB09 บางส่วน กลับคืนจาก ONB05						
50	ONB09S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.		SF6 ท้ายซอยสระแกงาม
51	ONB05S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ซอยสระแกงาม
52	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
53	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
54	ONB05VB-01	Manual	Auto		ONB		-
55	ONB08VB-01	Manual	Auto		ONB		-
56	ONB09VB-01	Manual	Auto		ONB		-
57	ONB10VB-01	Manual	Auto		ONB		-
สิ้นสุด Switching							

