

Switching Deadline

วันที่ 11 ธ.ค. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.บส.(บ.บ.) ๒๓๗๐ /๒๕๖๒

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายวันชัย ประเสริฐสม

ตำแหน่ง นบท.๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นวงเลน

ด้วยการไฟฟ้า อ.นวงเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสาย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	04SPN	14 ธ.ค.62	08.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนสายเป็นสาย SAC	Dis ชค.หน้า เซเวน	04SPN4S-09 (SF6 ป้อม ตร.)	นายพลภัทร วัฒนชะ พลกฤต พงษ์.๕ ผกส.
๒.	09SPN	14 ธ.ค.62	08.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนสายเป็นสาย SAC	SPN09S-04	SPN09S-09- SPN04S-07	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) โรงสี-ตึกแถว-วัดบางน้อยใน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวันชัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง ทส.ปบ. โทร ๐๘๙-๕๕๑๑๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวันชัย ประเสริฐสม)

ตำแหน่ง นบท.๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นวงเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SPN04 จาก DS ชค.หน้า เซเวน ถึง SPN4S-09, SPN4S-07
ในวันที่ 14 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1701

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ SPN09 จาก SPN9S-04 ถึง SPN9S-09, SPN4S-07
ในวันที่ 14 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฐิติกร คำประสานงานการขอตัดไฟด้วย เลขที่ ๒๒๖๒/๒๕๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

3407

เรียน ผจก. กฟอ.นวงเลน, กฟภ.นวงเลน, กฟภ.กพร.

อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.dea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

(นายวันชัย หอยสังข์ทอง) - 6 ธ.ค. 2562

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	วัดบางน้อยใน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ธ.ค. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1701/62
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 ธันวาคม 2562
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ ๕ ธ.ค. ๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ ๖ ธ.ค. ๖๒
	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนิช	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN	-	-
4	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	-
5	SPN07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	-
6	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	-
7	ย้ายโหลด SPN09 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA03						
8	KSA03S-21	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	DIS ไม้คอกเนื้อ
9	KSA03S-19	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา
10	SPN09S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS หลัง CJ
11	KSA03S-19	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา
12	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
13	SPN09S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS แยกท่าเสา
14	Dis ชั่วคราว SPN04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS หน้าเซเว่น
15	แจ้งกพย.บลง. ตรวจสอบ SF6 รหัส SPN04S-09 บริเวณ ป้อมตำรวจให้อยู่ตำแหน่ง OFF พร้อมล๊อคคาน						
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3						
20	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
21	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN	-	-
22	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA	-	-
23	SPN07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN	-	-
24	SPN09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN	-	-
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ปฏิบัติงานได้						

สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	เมื่อควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จ							
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1							
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2							
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3							
30	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
31	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-	-
32	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-	-
33	SPN07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-	-
34	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-	-
35	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
36	SPN09S-04	ปลด	สับ		บลง.		DIS	แยกท่าเสา
37	Dis ชั่วคราว SPN04	ปลด	สับ		บลง.		DIS	หน้าเซเว่น
38	ย้ายโหลด SPN09 บางส่วนกลับจาก KSA03							
39	KSA03S-19	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	DIS	บ้านท่าเสา
40	SPN09S-09	ปลด	สับ		บลง.		DIS	หลัง CJ
41	KSA03S-21	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6	ไปดอกระดี่
42	KSA03S-19	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6	บ้านท่าเสา
43	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
44	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-	-
45	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-	-
46	SPN07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-	-
47	SPN09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-	-
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

